

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL / CONTRATO No. DGOP/FAISM-114-2015 ✓  
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA / DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2016  
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: **ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR (CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00 X 8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN EL CBTIS 198, UBICADO EN LA AV. ING. SEIZO FURUYA S/N EN LA COLONIA CD. INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2015

PROGRAMA DE INVERSION: 2015  
 MONTO CONTRATADO: \$779,107.79 / AMPLIACION: \_\_\_\_\_ REDUCCION: \_\_\_\_\_ IMPORTE TOTAL: \$779,107.79

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	2 de noviembre de 2015 ✓	13 de noviembre de 2015 ✓			13 de noviembre de 2015
FECHA TERMINO :	29 de febrero de 2016 ✓	11 de marzo de 2016 ✓			10 de junio de 2016

CONVENIO MODIF EN TIEMPO 27/ NOV /2015

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2015	\$779,107.79 ✓	\$779,107.79 ✓			

**MONTO EJERCIDO**

AÑO FISCAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2015	\$ 771,269.81 ✓	\$ 771,269.81 ✓		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: MMYM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓  
 No. REG. S.I.E.M.: \_\_\_\_\_ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-2317-2013 No. REG. C.M.I.C.: \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO: FRANCISCO JUAREZ # 815 COL. LOS ANGELES

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :**

MUROS DE TABIQUE 7 X 14 X 28	M2	107.02
LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR COLADA CON CONCRETO f'c= 250 KG/CM2	M2	71.97
SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE	M2	77.57 ✓
FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR ELABORADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2	M2	38.04 ✓
BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR, ELABORADA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2	M2	33.71 ✓
GUARNICION RECTANGULAR 14X40 ELABORADA A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2	ML	20.92 ✓
LOSA DE CONCRETO (MESETAS) FC=200 KG/CM2	PZA	2.00 ✓
BASE PARA TINACOS DE 2.84X2.24X1.90 CON MUROS DE TABIQUE	PZA	1.00 ✓
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	PZA	14.00 ✓
COLOCACION DE PISO LOSETA CERAMICA (LAMBRIN/PISO)	M2	100.11 ✓
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES	M2	318.24 ✓
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA	PZA	16.00 ✓
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA	PZA	7.00 ✓
MAMPARA DE PERFIL TUBULAR	PZA	6.00 ✓
FIJO CON MARCO DE PERFIL TUBULAR	PZA	5.00 ✓
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS	PZA	5.00 ✓
RAMPA PARA DISCAPACITADOS	ML	1.52 ✓
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO	PZA	1.00 ✓
REGISTRO SANITARIO	PZA	2.00 ✓
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN	PZA	6.00 ✓
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TASA	PZA	11.00 ✓
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIA	PZA	2.00 ✓
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO	PZA	2.00 ✓
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE JABON Y DISPENSADOR DE TOALLAS	PZA	10.00 ✓
SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO	PZA	5.00 ✓
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES Y CONTACTOS	PZA	10.00 ✓

**D O C U M E N T O S   Q U E   S E   E N T R E G A N**

FINIQUITO DE OBRA X / PRESUPUESTO DEFINITIVO X / CONVENIO ADICIONAL \_\_\_\_\_  
 REPORTE FOTOGRAFICO X / ESTIMACIONES GENERADAS 10  
 OTROS \_\_\_\_\_

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-114-2015

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	13 de noviembre de 2015 AL 12 de diciembre de 2015 ✓	\$ 125,204.05 ✓
2 NORMAL	13 de diciembre de 2015 AL 12 de enero de 2016 ✓	\$ 111,225.87 ✓
3 NORMAL	13 de enero de 2016 AL 12 de febrero de 2016 ✓	\$ -
4 NORMAL	13 de febrero de 2016 AL 11 de marzo de 2016 ✓	\$ -
5 NORMAL	12 de marzo de 2016 AL 6 de abril de 2016 ✓	\$ 71,002.17 ✓
6 NORMAL	7 de abril de 2016 AL 20 de abril de 2016 ✓	\$ 57,473.71 ✓
7 NORMAL	21 de abril de 2016 AL 6 de mayo de 2016 ✓	\$ 56,920.46 ✓
8 NORMAL	7 de mayo de 2016 AL 13 de mayo de 2016 ✓	\$ 257,708.00 ✓
9 NORMAL	14 de mayo de 2016 AL 17 de mayo de 2016 ✓	\$ 9,863.34 ✓
10 ADICIONAL FINIQUITO	18 de mayo de 2016 AL 10 de junio de 2016 ✓	\$ 81,872.21 ✓
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 771,269.81 ✓</b>

**GARANTIAS**

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1938803 ✓	3 de septiembre de 2015 ✓	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	\$77,910.78
1938798 ✓	3 de septiembre de 2015 ✓	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	\$233,732.34
2004484 ✓	30 de junio de 2016 ✓	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. ✓	\$77,126.98 ✓

**OBSERVACIONES**


LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

**ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA**

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

**MMYM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

**C. JORGE MARTINEZ CEJA**

*[Handwritten signatures and stamps]*



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. \_\_\_\_\_

DGOPI/FAISM-114-2015

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :  
NOMBRE: ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR LA EMPRESA:  
NOMBRE: MMYM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: C. JORGE MARTINEZ CEJA

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR LA SUPERVISION DE OBRA:  
NOMBRE: ARQ. DANIELA MARTINEZ VARGAS

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:  
NOMBRE: CARLOS ALBERTO GONZALEZ PEREZ

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR LOS BENEFICIARIOS:  
NOMBRE: Ing. José Silis Tamayo Sub Director Admvo.

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR COORDINADORA DE EDIFICACION :  
NOMBRE: MA. VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: Coordinacion de Educacion  
Rufino Zúñiga Pérez

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_