

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-116-2015

EN LA LOCALIDAD DE:
SE REUNIERON EN :

CELAYA
EL SITIO DE LOS TRABAJOS

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **11** DE **JULIO** DEL 20 **16**

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO,CAMINO A RINCON DE TAMAYO EN LA LOCALIDAD DE CANOAS, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)2015 (OBRA MUNICIPAL PISBCC)

PROGRAMA DE INVERSION:

2015

MONTO CONTRATADO:

\$279,995.29

AMPLIACION I:

AMP II:

IMP TOTAL:

\$279,995.29

FECHA DE INICIO :

CONTRATADA

CONVENIO I

CONVENIO II

REAL

FECHA TERMINO :

21 de septiembre de 2015

19 de noviembre de 2015

21 de septiembre de 2015

30 de junio de 2016

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2015	\$279,995.29	\$279,995.29			\$0.00

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2015	\$246,427.70	\$246,427.70		\$ -	\$0.00

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:

ARQ. VICTOR MANUEL BERNAL RAYAS

No. REG. S.I.E.M.:

89C80C1B

No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS : **GTO-SOP/PUC-1357-2012**

DOMICILIO :

CALLE CUAUTLA No. 115

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

RED DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTENTE EN:

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO PCR 9
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1-CAL.6
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE P/MEDIDOR
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL.12
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA

 X

PRESUPUESTO DEFINITIVO

 X

CONVENIO AMPL. EN COSTO, TIEMPO Y VOL. _____

REPORTE FOTOGRAFICO

 X

ESTIMACIONES GENERADAS

 12

OTROS PLANOS DEFINITIVOS.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-116-2015

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

ARQ. VICTOR MANUEL BERNAL RAYAS

REPRESENTANTE:

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ING. OSCAR CAMACHO GARCIA

REPRESENTANTE:

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

CONCEPCION M. ESTUPO GOMEZ

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

DELEGADO DE CAÑONAS JOSE RODRIGUEZ

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA: