

Acta de entrega-recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En COL VILLA DE CELAYA, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 30 de Noviembre del 2017 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega-recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: 

	EL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLONIA Y MI COMUNIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 NÚM. SEDESHU-GTO-PISBCC-07/2016 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. DE FECHA 25 DE MAYO DE 2016 Y PRECISADOS EN EL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. AE-07-PISBCC-2016-Q0251-051 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016 Y EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA MEDIANTE DICTAMEN NÚM. OSM-007/2016 Y ACTA NÚM. 25/2016 RELATIVA A LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CELAYA, GTO. DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2016
--	---

Ejercicio presupuestal: 

<b>2016</b>	Programa: <b>PROGRAMA RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2016</b>
-------------	--

Nombre de la Obra: 

<b>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE CIENEGA, COL. VILLA DE CELAYA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.</b>
--

Localidad: 

<b>CABECERA MUNICIPAL</b>
---------------------------

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: 

<b>ELEMULESA INT, S.A. DE C.V.</b>
------------------------------------

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: Estado:
	<b>GTO-SOP/PUC-3547-2016</b>

Datos del contrato:

Número de contrato: 

<b>DGOP/PISBCC/FAISM-038-2016</b>
-----------------------------------

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
<b>26 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>	<b>09 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>26 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>	<b>09 DE DICIEMBRE DE 2016</b>

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio:	Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
187,287.43	0.00	0.00	187,287.43	0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
187,287.43	0.00	0.00	187,287.43	0.00

*[Handwritten signature]*



**Descripción de los trabajos realizados:**

Colocación de línea eléctrica para servicios de alumbrado y servicio particular en las viviendas en una longitud de 140 mts.  
 Transformador tipo poste de 37.5 k/va.  
 4 postes de concreto de 12 mts.  
 Luminaria tipo ENUR L 4 pza.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	2155344	Valor de la fianza:	18,728.74
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
24 DE NOVIEMBRE DEL 2017		Inicio	Termino
		30/noviembre/2017	29/noviembre/2018
Nombre de la afianzadora:	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		
Ante:	La tesorería municipal de Celaya, Gto.		
Otras garantías:	CHUBB de México Compañía Afianzadora, S.A de C.V. 05/SEPTIEMBRE/2016 \$60,559.52	88296848 00000 0000	
	CHUBB de México Compañía Afianzadora, S.A de C.V. 05/SEPTIEMBRE/2016 \$20,186.51	88296849 00000 0000	

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	Normal	26/Septiembre/2017	25/Octubre/2016	169,360.07
2	Finiquito	26/Octubre/16	09/Diciembre/2016	17,927.36
Importe total estimado:				187,287.43

**Observaciones:**


El Municipio de Celaya recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

*[Handwritten signature]* ✓ ~~*[Handwritten signature]*~~

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Estimación	Caratula, hojas de estimación, generadores, croquis, fotos.
Finiquito, presupuesto, calendario.	Concentrado de estimaciones, presupuesto definitivo, calendario de obra terminada.
Planos	De obra terminada

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:




Archivos que se entregan y reciben:


Archivo de documentos	Descripción
Planos	De obra terminada
Reporte fotográfico	Del proceso y de obra terminada.
Concentrado de estimaciones, presupuesto, calendario.	Finiquito, presupuesto definitivo y calendario de obra terminada.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del municipio de Celaya, Gto.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Jorge Enrique Miranda Carrera. Cargo: Director General de Obras Publicas</p>	<p><b>Por el supervisor de obra.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Edgar Pérez Piedra. Cargo: Supervisor de obras publicas</p>
<p><b>Por Contraloria Municipal.</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p><b>Por el contratista o empresa ejecutora.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ELEMULESA INT, S.A. DE C.V. Cargo: Contratista</p>
<p><b>Por la Secretaria de la Servicios Municipales.</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: Ing. Eduardo García Parada Cargo: Superintendente de Alumbrado Publico</p>	<p><b>Por la Secretaria de Desarrollo Social y Humano:</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>



436



Por los beneficiarios	Por
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____

Por
Firma: _____
Nombre: _____
Cargo: _____

Por
Firma: _____
Nombre: _____
Cargo: _____

~~Ⓟ~~

✓  
*David Acosta*