

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No **DGOP/FORTALECE-071-2016**
 EN LA LOCALIDAD DE **CELAYA** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO SIENDO LAS **12:00** HRS. DEL DIA **16 DE NOVIEMBRE** DEL **2017**
 SE REUNIERON EN **EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS**

LOS C C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO VALLE DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2016

PROGRAMA DE INVERSION: **2016**
MONTO CONTRATADO: **\$13,999,144.79** **AMPLIACION:** **\$841,789.32** **REDUCCION:** **_____** **IMPORTE TOTAL:** **\$14,840,934.11**

FECHA DE INICIO :	CONTRATADA ✓ 13 de diciembre de 2016	CONVENIO I ✓ 11 de junio de 2017	CONVENIO II ✓ 18 de julio de 2017	CONVENIO III ✓ 9 de agosto de 2017	REAL ✓ 13 de diciembre de 2016
FECHA TERMINO :	10 de junio de 2017	17 de julio de 2017	8 de agosto de 2017	17 de septiembre de 2017	7 de noviembre de 2017

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	\$14,840,934.11			\$14,840,934.11	

MONTO EJERCIDO


AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	\$14,111,805.78			\$14,111,805.78	

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **CORPORATE ACCION EN CONOCIMIENTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.**
 No. REG. S.I.E.M. **_____** No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS **N/A** No. REG. C.M.I.C. **_____**
DOMICILIO: **AV. TEJOCOTES 180 INT. 102 COL. TLACOUJEMECATL, BENITO JUAREZ, C.P. 03200 CIUDAD DE MEXICO**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

- CANCHA DE USOS MULTIPLES
- CANCHA DE FUTBOL
- BANCAS, APARTABICICLETAS, Y BOTES DE BASURA
- GINNASIO AL AIRE LIBRE
- ÁREA LÚDICA
- MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES FIJO
- OFICINA Y VIGILANCIA
- ESTRUCTURA PARA GRADAS
- SANITARIOS Y CUARTO DE CONTROL
- ESTACIONAMIENTO
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRAULICA, Y SANITARIA
- EJERCITADORES
- HIDRONEUMÁTICO
- MURO PERIMETRAL, CON SUS ACCESO, UNO PEATONAL, DE EMERGENCIA Y VEHICULAR
- OBRA EXTERIOR BANQUETAS
- ÁREAS VERDES
- TECHUMBRES
- GRADAS
- LIMPIEZA GENERAL



DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u> X </u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u> X </u>	CONVENIO ADICIONAL	<u> X </u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u> X </u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u> 13 </u>		

OTROS **_____**

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONJUNTA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

*"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"*

[Handwritten signatures and initials]

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOPI/FORTALECE-071-2016

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	13 de diciembre de 2016 AL 12 de enero de 2017	\$ 25,603.87
2 NORMAL	13 de enero de 2017 AL 12 de febrero de 2017	\$ 638,003.76
3 NORMAL	13 de febrero de 2017 AL 12 de marzo de 2017	\$ 1,184,641.45
4 NORMAL	13 de marzo de 2017 AL 12 de abril de 2017	\$
5 ADICIONAL	12 de enero de 2017 AL 5 de mayo de 2017	\$ 402,328.66
6 NORMAL	6 de mayo de 2017 AL 16 de mayo de 2017	\$ 589,016.30
7 NORMAL	17 de mayo de 2017 AL 7 de junio de 2017	\$ 1,319,979.14
8 ADICIONAL	8 de junio de 2017 AL 20 de junio de 2017	\$ 707,001.49
9 ADICIONAL	21 de junio de 2017 AL 30 de junio de 2017	\$ 162,815.51
10 NORMAL	1 de julio de 2017 AL 14 de julio de 2017	\$ 1,243,140.34
11 NORMAL	15 de julio de 2017 AL 1 de agosto de 2017	\$ 3,518,891.80
12 NORMAL	2 de agosto de 2017 AL 31 de agosto de 2017	\$ 3,440,826.65
13 ADICIONAL FINIQUITO	1 de septiembre de 2017 AL 7 de noviembre de 2017	\$ 878,856.81
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
	IMPORTE TOTAL	\$ 14,111,805.78

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1053-01828-4	1 de diciembre de 2018	AFIANZADORA ASERTA SA DE CV	\$5,599,657.92
1053-01827-7	1 de diciembre de 2016	AFIANZADORA ASERTA SA DE CV	\$1,399,914.48
1053-01827-7	30 de diciembre de 2018	AFIANZADORA ASERTA SA DE CV	\$1,484,093.41
1053-01827-7	17 de julio del 2017	AFIANZADORA ASERTA SA DE CV	\$1,484,093.41
1053-02148-4	13 de noviembre de 2017	AFIANZADORA ASERTA SA DE CV	\$1,484,093.41

OBSERVACIONES

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.


ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

CORPORATE ACCON EN CONOCIMIENTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

C. MANUEL ALEJANDRO PIÑERO BARRERA



(Handwritten signatures and initials)

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No

DGOP/FORTALECE-071-2016

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONCLUYENDOSE EL ACTA FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
NOMBRE:

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA

POR LA EMPRESA
NOMBRE:
REPRESENTANTE:

CORPORATE ACCON EN CONOCIMIENTOS E INGENIERIA, S.A. DE CV
C. MANUEL ALEJANDRO PIÑEIRO BARRERA

FIRMA

POR LA SUPERVISION DE OBRA
NOMBRE:

ING. MA. EUGENIA GARCIA RUIZ

FIRMA

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION
NOMBRE:

ARD. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA

POR LOS BENEFICIARIOS
NOMBRE:

FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
NOMBRE:

FIRMA

POR
NOMBRE:

OBRAS PUBLICAS

ING. FELICIANO MEDINA GARCIA

FIRMA

POR
NOMBRE:

SIDEC

Ing Leoncio Gonzalez Ortega

FIRMA

POR BENEFICIARIOS
NOMBRE:

ROCIO GARCIA ISLAS JUAN

FIRMA

POR
NOMBRE:

FIRMA

POR
NOMBRE:

FIRMA

POR
NOMBRE:


FIRMA

POR
NOMBRE:

FIRMA

POR
NOMBRE:

FIRMA



"Este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

H