

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA N°: 001/2016

TOTAL

CONTRATISTA

DGOP/FAISM-078-2016

EL SEÑOR ALCALDE
DE REGIÓN IX

CELAYA
EL SITIO DE LOS TRABAJOS

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. (SEÑOR) C. V. G. H. H. DEL DÍA 28 DE noviembre DE 2016

LOS CC. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE RUBI (AGUA MARINA), TRAMO: DE IGNACIO ALLENDE A FONDO DE LA CALLE, OJO SECO.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2016**

PROGRAMA DE INVERSION: **2016**
MONTO CONTRATADO: **\$254,172.44** AMPLIACION: **_____** REDUCCION: **_____** IMPORTE TOTAL: **\$254,172.44**

FECHA DE INICIO	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
FECHA TERMINO	28 de noviembre de 2016	27 de diciembre de 2016	28 de diciembre de 2016	10 de febrero de 2017	28 de noviembre de 2016

MONTO APROBADO (CONTRATO)

ANO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	\$254,172.44	\$254,172.44			

ANO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	\$252,855.50	\$252,855.50			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **ING. FERNANDO JAVIER VEGA BARRERA**
 No. REG. S.I.E.M.: **11-047-05870** No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-3419-2016** No. REG. C.M.I.C.: **_____**
 DOMICILIO: **Hnos. ALDAMA NUM. 606, ZONA CENTRO EN CELAYA, GTO. C.P. 38040**

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

LÍNEA ELÉCTRICA
5.00 Luminarios economizadores anti vandálicos marca ATP modelo enur I, de 70 w., para tensión y frecuencia de 220 v. - 60 hz., portatamparas cerámico con sistema autofriante, desconectador automático.
6.00 Poste de concreto pc 12.750
155.90 ml Cable Neutranel 2+1 cal. 6 en aluminio.
155.90 ml Cable Neutranel 2+1 cal. 1/0 en aluminio
77.75 ml CABLE ASCR DE 1/0.
1.00 Controles de alumbrado de 2 polos - 60 amp-220 v
2.00 transformadores tipo poste de 15 KVA, 13.200/240-120v
Tramites y pagos ante C.F.E. por libranzas, revision y entrega de la obra y para contratación del servicio de energía eléctrica en tarifa 05 para la puesta en operación de la red.



DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u> X </u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u> X </u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u> X </u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u> 5 </u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	_____
OTROS	_____	PLANOS DEFINITIVOS	_____	CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	_____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

[Handwritten signatures]

CONCLUYENDOSE EL ACTA FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
NOMBRE:

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA:

POR LA EMPRESA.
NOMBRE
REPRESENTANTE

ING. FERNANDO JAVIER VEGA BARRERA

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA
NOMBRE:

ARQ. SALVADOR TALAVERA MENDOZA

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
NOMBRE:

FIRMA:

POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.
NOMBRE:

ING. EDUARDO GARCIA PARADA

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

