

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No DGOP/FAISM-108-2016
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 08:30 HRS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO VILLA, COMUNIDAD DE OJO SECO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2016

PROGRAMA DE INVERSION: 2016
 MONTO CONTRATADO: \$261,079.89 AMPLIACION: \$42,682.50 REDUCCION: IMPORTE TOTAL: \$303,762.47

FECHA DE INICIO: CONTRATADA: 13 de diciembre de 2016 RECALENDARIZACION CONVENIO I CONVENIO II REAL 13 de diciembre de 2016
 FECHA TERMINO: 26 de enero de 2017 5 de mayo de 2017

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	\$303,762.47	\$303,762.47			

MONTO EJERCIDO					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	\$303,762.47	\$303,762.47			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HERNANDEZ RABAGO, S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: 11-047-05870 No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOR/PUC-1993-2012 No. REG. C.M.I.C.
 DOMICILIO: FRANCISCO ZARCO # 136 COL. LOS ANGELES EN CELAYA, GTO. C.P. 38040

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

8.00 Luminarios economizadores anti vandálicos marca ATP modelo enur led, de 70 w. para tensión y frecuencia de 220 v. - 60 hz., portalámparas
 8.00 Poste de concreto pc 12.750
 299 ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMBRADO
 242.7804 ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE MEDIA TENSION
 80 ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE BAJA TENSION
 1.00 Controles de alumbrado de 2 polos - 60 amp-220 v
 1.00 Subestacion de 10 KVA, 2 f, en estructura VS
 Trámites y pagos ante C.F.E. por libranzas, revisión y entrega de la obra y para contratación del servicio de energía eléctrica en tarifa 05 para la puesta en operación de la red.



DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	<u> </u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>5</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	<u> </u>
OTROS	<u> </u>			CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	<u> </u>

PLANOS DEFINITIVOS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No

DGOP/FAISM-10-8-2016

CONCLUYENDO EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
NOMBRE

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA

POR LA EMPRESA
NOMBRE
REPRESENTANTE

ARQ. SERGIO HERNANDEZ CERVANTES

FIRMA

POR LA SUPERVISION DE OBRA
NOMBRE

ARQ. SALVADOR TALAVERA MENDOZA

FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
NOMBRE

FIRMA

POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
NOMBRE

ING. EDUARDO GARCIA PARADA

FIRMA

POR
NOMBRE

FIRMA

POR
NOMBRE

FIRMA

POR
NOMBRE

FIRMA

POR
NOMBRE

FIRMA

POR
NOMBRE

FIRMA

POR
NOMBRE

FIRMA

POR
NOMBRE

FIRMA

POR
NOMBRE

FIRMA

POR
NOMBRE

FIRMA

