

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO Num DGOP/FAISM-3 55-2016  
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA EL MUNICIPIO DE CELAYA (GTO) SENDOLAS 15:00 HRS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 SE REALIZO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C O REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PRIVADA GUADALUPE COMUNIDAD DE SAN MIGUEL OCTOPAN**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2016**

PROGRAMA DE INVERSION: **2016**  
 MONTO CONTRATADO: **\$270,225.63** AMPLIACION I: **AMPLIACION II: IMPORTE TOTAL: \$270,225.63**

	CONTRATADA	REGAL ENDAZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	CONVENIO III	REAL
FECHA DE INICIO :	7 de febrero de 2017					7 de febrero de 2017
FECHA TERMINO :	7 de mayo de 2017					31 de mayo de 2017

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	\$270,225.63	\$270,225.63			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	\$270,225.63	\$270,225.63			



DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA ELECTRICA 3 FASES, S.A. DE C.V.**  
 No. REG. S.I.E.M.: **\_\_\_\_\_** No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: **GTO-SDP/PUC-2515-2013**  
 DOMICILIO: **NORTE 9 LOTE 19 COL. CIUDAD INDUSTRIAL EN CELAYA, GTO. C.P. 38010**

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

Colocación de línea eléctrica en un tramo de 300 mts. de la calle para servicio de alumbrado publico.

4 poste de concreto de 12 mts.  
 5 poste de concreto de 9 mts.  
 1 Transformador de 15 kva.  
 11 luminarias ENURL

  
  
 Ma Reina am

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO	<u>_____</u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>5</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO	<u>_____</u>
OTROS PLANOS DEFINITIVOS	<u>_____</u>				<u>_____</u>

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO 0071

DGOP/FAISM-165-2016

CONCLUYENDOSE LA ACTA FIRMANDO LOS QUI INTERVIENE EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
NOMBRE:

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA:

POR LA EMPRESA  
NOMBRE:

CONSTRUCTORA ELECTRICA 3 FASES, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE

ING. JOSE MANUEL MARTINEZ PUENTE

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:  
NOMBRE:

ARQ. EDGAR PEREZ PIEDRA

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

maria Reina oliveros mejias

FIRMA:

Maria Reina Oliveros Mejias

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

