

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION TOTAL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CONTRATO No. DGDP/FAISM-002-2016  
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 3 DE Agosto DE 2016  
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACIEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: ADICION DE UNA FASE Y EXTENSION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 13.2 KV - 3F ACSR 1/0 217 M - CABLE ACSR 1/0 PARA EL PLANTEL DE CECYTEG II, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2016

PROGRAMA DE INVERSION: 2016  
 MONTO CONTRATADO: \$245,081.90 AMPLIACION:                      REDUCCION:                      IMPORTE TOTAL: \$245,081.90

FECHA DE INICIO: CONTRATADA 11 DE ABRIL DE 2016 RECALENDARIZACION:                      CONVENIO I:                      CONVENIO II:                      REAL: 11 de abril de 2016  
 FECHA TERMINO: 06 DE JUNIO DE 2016 REAL: 9 de junio de 2016

**MONTG APROBADO (CONTRATO)**

| ANO FISCAL | TOTAL        | MUNICIPAL    | ESTATAL | FEDERAL | OTROS |
|------------|--------------|--------------|---------|---------|-------|
| 2016       | \$245,081.90 | \$245,081.90 |         |         |       |

**MONTO EJERCIDO**

| ANO FISCAL | TOTAL        | MUNICIPAL    | ESTATAL | FEDERAL | OTROS |
|------------|--------------|--------------|---------|---------|-------|
| 2016       | \$141,051.79 | \$141,051.79 |         |         |       |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA TASAL S.A. DE C.V.  
 No. REG. S.I.E.M.: 11-047-05870 No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-80RPUIC-1643-2012 No. REG. C.M.I.C.: 1703  
 DOMICILIO: AV. 2 DE ABRIL NUM. 109A COL. EL VERGEL EN CELAYA, GTO. C.P. 38070

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

ADICION DE UNA FASE Y EXTENSION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 13.2 KV-3F ACSR 1/0 217 M-CABLE ACSR 1/0 PARA EL PLANTEL CECYTEG II, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. CONSISTENTE EN:

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO PC 12-750.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RD30.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RD30/RD30.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR DE 1/0
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MODELO "ENUR L"
- SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 4 AWG.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE PROTECCION Y CONTROL DE ALUMBRADO.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 14.5 KV.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AD30.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA (DENTRO DE CUARTO DE CONTROL)
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUATERIA EXTERNA AL CUARTO DE CONTROL.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO V830.

**DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN**

FIMQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO                       
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 2 CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO:                       
 OTROS                      PLANOS DEFINITIVOS                      CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO:                     

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE ACTA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No.

DGOP/PAISM-002-2016

RELACION DE ESTIMACIONES

| ESTIMACIÓN No.       | PERIODO                                     | IMPORTE                |
|----------------------|---|------------------------|
| 1 NORMAL             | 11 de abril de 2016 AL 11 de mayo de 2016 ✓ | \$ 113,169.69 ✓        |
| 2 ADICIONAL FINQUITO | 12 de mayo de 2016 AL 11 de junio de 2016 ✓ | \$ 27,882.10 ✓         |
| 3                    |   |                        |
| 4                    |   |                        |
| 5                    |   |                        |
| 6                    |   |                        |
| 7                    |   |                        |
| 8                    |   |                        |
| 9                    |   |                        |
| 10                   |   |                        |
| 11                   |   |                        |
| 12                   |   |                        |
| 13                   |   |                        |
| 14                   |   |                        |
| 15                   |   |                        |
| 16                   |   |                        |
| 17                   |   |                        |
| 18                   |   |                        |
| 19                   |   |                        |
| 20                   |   |                        |
| 21                   |   |                        |
| 22                   |   |                        |
| 23                   |   |                        |
| 24                   |   |                        |
| 25                   |   |                        |
| <b>IMPORTE TOTAL</b> |   | <b>\$ 141,051.79 ✓</b> |

GARANTIAS

| No. DE FIANZA       | DE FECHA             | COMPANIA AFIANZADORA       | VALOR DE LA FIANZA |
|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1696530 ✓           | 1 de abril de 2016 ✓ | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A | \$24,506.19 ✓      |
| 1696532 ✓           | 1 de abril de 2016 ✓ | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A | \$73,524.57 ✓      |
| 1724551 endoso 0001 | 26 de julio de 2016  | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A | \$14,105.17 ✓      |
|                     |                      |                            |                    |
|                     |                      |                            |                    |
|                     |                      |                            |                    |

OBSERVACIONES

Empty space for observations.

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ING. SAIDE NORIS MARTINEZ

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.

CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA TASAL S.A. DE C.V.

Handwritten signatures of the representatives.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOPI/AFEM-002-2016

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS DUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO:

NOMBRE:

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA TAPAL S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE

ING. SARIE NORIS MARTINEZ

FIRMA

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

Coordinador de Supervision  
Arq. Miguel Gerardo Flores Segura

FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

LDI Ivonne Salome Herrera

FIRMA

POR:

NOMBRE:

Directores del Plantel Centro Guanajuato  
Castro II  
M.E. Pazmaria Alondet Sotelo

FIRMA

POR:

NOMBRE:

Jefe de las obras publicas  
Eduardo Garcia Pardo

FIRMA

POR:

NOMBRE:

FIRMA

POR:

NOMBRE:

FIRMA

POR:

NOMBRE:

FIRMA

POR:

NOMBRE:

FIRMA

POR:

NOMBRE:

FIRMA

POR:

NOMBRE:

FIRMA

POR:

NOMBRE:

FIRMA

POR:

NOMBRE:

FIRMA