

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL**

CONTRATO No. **DGOP/FAISM-009-2018**

EN LA LOCALIDAD DE: **CELAYA** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **21** DE **AGOSTO** DEL **2018**
SE REUNIERON EN: **EL SITIO DE LOS TRABAJOS**

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO CRESPO Y EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO), MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2018**

PROGRAMA DE INVERSION: **2018**
MONTO CONTRATADO: **\$1,688,705.66** AMPLIACION: _____ REDUCCION: _____ IMPORTE TOTAL: **\$1,688,705.66**

FECHA DE INICIO :	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
FECHA TERMINO :	23 de abril de 2018 ✓	2 de mayo de 2018 ✓	1 de julio de 2018 ✓	31 de julio de 2018 ✓	2 de mayo de 2018 ✓
	21 de junio de 2018	30 de junio de 2018	30 de julio de 2018 ✓	12 de agosto de 2018 ✓	12 de agosto de 2018 ✓

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$1,688,705.66 ✓	\$1,688,705.66 ✓			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$1,640,571.32 ✓	\$1,640,571.32 ✓			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **ING. DANIEL PRIETO LERMA**
No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-0264-2012** No. REG. C.M.I.C.: _____
DOMICILIO: **PROL. PIPILA NUM. 1404 COL. LA ARBOLEDA EN CORTAZAR, GTO. C.P. 38338**

- Trazo y nivelacion por medios manuales de terreno natural
- Despalme de terreno por medios manuales
- Excavación manual de terreno
- Carga manual y acarreo en carretilla a primera estación
- Compactación de terreno natural por medios semimecánicos
- Relleno en caja de material inerte (tepetate)
- Membrana de polietileno reforzado cal 200 en losa de cimentación
- Losa de cimentación de concreto armado de 10 cms de espesor a base de de concreto h.o. r.n. f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. 19 mm, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10
- Muro de tabicón 10x14x28 cm de 14 cm de espesor asentado con mortero cem-arena 1:3
- Castillo (k-1) de 15x15 cm de concreto h.o. r.n. f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. 19 mm, armado con armex 15x15-4.
- Cadena de cerramiento de 15x20cm de concreto h.o. r.n. f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. 19 mm, armado con armex 15x20-4.
- Losa de maciza de azotea de concreto armado de 10cms de espesor a base de concreto H.O. f'c=200 Kg/cm2 armada con malla electrosoldada 6-6/8-8
- Relleno de tezontle en azotea para dar pendientes de 5cm de espesor, incluye: entortado de 2.00cm a base de mortero
- Pretel de 20 cm de altura forjado con tabicón 10x14x28 cm da canto asentado y junteado con mortero cem-arena 1:3
- Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico elastomérico
- Aplanado en muros de 2 cm de espesor base de mortero cemento-cal-arena prop. 1:3:12
- Emboquillado en vanos de puertas, ventanas, marquesina. acabado fino con mortero cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo y regla
- Pintura vinílica lavable color blanco en plafón, muros internos y externos
- Bajada de agua pluvial
- Salida para luminaria en losa, salida para contacto eléctrico en muro, salida para apagador en muro
- Foco ahorrador
- Puerta de 0.90x2.10m con marco metálico
- Ventana de aluminio de 1.00x1.20 m, natural de 2"
- Limpieza final de la obra
- Placa informativa
- Letrero informativo

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA	<u> X </u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u> X </u>	CONVENIO ADICIONAL	<u> X </u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u> X </u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u> 5 </u>		

OTROS _____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-009-2018

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL ✓	✓ 2 de mayo de 2018 AL 31 de mayo de 2018	\$ 513,831.25 ✓
2 NORMAL ✓	1 de junio de 2018 AL 20 de junio de 2018 ✓	\$ 537,427.14 ✓
3 NORMAL ✓	21 de junio de 2018 AL 15 de julio de 2018 ✓	\$ 330,265.68 ✓
4 NORMAL ✓	16 de julio de 2018 AL 30 de julio de 2018 ✓	\$ 130,622.19 ✓
5 NORMAL FINÍQUITO	31 de julio de 2018 AL 12 de agosto de 2018 ✓	\$ 128,425.06 ✓
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 1,640,571.32 ✓

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1285-03452-0 ✓	23 de marzo de 2018 ✓	Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. ✓	\$168,870.56 ✓
1285-03451-7 ✓	23 de marzo de 2018 ✓	Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. ✓	\$844,352.83 ✓
1285-04217-0	21 de agosto de 2018,	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. ✓	\$164,057.13 ✓

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ING. DANIEL PRIETO LERMA

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ING. DANIEL PRIETO LERMA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-009-2018

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA:

POR LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

ING. FERNANDO MEDINA AGUILAR

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:

NOMBRE:

ARQ. VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

ING. DANIEL PRIETO LERMA

FIRMA:

REPRESENTANTE:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

CARIBEL MARQUEZ ESTUDIOS CADDES 7

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

DES. SOCIAL:

ALEJANDRO ALMANZA GARCIA

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.