

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION TOTAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. DGOP/FAISM-018-2018

EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA
SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 20 18

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS), DE LA LOCALIDAD EL PUESTO, CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2018

PROGRAMA DE INVERSION: 2018

MONTO CONTRATADO: \$5,659,706.39 AMPLIACION: _____ REDUCCIÓN: _____ IMPORTE TOTAL: \$5,659,706.39

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	11 de junio de 2018 ✓	15 de junio de 2018 ✓	13 de octubre de 2018 ✓	12 de noviembre de 2018 ✓	15 de junio de 2018 ✓
FECHA TERMINO :	8 de octubre de 2018 ✓	12 de octubre de 2018 ✓	11 de noviembre de 2018 ✓	10 de diciembre de 2018 ✓	10 de diciembre de 2018 ✓

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$5,659,706.39 ✓	\$5,659,706.39 ✓			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$5,325,276.41 ✓	\$5,325,276.41 ✓			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ING. DIONISIO BARRERA MEDINA
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0023-2001 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO : RIO COLORADO NUM. 59 SAN ISIDRO 1 EN ACAMBARO, GTO. C.P. 38600

- Preliminares y terracerías 1511.39 m2 para área de muro perimetral.
- Cimentación a base de zapatas aisladas 21 pzas
- Albañilería a base de muro de tabique de barro rojo recocido 515.25 m2.
- cadena intermedia, de remates diferentes tipos 250 ml aprox.
- Muros de tabique, aplanados
- Acabados, pinturas, chafianes, piso de loseta ceramica, encerado de piso.
- Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, voz y datos, gas lp, aire acondicionado.
- Señalización.
- Malla ciclonica calibre 118.33 ml

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL _____
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 13

OTROS _____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-018-2018

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL ✓	15 de junio de 2018 AL 30 de junio de 2018 ✓	\$ 232,814.73 ✓
2 NORMAL ✓	1 de julio de 2018 AL 18 de julio de 2018 ✓	\$ 375,184.09 ✓
3 NORMAL ✓	19 de julio de 2018 AL 31 de julio de 2018 ✓	\$ 270,125.59 ✓
4 NORMAL ✓	1 de agosto de 2018 AL 13 de agosto de 2018 ✓	\$ 580,978.90 ✓
5 ADICIONAL ✓	1 de agosto de 2018 AL 13 de agosto de 2018 ✓	\$ 427,517.65 ✓
6 NORMAL ✓	14 de agosto de 2018 AL 31 de agosto de 2018 ✓	\$ 577,326.66 ✓
7 NORMAL ✓	1 de septiembre de 2018 AL 30 de septiembre de 2018 ✓	\$ 752,684.26 ✓
8 ADICIONAL ✓	1 de septiembre de 2018 AL 30 de septiembre de 2018 ✓	\$ 342,835.13 ✓
9 NORMAL ✓	1 de octubre de 2018 AL 31 de octubre de 2018 ✓	\$ 856,358.28 ✓
10 ADICIONAL ✓	14 de agosto de 2018 AL 31 de agosto de 2018 ✓	\$ 89,722.65 ✓
11 NORMAL ✓	1 de noviembre de 2018 AL 23 de noviembre de 2018 ✓	\$ 107,548.15 ✓
12 NORMAL ✓	24 de noviembre de 2018 AL 30 de noviembre de 2018 ✓	\$ 208,759.82 ✓
13 FINIQUITO ✓	1 de diciembre de 2018 AL 10 de diciembre de 2018 ✓	\$ 503,420.50 ✓
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 5,325,276.41 ✓

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
3848-11532-5 ✓	1 de junio de 2018 ✓	ASERTA ✓	\$2,829,853.20
3848-11533-2 ✓	1 de junio de 2018 ✓	ASERTA ✓	\$565,970.64
4433-00515-5 ✓	10 de diciembre de 2018 ✓	ASERTA ✓	\$532,527.64

OBSERVACIONES

Area for observations with multiple horizontal lines. Contains a large handwritten signature and a circular stamp.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ING. DIONISIO BARRERA MEDINA

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ING. DIONISIO BARRERA MEDINA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. _____ DGOP/FAISM-018-2018

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :

NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

ING. DIONISIO BARRERA MEDINA

REPRESENTANTE:

ING. DIONISIO BARRERA MEDINA

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. CECILIA FLORES GUTIERREZ

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:

NOMBRE:

ARQ. VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA DIRECCION TECNICA:

NOMBRE:

ING. FERNANDO MEDINA AGUILAR

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA: