

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. **HCOP/SDAYR/FAISM-019-2018**  
EN LA LOCALIDAD DE **SAN RAFAEL DE YUSTIS** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS **12:00** HRS. DEL DIA **31 DE OCTUBRE** DEL **2018**  
SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE YUSTIS, TRAMO: CARR. CELAYA-JUVENTINO ROSAS A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE YUSTIS**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PROGRAMA Q0176 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 - \$ 710,995.03 Y RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2018 - \$ 710,895.03**

No. DE BENEFICIARIOS: **HABITANTES: 600 MUJERES 813 HOMBRES 416 VIVIENDAS**

PROGRAMA DE INVERSION: **CAMINOS RURALES**

MONTO CONTRATADO: **\$1,421,990.06** IMPORTE DE REDUCCION: **\$0.00** IMPORTE TOTAL: **\$1,421,990.06**

FECHA DE INICIO: **CONTRATADA 7 de mayo de 2018 RECALENDARIZACION 1ER PRORROGA 11 de julio de 2018 2DA PRORROGA 31 de agosto de 2018 3ER PRORROGA 7 de mayo de 2019 REAL**

FECHA TERMINO: **5 de julio de 2018 30 de agosto de 2018 10 de septiembre de 2018 15 de octubre de 2018**

SE AUTORIZA PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO DE FECHA: **03 DE JULIO DEL 2018, (DEL 06 DE JUNIO DE 2018 AL 30 DE AGOSTO DE 2018)**

SE AUTORIZA SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO DE FECHA: **30 DE AGOSTO DEL 2018, (DEL 30 DE AGOSTO DE 2018 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018)**

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$1,421,990.06	\$710,995.03	\$710,995.03		

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$1,359,724.81	\$579,882.31	\$679,882.30		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA  
ING. JUAN ORTE JAMACA

CONSULTOR: **No. REG. S.I.E.M. No. REG. PADRON DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUG-3087-2017 No. REG. C.M.I.C. VALLE DEL MEZQUITE NUM. 219 COL. VALLE RESIDENCIAL EN CELAYA, GTO. C.P. 38020 LOCALIDAD: SAN RAFAEL DE YUSTIS, CELAYA, GTO.**

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

NOMBRE DE LA OBRA

**REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE YUSTIS, TRAMO: CARR. CELAYA-JUVENTINO ROSAS A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE YUSTIS**

CONCEPTO	META EJECUTADA
CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN 4 CMS DE ESPESOR	4,908.22 M2
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO.	1940.00 ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP "CURVA"	2.00 PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 "ALTO"	2.00 PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 "VELOCIDAD MAXIMA"	6.00 PZAS

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUILDO DE OBRA	<u>  X  </u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>  X  </u>	CONVENIO ADICIONAL	<u>  X  </u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>  X  </u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>  0  </u>		
OTROS					

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCURRIDOS QUE REPERTE EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA RECORDANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DDO/BOY/EA/09-019-2018

RELACION DE ESTIMACIONES  
PERIODO

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 (OBRAS - NORMAL)	DEL 07 DE MAYO DE 2018 AL 17 DE MAYO DE 2018	\$03,401.20
2 (OBRAS - NORMAL)	DEL 18 DE MAYO DE 2018 AL 07 DE JUNIO DE 2018	\$154,875.73
3 (OBRAS - NORMAL)	DEL 08 DE JUNIO DE 2018 AL 18 DE JUNIO DE 2018	\$100,018.07
4 (OBRAS - NORMAL)	DEL 19 DE JUNIO DE 2018 AL 18 DE JULIO DE 2018	\$0.00
5 (OBRAS - NORMAL)	DEL 19 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2018	\$0.00
6 (OBRAS - NORMAL)	DEL 01 DE AGOSTO DE 2018 AL 18 DE AGOSTO DE 2018	\$0.00
7 (OBRAS - NORMAL)	DEL 19 DE AGOSTO DE 2018 AL 24 DE AGOSTO DE 2018	\$258,000.54
8 (OBRAS - NORMAL)	DEL 25 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE AGOSTO DE 2018	\$295,160.58
9 (OBRAS - NORMAL)	DEL 31 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018	\$300,450.00
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$1,359,724.91</b>

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1900721	18 de abril de 2018	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	\$142,198.00
1900715	19 de abril de 2018	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	\$420,507.02
8134-020-10-A	24 de octubre de 2018	ASECURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$135,972.48

OBSERVACIONES


LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.  
ARG. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES  
 Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.  
ING. JUAN ORTIZ JAMICA  
 QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.  
ING. JUAN ORTIZ JAMICA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGDPSDAYR/PAISM-015-2018

CONCLUYENDOSE EL ACTA FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO  
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES FIRMA: 

POR LA EMPRESA  
NOMBRE: ING. JUAN ORTIZ JAMAICA  
REPRESENTANTE: ING. JUAN ORTIZ JAMAICA FIRMA: 


POR LA COORDINACION DE SUPERVISION DE OBRA  
NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCIA FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA  
NOMBRE: ING. VICTOR VALLE JIMENEZ FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
NOMBRE: ARQ. ISRAEL RODRIGUEZ MALDONADO FIRMA: 

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
NOMBRE: OSCAR CESAR HERRERA ORTIZ FIRMA: 

POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR BENEFICIARIOS  
NOMBRE: SANTOS MARTIN LOPEZ VILLARDO HERRERA FIRMA: 

POR SPAGH.  
NOMBRE: Supervisor Ing. Jorge Alejandro Jaramilla Sanchez FIRMA: 

POR NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROCEEDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA EL TRATAMIENTO PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACION APPLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, ESTE PUNTO DE CONCORDANCIA CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APPLICABLES. AVISO DE PRIVACIDAD.