

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOF/FAISM-024-2017
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 20 18
 SE REUNIERON EN : EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 31 BAÑOS DIGNOS EN EL POLO III DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2017

PROGRAMA DE INVERSION: 2017
 MONTO CONTRATADO: \$1,458,535.35 AMPLIACION: _____ REDUCCIÓN: _____ IMPORTE TOTAL: \$1,458,535.35

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | CONTRATADA | RECALENDARIZACION | CONVENIO I | CONVENIO II | REAL |
| FECHA DE INICIO : | 19 de junio de 2017 | 4 de julio de 2017 | | | 4 de julio de 2017 |
| FECHA TERMINO : | 31 de octubre de 2017 | 15 de noviembre de 2017 | | | 15 de abril de 2018 |

MONTO APROBADO (CONTRATO)

| AÑO FISCAL | TOTAL | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | OTROS |
|------------|----------------|----------------|---------|---------|-------|
| 2017 | \$1,458,535.35 | \$1,458,535.35 | | | |

MONTO EJERCIDO

| AÑO FISCAL | TOTAL | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | OTROS |
|------------|----------------|----------------|---------|---------|-------|
| 2017 | \$1,358,121.60 | \$1,358,121.60 | | | |

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1079-2012 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO : JOSÉ MENDOZA NUM. 207, COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO EN APASEO EL ALTO, GTO. C.P. 38500

- Trazo y nivelacion general de terreno
- Despalme de terreno por medios manuales
- Compactación de terreno natural por medios semimecánicos al 85%
- Relleno en caja de material inerte (tepetate) al 95% de su P.V.S.M.
- Impermeabilización de losa de cimentación con polietileno reforzado cal 200
- Losa de cimentación de concreto armado de 10 cms de espesor a base de concreto h.o. r.n. f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. 19 mm, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10
- Muro de tabicón 10x14x28 cm de 14 cm de espesor asentado con mortero cem-arena 1:3
- Castillo (k-1) de 15x15 cm de concreto h.o. r.n. f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. 19 mm, armado con armex 15x15-4.
- Cadena de cerramiento (CD-1)de 15x20 de concreto h.o. r.n. f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. 19 mm, armado con armex 15x15-4.
- Losa maciza de azotea de concreto armado de 10cms de espesor a base de concreto h.o.r.n. f'c=200kg/cm2 19mm armado con malla 6-6/8-8 y bastones del no. 3 a cada 50cms
- Base para tinaco a a base de muro de tabicon 10x14x28cm de 14cm de espesor
- Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico elastomérico
- Aplanado en muros de 2 cm de espesor base de mortero cemento-cal-arena prop. 1:3:12, Aplanado en muros de 2cm de espesor de mortero acabado pulido
- Emboquillado en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos acabado fino con mortero cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo y regla
- Pintura vinílica lavable color blanco en plafón, muros internos y externos
- Acometida hidráulica para alimentación de tinaco, salida para inodoro, salida para regadera, salida para lavabo, salida para charola de regadera
- Salida para luminaria en losa, salida para contacto electrico en muro, salida para apagador en muro
- Foco ahorrador, lavabo de sobre poner, inodoro ,regadera, Tinaco vertical
- Puerta de 0.90x2.10m con marco
- Ventana de aluminio de 0.40x0.60 mde 2"
- Limpieza final de la obra
- Placa informativa
- Letrero informativo

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

| | | | | | |
|---------------------|----------|------------------------|-----------|--------------------|----------|
| FINIQUITO DE OBRA | <u>X</u> | PRESUPUESTO DEFINITIVO | <u>X</u> | CONVENIO ADICIONAL | <u>X</u> |
| REPORTE FOTOGRAFICO | <u>X</u> | ESTIMACIONES GENERADAS | <u>10</u> | | |

OTROS _____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-024-2017

RELACION DE ESTIMACIONES

| ESTIMACIÓN No. | PERIODO | | IMPORTE |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 NORMAL | 4 de julio de 2017 | AL 3 de agosto de 2017 | \$ 280,467.05 |
| 2 NORMAL | 4 de agosto de 2017 | AL 3 de septiembre de 2017 | \$ 158,973.58 |
| 3 NORMAL | 4 de septiembre de 2017 | AL 3 de octubre de 2017 | \$ 255,736.11 |
| 4 NORMAL | 4 de octubre de 2017 | AL 3 de noviembre de 2017 | \$ 59,397.15 |
| 5 NORMAL | 4 de noviembre de 2017 | AL 15 de noviembre de 2017 | \$ 25,175.89 |
| 6 NORMAL | 16 de noviembre de 2017 | AL 15 de diciembre de 2017 | \$ - |
| 7 NORMAL | 16 de diciembre de 2017 | AL 15 de enero de 2018 | \$ - |
| 8 NORMAL | 16 de enero de 2018 | AL 15 de febrero de 2018 | \$ 70,312.11 |
| 9 NORMAL | 16 de febrero de 2018 | AL 15 de marzo de 2018 | \$ 277,746.34 |
| 10 ADICIONAL FINIQUITO | 16 de marzo de 2018 | AL 15 de abril de 2018 | \$ 230,313.37 |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| IMPORTE TOTAL | | | \$ 1,358,121.60 |

GARANTIAS

| No. DE FIANZA | DE FECHA | COMPAÑIA AFIANZADORA | VALOR DE LA FIANZA |
|---------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| 0006889 | 8 de junio de 2017 | ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V. | \$729,267.67 |
| 0006890 | 8 de junio de 2017 | ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V. | \$145,853.54 |
| 1285-03578-3 | 27 de abril de 2018 | AFIANZADORA ASERTA SA DE CV | \$135,812.16 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V.

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ING. SAÚL ESPITIA HERNÁNDEZ

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL


CONTRATO No. DGOP/FAISM-024-2017

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:


POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE: ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA: 

POR LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ING. FERNANDO MEDINA AGUILAR

FIRMA: 


POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:
NOMBRE: ARQ. VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA: 

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ING. SAÚL ESPITIA HERNÁNDEZ

FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ

FIRMA: 


POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR: Alejandro Almanza Garcia
NOMBRE: DES. SOCIAL

FIRMA: 

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____