

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No DGOP/SDAYR/FAISM-025-2018

EN LA LOCALIDAD DE: GASCA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 20 18
SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO A LA COMUNIDAD DE GASCA, TRAMO: CARR. CELAYA-JUVENTINO ROSAS A LA COMUNIDAD DE GASCA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA Q0176 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Y RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2018

NO. DE BENEFICIARIOS: DIRECTOS : 927 PERSONAS

PROGRAMA DE INVERSION: CAMINOS RURALES

MONTO CONTRATADO: \$5,469,557.03 IMPORTE AMPLIACION 1: IMPORTE REDUCCION: IMPORTE TOTAL: \$5,469,557.03

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	SUSPENSION	REANUDACION	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	01/06/2018	13/06/2018	06/08/2018			01/09/2018	13/06/2018
FECHA TERMINO :	24/07/2018	05/08/2018	31/03/2018			10/09/2018	10/09/2018

MONTO APROBADO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$5,469,557.03	\$2,734,778.52	\$2,734,778.51	\$0.00	

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$5,418,998.78	\$2,709,499.39	\$2,709,499.39	\$0.00	

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR: GRUPO CONSTRUCTOR PATE S.A. DE C.V.

No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3035-2015 No. REG. C.M.C.: LOCALIDAD: CELAYA
DOMICILIO: CAMINO VIEJO A CRESPO 108, C.P. 38010

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	CANTIDAD	UNIDAD
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CMS DE ESPESOR.	18,983.54	M2
SEÑALAMIENTO VERTICAL	70.00	PZAS.

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL X
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 4

OTROS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

Fernando Pd

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION _____ TOTAL _____

CONTRATO No. DGOP/SDAYR/FAISM-025-2018

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1-N	DEL 13 DE JUNIO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018 ✓	\$0.00
2-N	DEL 01 JULIO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2018 ✓	\$518,711.16 ✓
3-N	DEL 01 AGOSTO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 ✓	\$2,409,118.90 ✓
4-NF	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ✓	\$2,491,168.72 ✓
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$5,418,998.78

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
BKY-0022-0008492 ✓	21 de mayo de 2018 ✓	BEKERLY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V. ✓	\$2,734,778.52 ✓
BKY-0022-0008495 ✓	21 de mayo de 2018 ✓	BEKERLY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V. ✓	\$546,955.70 ✓
2247763 ✓	18 de septiembre de 2018 ✓	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. ✓	\$541,899.88 ✓

OBSERVACIONES

Fernando PJ

GHE

JAD

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/SDAYR/FAISM-025-2018

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C

ARQ. JUAN GASPAR GARCÍA ABOYTES


Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.


ING. ALEJANDRO DE JESUS MUÑOZ GODÍNEZ


QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:


GRUPO CONSTRUCTOR PATE S.A. DE C.V.


CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES FIRMA: 


POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
NOMBRE: GRUPO CONSTRUCTOR PATE S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ING. ALEJANDRO DE JESUS MUNOZ GODINEZ FIRMA: 


POR LA COORDINACION DE SUPERVISION:
NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCIA FIRMA: 


POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. ROBERTO ARRIERO HERNANDEZ FIRMA: 


POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: CARLOS ALBERTO GONZALEZ RUIZ FIRMA: 

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL:
NOMBRE: FIRMA:

POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL (SDAYR):
NOMBRE: Ing. Jorge Alejandro Jaramillo Sánchez FIRMA: 

POR:
NOMBRE: Fernando Ramirez Lopez FIRMA: 

POR:
NOMBRE: Jorge A Perez Nieves FIRMA: 

POR:
NOMBRE: Desarrollo Social: Omar Cesar Herrera Ortega FIRMA: 

POR:
NOMBRE: FIRMA:

QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.