

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM-026-2017
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20 16
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 31 BAÑOS EN 10 COMUNIDADES DEL POLO I DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2017

PROGRAMA DE INVERSION: 2017
 MONTO CONTRATADO: \$1,458,535.35 AMPLIACION: _____ REDUCCION: _____ IMPORTE TOTAL: \$1,458,535.35

FECHA DE INICIO :	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
	3 de julio de 2017	14 de julio de 2017			14 de julio de 2017
FECHA TERMINO :	30 de octubre de 2017	10 de noviembre de 2017			10 de noviembre de 2017

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	\$1,458,535.35	\$1,458,535.35			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	\$1,434,673.61	\$1,434,673.61			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ING BERNARDINO MIRANDA ARREOLA
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3171-2015 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: HIDALGO ORIENTE NUM. 105 COM. RINCON DE TAMAYO EN CELAYA, GTO. C.P. 38150

Trazo y nivelación general de terreno	
Despalme de terreno por medios manuales	
Compactación de terreno natural por medios semimecánicos al 85%	
Relevo en caja de material inerte (tepalcates) al 95% de su P.V.S.M.	
Impermeabilización de losa de cimentación con poliétileno reforzado cal 200	
Losa de cimentación de concreto armado de 10 cms de espesor a base de concreto h.o. r.n. f.c = 200 kg/cm ² , l.m.a. 19 mm, armado con malla electrosoldada 5-5/10-10	
Muro de tabicón 10x14x28 cm de 14 cm de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:3	
Castillo (x-1) de 15x15 cm de concreto h.o. r.n. f.c = 200 kg/cm ² , l.m.a. 19 mm, armado con amex 15x15-4	
Cadena de cerramiento (CD-1) de 15x20 de concreto h.o. r.n. f.c = 200 kg/cm ² , l.m.a. 19 mm, armado con amex 15x15-4	
Losa maciza de azotea de concreto armado de 10cms de espesor a base de concreto h.o. r.n. f.c=300kg/cm ² 19mm armado con malla 5-0/5-5 y bastones del no. 3 a cada 50cms	
Basa para finaco a a base de muro de tabicon 10x14x28cm de 14cm de espesor	
Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico elastomérico	
Aplanado en muros de 2 cm de espesor base de mortero cemento-cal-arena prop. 1:3:12, Aplanado en muros de 2cm de espesor de mortero acabado pulido	
Emboquillado en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos acabado fino con mortero cemento-cal-arena 1:2:6 a pluma y regla	
Pinura virilica lavable color blanco en plafón, muros internos y externos	
Acometida hidráulica para alimentación de finaco, salida para inodoro, salida para regadera, salida para lavabo, salida para charola de regadera	
Salida para luminaria en losa, salida para contacto eléctrico en muro, salida para apagador en muro	
Foco ahorrador, lavabo de sobre poner, inodoro, regadera, finaco vertical	
Puerta de 0.90x2.10m con marco metálica	
Ventana de aluminio de 0.40x0.80 m, natural de 2"	
Limpieza final de la obra	
Placa informativa	
Letrero informativo	

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO ADICIONAL	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>4</u>		
OTROS	_____				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No DGOP/FAISM-026-2017

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	P E R I O D O		IMPORTE
1 NORMAL	14 de julio de 2017	AL 14 de agosto de 2017	\$ 447,833.85
2 NORMAL	15 de agosto de 2017	AL 15 de septiembre de 2017	\$ 447,833.85
3 NORMAL	16 de septiembre de 2017	AL 16 de octubre de 2017	\$ 314,736.72
4 ADICIONAL FINQUITO	17 de octubre de 2017	AL 10 de noviembre de 2017	\$ 224,269.19
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 1,434,673.61

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2104406	15 de junio de 2017	Alianzadora SOPIMEX S.A	\$729,267.67
2104410	15 de junio de 2017	Alianzadora SOPIMEX S.A	\$145,853.53
2169786	18 de enero de 2018	Alianzadora SOPIMEX S.A	\$143,467.36

OBSERVACIONES

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ING BERNARDINO MIRANDA ARREOLA

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION: TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-026-2017

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE: ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA:

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: ING BERNARDINO MIRANDA ARREOLA
REPRESENTANTE:

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:
NOMBRE: ARQ. VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: ARQ. MIGUEL A. ALDAMO LARA

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: ARQ. CARLOS SANCHEZ ZAYALTA

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:



POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA: