

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN

TOTAL

CONTRATO N°

IGOP/FAISM-032-2017

EN LA LOCALIDAD DE
SE REALIZA EN

CELAYA
EL SITIO DE LOS TRABAJOS

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN HORAS 10:00 HRS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2017

LOS C O REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE 31 BAÑOS DIGNOS EN COMUNIDADES DEL POLO IV DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2017

PROGRAMA DE INVERSIÓN:

2017

MONTO CONTRATADO: \$1,458,535.35 AMPLIACIÓN: REDUCCIÓN: IMPORTE TOTAL: \$1,458,535.35

	CONTRATADA	RECALENDARIZACIÓN	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	10 de julio de 2017	21 de julio de 2017	18 de noviembre de 2017		21 de julio de 2017
FECHA TERMINO :	6 de noviembre de 2017	17 de noviembre de 2017	6 de diciembre de 2017		6 de diciembre de 2017

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2017	\$1,458,535.35	\$1,458,535.35			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2017	\$1,417,198.57	\$1,417,198.57			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA MADAI, S.A. DE C.V.
No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0156-2009 No. REG. C.M.I.C.:
DOMICILIO: CIRCUITO POLITECNICO NUM. 141-A COL. ARBOLEDAS DE SAN RAFAEL, CELAYA, GTO. C.P. 38060

Trazo y nivelación general de terreno	
Despalme de terreno por medios manuales	
Compactación de terreno natural por medios semimecánicos al 85%	
Relleno en caja de material inerte (tepalcates) al 95% de su P.V.S.M.	
Impermeabilización de losa de cimentación con polietileno reforzado cal 200	
Losa de cimentación de concreto armado de 10 cms de espesor a base de concreto h.o.r.n. f.c = 200 kg/cm ² , t.m.a. 19 mm, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10	
Muro de tabicón 10x14x20 cm de 14 cm de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:3	
Castillo (k-1) de 15x15 cm de concreto h.o.r.n. f.c = 200 kg/cm ² , t.m.a. 19 mm, armado con amex 15x15-4	
Cadena de ceramiento (C0-1) de 15x20 de concreto h.o.r.n. f.c = 200 kg/cm ² , t.m.a. 19 mm, armado con amex 15x15-4	
Losa maciza de azuleo de concreto armado de 10cms de espesor a base de concreto h.o.r.n. f.c=200kg/cm ² 19mm armado con malla 6-6/8-8 y bastones del no. 3 a cada 50cms	
Base para tinaco a a base de muro de tabicón 10x14x20cm de 14cm de espesor.	
Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico elastomérico	
Aplanado en muros de 2 cm de espesor base de mortero cemento-cal-arena prop. 1:3:12. Aplanado en muros de 2cm de espesor de mortero acabado pulido	
Emboquizado en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos acabado fino con mortero cemento-cal-arena 1:2.6 a plomo y regla	
Pintura vinílica lavable color blanco en plafón, muros internos y externos	
Acomoda hidráulica para alimentación de tinaco, salida para inodoro, salida para regadera, salida para lavabo, salida para charola de regadera	
Salida para luminaria en losa, salida para contacto eléctrico en muro, salida para apagador en muro	
Foco ahorrador, lavabo de sobre poner, inodoro, regadera, Tinaco vertical	
Puerta de 0.90x2.10m con marco metálico	
Ventana de aluminio de 0.40x0.60 m, natural de 2"	
Limpieza final de la obra	
Placa informativa	
Letrero informativo	

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	X	PRESUPUESTO DEFINITIVO	X	CONVENIO ADICIONAL	X
REPORTE FOTOGRAFICO	X	ESTIMACIONES GENERADAS	7		
OTROS					

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOP/FAISM-D32-2017

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
NOMBRE: ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA

POR LA EMPRESA
NOMBRE: ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA MADAI, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE

FIRMA

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ

FIRMA

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:
NOMBRE: ARQ. VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA

POR LOS BENEFICIARIOS: Desarrollo Social
NOMBRE: El Poblado Montecito Lote 2

FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CARRANZA PINE

FIRMA

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

