

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No

DGOP/FAISM-033-2018

EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA GTO.

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 20 18

SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE LA VEGA Y SAN MIGUEL OCTOPAN, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2018

PROGRAMA DE INVERSION: 2018

MONTO CONTRATADO: \$1,688,705.66 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$1,688,705.66

FECHA DE INICIO :	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
FECHA TERMINO :	18 DE JUNIO DE 2018		01 DE OCTUBRE DE 2018		18 DE JUNIO DE 2018
	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		15 DE OCTUBRE DE 2018		29 DE NOVIEMBRE DE 2018

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$1,688,705.66	\$1,688,705.66			

**MONTO EJERCIDO**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$1,555,117.14	\$1,555,117.14			

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONSULTOR: ARQ. ERIC AMADOR GASCA  
 No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS : GTO-SOP/PC-2520-2013  
 DOMICILIO: AZTECAS NUM. 453 ZONA CENTRO EN CELAYA, GTO. C.P. 38000 No. REG. C.M.I.C.:

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :**

INFRAESTRUCTURA FISICA
TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA SUPERFICIES 288 M2
DESPLANTE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES. EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES 288 M2
EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO 115 20 M3
LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10 Y CONTRABE CT-1 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15X20-4. 288 M2
MURO DE TABICÓN 10X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA
CASTILLO (K-1) DE 15X15 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON ARMEX 15X15-4
CADENA DE CERRAMIENTO (CD-1) DE 15x20 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON ARMEX 15X20-4. AHOGADA DENTRO DE LA LOSA DE AZOTEA
LOSA MACIZA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/8-8, CON BASTONES DE VARILLA DEL NO. 3 A CADA 50 CMS DE 1/4 DEL CLARO DE LONGITUD AMBOS SENTIDOS
PRETEL DE 20 CM DE ALTURA FORJADO CON TABICÓN 10X14X28 CM DA CANTO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, APLANADO EN MUROS DE 2 CM DE ESPESOR BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EMBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS, VENTANAS, CADENAS Y CASTILLOS
PINTURA VINÍLICA LAVABLE COLOR BLANCO EN PLAFÓN, MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, FOCO AHORRADOR Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL

**D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N**

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>7</u>		
OTROS	<u>PLANO DEFINITIVO</u>				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No.

DGOPI/FAISM-033-2018

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	18 de junio de 2018 AL 17 de julio de 2018	\$ 45,172.96
2 NORMAL	18 de julio de 2018 AL 4 de agosto de 2018	\$ 671,979.03
3 NORMAL	5 de agosto de 2018 AL 18 de agosto de 2018	\$ 64,097.17
4 NORMAL	19 de agosto de 2018 AL 14 de septiembre de 2018	\$ 263,043.28
5 NORMAL	15 de septiembre de 2018 AL 12 de octubre de 2018	\$ 157,868.14
6 NORMAL	13 de octubre de 2018 AL 10 de noviembre de 2018	\$ 154,424.87
7 FINIQUITO	11 de noviembre de 2018 AL 29 de noviembre de 2018	\$ 198,531.69
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 1,555,117.14</b>

**GARANTIAS**

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
BKY-0022-0009178	6 de junio de 2018	Berkley Mexico Fianzas	\$844,352.83
BKY-0022-0009179	6 de junio de 2018	Berkley Mexico Fianzas	\$168,870.56
BKY-0022-0016740	4 de diciembre de 2018	Berkley Mexico Fianzas	\$155,511.71

**OBSERVACIONES**


LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

**ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES**

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

**ARQ. ERIC AMADOR GASCA**

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

**ARQ. ERIC AMADOR GASCA**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE RECEPCION TOTAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. DGOP/FAISM-033-2018

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :  
NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

ARQ. ERIC AMADOR GASCA

REPRESENTANTE:

ARQ. ERIC AMADOR GASCA

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

ARQ. ISRAEL RODRIGUEZ MALDONADO

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE: Desarrollo Social:

Clemente Patricio Torres

FIRMA:

POR: COORDINACION DE DE EDIFICACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR: LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

ING. FERNANDO MEDINA AGUILAR

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.