

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No DGOP/FAISM-034-2018

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

EN LA LOCALIDAD DE
SE REUNIERON EN:

CELAYA

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 20 18

EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE A LA CALLE ZARAGOZA, COMUNIDAD DE TENERIA DEL SANTUARIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2018

PROGRAMA DE INVERSION: 2018 IMPORTE TOTAL: \$240,000.00
 MONTO CONTRATADO: \$240,000.00 AMPLIACION: _____ REDUCCION: _____

FECHA DE INICIO: CONTRATADA 11 DE JUNIO DE 2018 RECALENDARIZACION 20 de junio de 2018 CONVENIO I 4 de agosto de 2018 CONVENIO II _____ REAL 20 de junio de 2018
 FECHA TERMINO: 25 DE JULIO DE 2018 3 de agosto de 2018 27 de agosto de 2018 27 de agosto de 2018

AÑO FISCAL	MONTO APROBADO (CONTRATO)				
	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$240,000.00	240,000.00			
AÑO FISCAL	MONTO EJERCIDO				
	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$240,000.00	\$240,000.00			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ECO CONSTRUCCION INTELIGENTE EPICOMX, S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO SOP/PUC-3867-2017 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: _____

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
 CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, CON SUS TOMAS DOMICILIARIAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	UNIDAD
INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO	36	TOMAS
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC HIDRAULICO UNION ANGER ESPIGA CAMPANA CON RD 32.5 DE 3"	299.09	ML
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	11.2	M2
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO	51	M2



FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL _____
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 3
 OTROS _____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

Lorenzo Martinez Rodriguez

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.		PERIODO			IMPORTE
			AL		
1	NORMAL ✓	20 de junio de 2018 ✓	AL	19 de julio de 2018	\$ 51,479.65
2	NORMAL ✓	20 de julio de 2018 ✓	AL	18 de agosto de 2018 ✓	\$ 164,529.18
3	NORMAL FINIQUITO ✓	19 de agosto de 2018 ✓	AL	27 de agosto de 2018 ✓	\$ 23,991.17
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
IMPORTE TOTAL					\$ 240,000.00

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2209324 ✓	23 DE MAYO DEL 2018 ✓	SOFIMEX, S.A	\$67,984.82
2209327 ✓	23 DE MAYO DEL 2018 ✓	SOFIMEX, S.A	\$24,000.00
2270692 ✓	27 DE NOVIEMBRE 2018 ✓	SOFIMEX, S.A	\$24,000.00

OBSERVACIONES



DELEGACION MUNICIPAL
TENERIA DEL SEMESTRE
2015-2018

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ECO CONSTRUCCION INTELIGENTE EPICOMX, S.A. DE C.V.

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

C. RAUL ANTONIO CASTRO OSORNO

Lozano Martinez Rodriguez

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No

DGOP/FAISM-034-2018

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA

POR LA EMPRESA
NOMBRE: ECO CONSTRUCCION INTELIGENTE EPICOMX, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. RAUL ANTONIO CASTRO OSPINO

FIRMA

POR LA COORDINACION
NOMBRE: ARQ. MIGUEL GERARDO FLORES SEGURA

FIRMA

POR LA SUPERVISION DE OBRA
NOMBRE: ING. MA. EUGENIA GARCIA RUIZ

FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: Alejandro Ramirez Civerantes

FIRMA

POR:
NOMBRE: Comité Proobra
Leonis Martinez Rodriguez

FIRMA

POR:
NOMBRE: Jose Ramon Mancera Castillo
Desarrollo Social Municipal

FIRMA

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:


FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:



DELEGACION MUNICIPAL
TENENCIA DEL SANTUARIO
2015-2018