



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION TOTAL

CONTRATISTA: ROCHA INGENIERIA SOPORTE Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA EL CECYTE III, CELAYA

CONTRATO No. JUMAPA-CELAYA-OP-2017-39_

MONTO CONTRATADO: \$167,475.23

AMPLIACION: \$0.00

MONTO MODIFICADO: \$167,475.23

REDUCCION: \$3,102.34

MONTO REAL EJERCIDO: \$164,372.89

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: lunes, 16 octubre, 2017

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: domingo, 5 noviembre, 2017

FECHA DE INICIO REAL: lunes, 16 octubre, 2017

FECHA DE FIN REAL: domingo, 5 noviembre, 2017

CONVENIOS DE OBRA:

Convenio en reduccion por un importe de \$3,102.34

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

Celaya, Gto.

HORA:

9:00:00

FECHA DE RECEPCION

viernes, 26 enero, 2018

INTERVIENEN

POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.

ARQ. MARICELA TORRES GARCIA

P.P. POR EL CONTRATISTA

ING. ANTONIO ROCHA MIRELES

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR JUMAPA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR CON AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA VALIDADO EN CAMPO POR LA SUPERVISION.



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.

CONTRATO No. JUMAPA-CELAYA-OP-2017-39_
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA EL CECYTE III, CELAYA

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
A01 SUMINISTROS AGUA POTABLE			
PVC32.5-3-	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC HIDRAULICO UNION ANGER ESPIGA CAMPANA CON RD 32.5 DE 3" DE DIAMETRO SISTEMA INGLES. P.U.O.T.	100.00	M
STPVC3X3	SUMINISTRO DE TEE DE PVC HIDRAULICO RD 32.5 DE 3" X 3" DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES. PUOT	1.00	PZA
SMTD0-1/2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO DE 6.00 M DE LONGITUD DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011. INCLUYE TUBO	1.00	PZA
STCPVC3-	SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 3" CON RD-32.5, SISTEMA INGLES, P.U.O.T.	1.00	PZA
A02 OBRA CIVIL AGUA POTABLE			
TEQ030-	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. P.U.O.T.	100.00	M
EQBL02SD	EXCAVACION A MAQUINA EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO Y/O SATURADO POR HUMEDAD EXISTENTE DEBIDO A FUGAS DE DRENAJE O	60.00	M3
PAF85-	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR, EN ZANJAS CON ARENA FINA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	4.20	M3
ITPVCH3-	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC INCLUYENDO JUNTAS GIBALT Y PRUEBA	100.00	M
TDSP6-1/2**	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO DE 6.00 M DE LONGITUD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011. INCLUYE CONEXION Y PUESTA EN SE	1.00	PZA
RETEP85-	COLOCACION DE RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL TEPETATE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.	22.34	M3
REMPE00	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 80% DE SU PVSM SEGUN PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	33.00	M3
ATRA03	CONSTRUCCION DE ATRAQUE ELABORADO DE CONCRETO HIDRAULICO F C= 150 KG/CM2 PARA TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y E	2.00	PZA
CAMPETL-	CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMION ZONA U	27.00	M3
B01 SUMINISTROS DRENAJE			



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.

CONTRATO No. JUMAPA-CELAYA-OP-2017-39

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA EL CECYTE III, CELAYA

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
PVC20-12-	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 L.A.B. FABRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONA.	96.20	M
MDD6-6/12	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA DESCARGA DOMICILIARIA O BOCA DE TORMENTA DE 6.00 M DE LONGITUD. INCLUYE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 26 DE 15 CM DE DIAM	1.00	DESC
5BYTCH	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO PARA POZO DE VISITA CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE $F_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ CON MEDIDAS ESTANDAR. FABRICADO	2.00	PZA
	802 OBRA CIVIL DRENAJE		
TEQ030--	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. P.U.O.T.	98.00	M
EQBL02SD	EXCAVACION A MAQUINA EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO Y/O SATURADO POR HUMEDAD EXISTENTE DEBIDO A FUGAS DE DRENAJE O	156.95	M3
EQBL24SD*	EXCAVACION A MAQUINA EN ZONA "B" DE 2.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO Y/O SATURADO POR HUMEDAD EXISTENTE DEBIDO A FUGAS DE DRENAJE O AGUA.	115.30	M3
PAF85-	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR. EN ZANJAS CON ARENA FINA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	10.01	M3
ITPVC320-12*	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 300 MM (12") DE DIAMETRO SERIE 20. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011, MA.	96.20	M
DDMB6-6/12*	INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 15 CM (6") DE DIAMETRO DE 6.00 M DE LONGITUD, PARA DESCARGA DOMICILIARIA O BOCA DE TORMENTA, CONECTADA A COLECTOR	1.00	DESC
RETEP85-	COLOCACION DE RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL TEPETATE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.	33.28	M3
REMPE90	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM SEGUN PRUEBA PROCTOR ESTANDAR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	194.51	M3
IBYTCH-	INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO PARA POZO DE VISITA. INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECE	2.00	PZA
REG-401 1/2C	CONSTRUCCION DE REGISTRO CON MEDIDAS INTERIORES DE 40 X 60 X 100 CM A BASE DE MURO DE TABICDN DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA	1.00	PZA
CAMPETL--	CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMION ZONA U	63.46	M3

CONCEPTOS DE FUERA DE CATALOGO



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.

CONTRATO No. JUMAPA-CELAYA-OP-2017-39_

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA EL CECYTE III, CELAYA

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
	FUERA DE CATALOGO		
FC2017-39/01	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 3.01 M A 3.25 M. DE ALTURA CONSTRUIDO DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, PARA TUBERIAS DESDE 20 CM HASTA 61C	1.00	POZO
FC2017-39/02	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 3.26 M A 3.50 M. DE ALTURA CONSTRUIDO DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, PARA TUBERIAS DESDE 20 CM HASTA 61C	1.00	POZO
FC2017-39/03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA PVC PARA CEMENTAR DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NE	1.00	PZA



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO	IMPORTE	No.	PERIODO	IMPORTE	
1	16-oct-17 al 31-oct-17	\$119,721.20	2	1-nov-17 al 5-nov-17	\$21,979.55	
					SUBTOTAL:	\$141,700.75
					I.V.A.:	\$22,672.12
					TOTAL DE OBRA:	\$164,372.87
					MONTO MODIFICADO:	\$167,475.23
					SALDO TOTAL A CANCELAR:	\$3,102.36
					TOTAL DE SUPERVISION:	\$0.00
					TOTAL DE PAGADO:	\$164,372.87
					MONTO A CAPITALIZAR:	\$141,700.75

PENALIZACIONES

Monto Total: \$0.00 DE LAS ESTIMACIONES

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO: 0 DEL VALOR \$0.00
 FIANZA CUMPLIM: 8134-01753-2 DEL miércoles, 11 octubre, 2017 VALOR \$16,747.52
 COMPAÑIA DE FIANZAS: AFIANZADORA INSURGENTES, S. A. D
 ANTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.


FIANZA CONVENIO: DEL VALOR \$0.00
 COMPAÑIA DE FIANZAS:
 FIANZA VICIOS OCULTOS: 8134-01911-0 DEL martes, 2 enero, 2018 VALOR \$16,437.28
 COMPAÑIA DE FIANZAS: AFIANZADORA INSURGENTES, S. A. DE C. V.

LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CUERPO DE ESTA ACTA ENTREGA-RECEPCION, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS DECLARACIONES QUE ESTIME PERTINENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS A PAGOS INDEBIDOS, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

CELAYA, GTO. A viernes, 26 enero, 2018


 ARQ. CARLOS NICOLAS MATEOS CHAVOLLA
 DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS



 ARQ. MARICELA TORRES GARCIA
 SUPERVISOR DE JUMAPA


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 ING. ALEJANDRO RAMIREZ


 CONTRALORIA INTERNA JUMAPA
 AB. JUAN DE J. RODRIGUEZ

ING. ANTONIO ROCHA MIRELES
 ROCHA INGENIERIA SOPORTE Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.


 DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. ELECTROMECHANICO


 Ing. For de Maria Unica Cadiz
 Secretaria de Desarrollo
 Social y Humano