

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO DE SERVICIOS Núm.: **DGOP/FAISM-041-2018**  
 EN LA LOCALIDAD DE: **Plancarte** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **16** DE **enero** DEL **20 19**  
 SE REUNIERON EN: **EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS**

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: **REPOSICION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PLANCARTE**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2018**

PROGRAMA DE INVERSION: **2018**  
 MONTO CONTRATADO: **\$3,129,483.44** AMPLIACION **\$195,935.91** AMPLIACION II: \_\_\_\_\_ IMPORTE TOTAL: **\$3,325,419.35**

FECHA DE INICIO : **CONTRATADA 29 de junio de 2018** RECALENDARIZACION \_\_\_\_\_ CONVENIO I **27 de septiembre de 2018** CONVENIO II \_\_\_\_\_ CONVENIO III \_\_\_\_\_ REAL **29 de junio de 2018**  
 FECHA TERMINO : **26 de septiembre de 2018** \_\_\_\_\_ **10 de diciembre de 2018** \_\_\_\_\_ **10 de diciembre de 2018**

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$3,325,419.35	\$3,325,419.35			

**MONTO EJERCIDO**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$3,325,419.35	\$3,325,419.35			

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: **WATER WELL DRILLING, S.A. DE C.V.**  
 No. REG. S.I.E.M.: \_\_\_\_\_ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS : **GTO-SOP/PUC-2989-2015**  
 DOMICILIO : **FERNANDO MONTES DE OCA LOCAL 121, FRACC. EL OLIVAR, CELAYA, GTO. C.P. 38070**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :**

**PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 355 M DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:**

BROCAL DE CONCRETO EN BOCA DE POZO	1.00	PZA
PERFORACIÓN DE POZO A 16 1/2" DE DIAMETRO	355.00	M
PERFORACIÓN DE POZO A 22" DE DIAMETRO	100.00	M
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME LISA DE 10" Ø x 5/16"	200.00	M
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME RANURADA DE 10" Ø x 5/16"	155.00	M
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRAADEME LISA DE 20" Ø x 3/8"	100.00	M
REGISTRO ELECTRICO CON PARAMETROS MULTIPLES:	1.00	LOTE
S.P. AUTOPOTENCIA, GAMMA, NATURAL, DIFERENCIAL TEMPERATURA, RESISTIVIDAD Y CONDUCTIVIDAD		
CEMENTACIÓN DE ESPACIO ANULAR DE POZO POR GRAVEDAD ENTRE ADEME Y CONTRAADEME	9.02	M3
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA PARA POZO DE 1/4" A 1/2"	77.00	M3
DESARROLLO Y AFORO CON BOMBA DE 4"Ø Y GASTO DE 20 LPS	1.00	LOTE
VIDEOFILMACION DEL ESPACIO LIBRE EN TODA PROFUNDIDAD DEL POZO	1.00	LOTE
ANALISI FISICO-QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DEL AGUA	1.00	PBA

**DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN**

FINIQUITO DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO	<input type="checkbox"/>
REPORTE FOTOGRAFICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTIMACIONES GENERADAS	<input type="checkbox"/> 10	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS <b>DISEÑO DE TERMINACIÓN, REPORTE DE AFORO, ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, VIDEOGRAVACION DEL INTERIOR</b>					

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE SERVICIOS Núm.:

DGOP/FAISM-041-2018

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	29 de junio de 2018	AL 29 de julio de 2018	\$ -
2 NORMAL	30 de julio de 2018	28 de agosto de 2018	\$ 398,730.83
3 NORMAL	29 de agosto de 2018	27 de septiembre de 2018	\$ -
4 NORMAL	28 de septiembre de 2018	9 de octubre de 2018	\$ -
5 NORMAL	10 de octubre de 2018	31 de octubre de 2018	\$ 270,304.68
6 NORMAL	1 de noviembre de 2018	10 de noviembre de 2018	\$ 427,124.33
7 NORMAL	11 de noviembre de 2018	20 de noviembre de 2018	\$ 634,662.39
8 NORMAL	21 de noviembre de 2018	22 de noviembre de 2018	\$ 616,516.99
9 ADICIONAL	23 de noviembre de 2018	30 de noviembre de 2018	\$ 679,930.35
10 FINIQUITO	1 de diciembre de 2018	10 de diciembre de 2018	\$ 298,149.78
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
<b>IMPORTE TOTAL</b>			<b>\$ 3,325,419.35</b>

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1915550	18 de junio de 2018	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	\$1,564,741.72
1915553	18 de junio de 2018	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	\$312,948.34
19A02059	7 de enero de 2019	FIANZAS DORAMA, S.A.	\$332,541.94

OBSERVACIONES

EN ESTE MISMO ACTO SE HACE ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS PARA SU RESGUARDO Y POSTERIOR APROVECHAMIENTO.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.  
**ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES**

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.  
**ARQ. JESUS RIOS GONZALEZ**

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

**WATER WELL DRILLING, S.A. DE C.V.**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO DE SERVICIOS Núm.: DGOP/FAISM-041-2018

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

WATER WELL DRILLING, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

ARQ. JESUS RIOS GONZALEZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

CBS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

Ar. Felisa del 9/13 Hdez

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

DAVID SIERRA FLORES (USUARIO)

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Gerardo Martínez Figueroa  
Secretaría del Ayuntamiento

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Desarrollo Social  
Gerardo Bunivet Gómez

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Delegado Municipal.  
José Cándido Germán Lugo

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Servicios Municipales  
Luz Loura Rodríguez Morales

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA: