

Acta de entrega - recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En Celaya, del municipio de Celaya Gto.; siendo las 12:00 hrs. del 18 de Mayo del 2018 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: APORTACION DE MPIO
Ejercicio presupuestal: 2017 Programa: SD
Nombre de la Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PROVIDENCIA DE SAN NICOLAS
Localidad: CELAYA

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: GRUPO J.H. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
<u>N/A</u>	<u>GTO-SOP/PUC-0019-1997</u>

Datos del contrato:

Número de contrato: JUMAPA-CELAYA-OP-2017-43

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
<u>23-10-17</u>	<u>04-12-17</u>	<u>17-11-17</u>	<u>29-12-17</u>

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
<u>29-12-17</u>	Número de oficio	Fecha de emisión
	<u>1519/DI-EX/2017</u>	<u>17-11-17</u>

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<u>1,336,683.58</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,336,683.58</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<u>1,336,683.58</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,336,683.58</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Descripción de los trabajos realizados:

Meta ejecutada de 1,262.40 M
 Suministro y colocación de Tubería de PVC Alcantarillado de 8" 1,249.72 M
 Suministro y colocación de Tubería de PVC Alcantarillado de 6" 371.11 M
 Suministro y colocación de descargas domiciliarias 83.00 PZA
 Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2201006	Valor de la fianza:	\$ 133,668.36
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
10-05-18		Inicio	Término
		18-05-18	17-05-19
Nombre de la afianzadora:	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		
Ante:	LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. BKY-0022-0002053 VALOR \$457,637.53 FECHA DE EMISIÓN: 19-10-2017 AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V. FIANZA DE AMPLIACION No. BKY-0022-0002054 VALOR \$ 152,545.84 FECHA DE EMISIÓN: 19-10-2018 AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1	NORMAL	17-11-17	04-12-17	\$ 675,935.97
2	FINIQUITO	05-12-17	29-12-17	\$ 660,747.61
Importe total estimado:				\$ 1,336.683.58

Observaciones:

Se realizo un Convenio por Reducción en Monto por la cantidad de \$ 188,774.87

Celaya, Gto., a **18 de Mayo de 2018**, La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.; recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
FORMATO SEDESHU F-05	FINIQUITO DE OBRA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL IMPORTE TOTAL EJERCIDO

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.**, representada en este acto por el **C. Ing. José Luis Villagomez Santoyo** en su carácter de **Director de Operación y Mantenimiento Electromecánico**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Carlos Nicolas Mateos Chavolla Cargo: Director de Supervisión y Control de Obra</p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Maricela Torres Garcia Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: Ing. José Luis Villagomez Santoyo Cargo: Director de Operación y Mantenimiento Electromecánico.</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Grupo J.H. Construcciones, S.A. De C.V. Cargo: _____</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: I. Dolores Alvarez R. Cargo: VIS. TABSOS Municipal</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Contraloría Municipal:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Alejandro Ramirez Cifuentes Cargo: Auditor</p>	<p>Por la Contraloría Interna JUMAPA</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Fátima de Jesus Rodriguez Orozco Cargo: Auditora</p>