

Acta de entrega - recepción

Municipio CELAYA, Gto.

En CELAYA, del municipio de CELAYA, Gto., siendo las 14:30 hrs. del 21 de Marzo del 2018 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	APORTACION DE MPIO		
Ejercicio presupuestal:	2017	Programa:	SD
Nombre de la Obra:	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS CARMELES		
Localidad:	CELAYA		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	AMT PLANNING, S.A. DE C.V.		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas		
N/A	GTO-SOP/PUC-3493-2016		

Datos del contrato:

Número de contrato:	JUMAPA-CELAYA-OP-2017-47		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
27-10-17	15-12-17	17-11-17	30-12-17
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
30-12-17	Número de oficio	Fecha de emisión	
	1453/DI-EX/2017	19-11-17	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
710,322.68	0.00	0.00	710,322.68	0.00	0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
710,322.68	0.00	0.00	710,322.68	0.00	0.00

OPERADO

FAISM

2018



Descripción de los trabajos realizados:

Meta ejecutada de 664 211	
Suministro y colocación de tuberías de PVC de 20 pulgadas = 1	584,21 M
Suministro y colocación de tuberías de PVC de 4 pulgadas = 1	235,00 M
Suministro y colocación de accesorios de tuberías = 1	37,00 M

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	18A11430	Valor de la fianza:	\$ 71,032.26
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
21-03-18		Inicio	Término
		21-03-18	20-03-19
Nombre de la afianzadora	FIANZAS DORAMA, S.A.		
Ante:	LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.		

Otras garantías:	FIANZA DE ANTICIPO No. 17A42850 VALOR \$ 220,997.41 FECHA DE EMISIÓN: 25-10-2017 AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 17A42860 VALOR \$ 73,665.80 FECHA DE EMISIÓN: 25-10-2017 AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.
------------------	---

OPERADO
 2018
EAICM

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1	NORMAL	17-11-17	03-12-17	\$ 221,190.02
2	NORMAL	04-12-17	20-12-17	\$ 233,671.63
3	FINIQUITO	21-12-17	30-12-17	\$ 255,461.03
Importe total estimado:				\$ 710,322.68

Observaciones:

Se realizo un Convenio en Reducción en monto por la cantidad de \$ 26,335.38

Celaya, Gto., a 21 de Marzo de 2018, La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
FORMATO SEDEP-HJF-05 FIANZA DE VICIOS OCULTOS	FINQUITO DE OBRA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL IMPORTE TOTAL EJERCIDO

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.**, representada en este acto por el **C. Ing. José Luis Villagomez Santoyo** en su carácter de **Director de Operación y Mantenimiento Electromecánico**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Carlos Nicolás Mateos Chavolla Cargo: Director de Supervisión y Control de Obra</p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Maricela Torres Garcia Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. José Luis Villagomez Santoyo Cargo: Director de Operación y Mantenimiento Electromecánico.</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: AMT PLANNING, S.A. DE C.V. Cargo:</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Contraloría Municipal:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Alejandro Ramírez Cipriotes Cargo: Auditor</p>	<p>Por la Contraloría Interna JUMAPA</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Fátima de Jesús Rodríguez Orozco Cargo: Auditora</p>

