

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No DGOP/FAISM-054-2018

EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE SANTA MARIA DEL REFUGIO EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20 18
SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CECYTE III EJIDO DE SANTA MARIA DEL REFUGIO: DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ELECTRIFICACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2018 Y OTROS RECURSOS

NO. DE BENEFICIARIOS: DIRECTOS 432, ALUMNOS

PROGRAMA DE INVERSION: SG.- ELECTRIFICACION

MONTO CONTRATADO: \$1,545,000.01 IMPORTE AMPLIACION: REDUCCION IMPORTE TOTAL: \$1,545,000.01

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	SUSPENSION	CONVENIO II	REPROGRAM	REAL
FECHA DE INICIO :	25/06/2018		23/09/2018				25/06/2018
FECHA TERMINO :	22/09/2018		27/10/2018				17/10/2018

SE AUTORIZA CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO DE FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2018.

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$1,545,000.01	\$1,545,000.01			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$1,544,003.65	\$1,544,003.65			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR: CBS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No. REG. S.I.E.M.:
DOMICILIO

No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS:

FRANCISCO JUAREZ NUM. 709 INT. 15 COL. LOS ANGELES EN CELAYA, GTO. C.P. 38040

No. REG. C.M.I.C.:

LOCALIDAD: CELAYA, GTO.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

ESTRUCTURA TIPO VS30 CON POSTE DE CONCRETO	3.0	PZA
SUBESTACION 2 FASES TIPO POSTE DE 13.2 Kv. 240/127 v.c.a. para 5 Kva	1.00	PZA
TRANFORMADOR MONOFASICO DE DISTRIBUCION TIPO POSTE DE 5 KVA	1.00	PZA
CONTROL DE ALUMBRADO DE 2 POLOS - 60 AMP - 240 VOLTS	4.00	PZA
LUMINARIA MODELO ENUR L, MARCA ATP TIPO LED O SIMILAR DE 75 W.	46.00	PZA
LUMINARIA LIBRA A GRIS CLARO - CONFORT LED 55 W. 220 - 240 VOLTS.	4.00	PZA
POSTE DE ALUMBRADO PARA INSTALAR LUMINARIA EN PUNTA DE ACERO NEGRO AL CARBON DE 6"	4.00	PZA

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA X
 REPORTE FOTOGRAFICO X

PRESUPUESTO DEFINITIVO X
 ESTIMACIONES GENERADAS 4

CONVENIO ADICIONAL -

OTROS -

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE RECEPCION TOTAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. DGOP/FAISM-054-2018

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1	1-N DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2018	\$1,024,239.30 ✓
2	2-N DEL 25 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2018	\$322,376.84 ✓
3	3-N DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00 ✓
4	4-N (FINIQUITO) DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2018	\$197,387.51 ✓
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
IMPORTE TOTAL		\$1,544,003.65

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2213711 /	07 DE JUNIO DE 2018	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	\$600,000.00 ✓
2213722 /	07 DE JUNIO DE 2018	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	\$154,500.00 ✓
1962136 /	05 DE DICIEMBRE DE 2018	ACE Fianzas Monterrey, S.A.	\$154,400.37 ✓

OBSERVACIONES

Empty lines for observations, crossed out with a large 'X'.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
CBS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

Four handwritten signatures at the bottom of the page.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No DGOP/FAISM-054-2018

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA: 

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
NOMBRE: CBS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE

FIRMA: 

POR LA COORDINACION DE SUPERVISION:
NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCIA

FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. VICENTE AGUILERA ABOYTES

FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: ARQ. CARLOS JANCEN ZAVALA

FIRMA: 

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL:
NOMBRE: Fredy Rodriguez Vega

FIRMA: 

POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:
NOMBRE:

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: Adriana Flores Gomez (CECYTEG)

FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

QUE LOS DATOS, PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. *****