

MUNICIPIO GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
CALLE ENTRELA-REPOSADA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ELECTROMECHANICA TASAL S.A. DE C.V. No. REG. S.I.E.M.: 123456789 No. REG. PADRON DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/OPIC-1643-2012 REG. C.M.I.C.: 123456789

LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA FIRMA DE ESTE ACTA, POR MEJOR DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR POR LA DOCUMENTACION DE ACTURA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Nombre de la obra: REUBICACION DE L. D. 13.2 KV SUBTERRANEA Y AEREA 151.00 ML. CAMINO A SAN MIGUEL OCTOPAN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL
PROGRAMA DE INVERSION: OBRA PÚBLICA MUNICIPAL 2016
MONTO CONTRATADO: \$569,959.78 IMPORTE AMPLIACION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$569,959.78

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	SUSPENSION	REANUDACION	REAL
FECHA DE INICIO:	24/07/2017	24/08/2017	29/09/2017	20/02/2018	24/08/2017
FECHA TERMINO:	21/05/2017	21/10/2017	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018

Subscripcion
21/01/2017
23/07/2017

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2017	\$569,959.78	\$569,959.78	\$0.00	\$0.00	

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2017	\$569,959.78	\$569,959.78	\$0.00	\$0.00	

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ELECTROMECHANICA TASAL S.A. DE C.V.
No. REG. S.I.E.M.: 123456789 No. REG. PADRON DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/OPIC-1643-2012 REG. C.M.I.C.: 123456789
DOMICILIO: AV. 2 DE ABRIL NUM. 109A COL. EL VERGEL EN CELAYA, GTO. C.P. 38070 LOCALIDAD: CELAYA, GTO.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS	ML	70.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DE ACEROS EN CILINDRO DE 17.00 MTS. CON PROTOCOLO NORMA CFE.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DE ACERO DOBLE DE 17.00 MTS. CON PROTOCOLO NORMA CFE.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC 12-150.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO T530	PZA	6.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RD30	PZA	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO AD30	PZA	3.00

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE RECALENDARIZACION	<input type="checkbox"/>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	<input type="checkbox"/>
OFICIO DE AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES	<input type="checkbox"/>	CONVENIO DE AMPLIACION EN COSTO	<input type="checkbox"/>
OFICIO DE AUTORIZACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	<input type="checkbox"/>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTIMACIONES GENERADAS	<u>3</u>	FINIQUITO DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS PLANOS DE OBRA TERMINADA		REPORTE FOTOGRAFICO	<input checked="" type="checkbox"/>

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO



Handwritten signatures and initials on the right side of the document.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
CARRERA DE PATRÓN RECIBIDA

13/08/2017

2017

20170813

00000000000000000000

ANEXOS DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1A	28 de agosto de 2017 Al 24 de septiembre de 2017	\$75,195.46
2A	22 de septiembre de 2017 20 de septiembre de 2017	\$0.00
3A	20 de febrero de 2016 15 de marzo de 2016	\$47,810.35
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$569,958.78

OPERADO
2017
FAISM

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1818990	6 de julio de 2017	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	\$170,987.93
1818888	6 de julio de 2017	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	\$56,995.97
1892228	16 de marzo de 2018	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	\$56,995.97

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVÉS DEL C.

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ING. SAIDE NORIS MARTINEZ

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA TASAL S.A. DE C.V.




SECRETARÍA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE DELATA, G. U.
ACTA DE ENTREGA DE OBRA

CONTRATO N.º _____ DEL _____ DE _____ DEL AÑO _____

POR LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE DELATA, G. U.
NOMBRE: ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA FIRMA: _____

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
NOMBRE: CONSTRUCTORA ELECTROMECÁNICA TASAL S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ING. SAIDE NORIS MARTINEZ

POR LA COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN
NOMBRE: ARO. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ FIRMA: _____

POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE: ARO. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ FIRMA: _____

POR BENEFICIARIO
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

