

**Acta de entrega - recepción**

Municipio de Celaya, Gto.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

En las Comunidades de Teneria del Santuario, Celaya, Roque, San Juan de La Vega, Juan Martin, San Miguel Octopan, Primera Fracción de Crespo (El Molino) Y Santa Maria del Refugio en el municipio de Celaya, Gto.; siendo las 09:00 hrs. Del 31 de Octubre del 2018, se reunieron en la Dirección General de Obras Públicas; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

**Datos generales de la obra:**

Fuente de financiamiento: Programa de Impulso al Desarrollo del Hogar (PIDH) 2018 - \$ 3,995,323.48 y Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2018 - \$ 79,873.87

Ejercicio presupuestal: 2018 Programa: /PIDH/FAISM-078-2018

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A BASE DE MUROS MODULARES PREFABRICADOS Y TECHO A BASE DE TEJA PREFABRICADA. LOCALIDADES: TENERIA DEL SANTUARIO, CELAYA, ROQUE, SAN JUAN DE LA VEGA, JUAN MARTIN, SAN MIGUEL OCTOPAN, CELAYA, PRIMERA FRACCION DE CRESPO (EL MOLINO) Y SANTA MARIA DEL REFUGIO.

Localidad: CELAYA, GTO.

**Datos Generales del contratista:**

Contratista o empresa: SAABSA ACEROS, S.A. DE C.V.

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: Estado:
	GTO-SOP/PUC-3443-2016

**Datos del contrato:**

Número de contrato: DGOP/PIDH/FAISM-078-2018

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
20/08/2018	17/11/2018	20/08/2018	24/09/2018

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización
	Número de oficio Fecha de emisión

**Inversión contratada:**

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$4,075,197.35		\$3,995,323.48	\$79,873.87		

**Inversión ejercida:**

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$4,075,196.75		\$3,995,322.89	\$79,873.86		

**Descripción de los trabajos realizados:**

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A BASE DE MUROS MODULARES, PREFABRICADOS Y TECHO A BASE DE TEJA PREFABRICADA. EN LAS COMUNIDADES DE TENERIA DEL SANTUARIO, CELAYA, ROQUE, SAN JUAN DE LA VEGA, JUAN MARTIN, SAN MIGUEL OCTOPAN, PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) Y SANTA MARÍA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO 57.00 Cuartos

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	2006876-0000	Valor de la fianza:	\$ 407,519.68
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
04/10/2018		Inicio	Termino
		31/10/2018	31/10/2019
Nombre de la afianzadora:	Afianzadora Liberty Fianzas, S.A de C.V.		
Ante:	TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA		
Otras garantías:	Fianza de anticipo 50% 1919980-0000 del 13/08/2018 por \$ 2,037,598.68		
	Fianza de 10% 1919923-0000 del 13/08/2018 por \$ 407,519.74		
	Fianza de ampliación		

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1-N	Normal	20/08/2018	31/08/2018	\$ 2,083,393.15
2-A	Adicional	20/08/2018	31/08/2018	\$ 344,823.92
3-N	Normal	01/09/2018	17/09/2018	\$ 1,041,696.58
4-A	Adicional	01/09/2018	17/09/2018	\$ 172,411.96
5-AF	Adicional - Finiquito	18/09/2018	24/09/2018	\$ 432,871.14
Importe total estimado:				\$ 4,075,176.75

**Observaciones:**


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Los Beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

**Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final.**

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANO ARQUITECTONICO (ARQ-01)	INDICA LAS DIMENSIONES FISICAS DE LOS CUARTOS, CON LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

**Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:**

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
OFICIO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS	SE VERIFICA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS FISICAMENTE.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del beneficiario de cada cuarto, representada en este acto por la Lic. Elvira Paniagua Rodríguez o en su carácter de Presidente Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

## Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES Cargo: DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.</p>	<p><b>Por el supervisor de obra.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ARQ. ERIKA LUCIA GARCIA BARRAGAN Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS.</p>
<p><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ING. CARLOS MORELOS GARCIA Cargo: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL</p>	<p><b>Por la Dirección de Desarrollo Social:</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ALEJANDRO ALMARAZ GARCIA. Cargo: COORDINADOR DE INFRASTRUCT.</p>
<p><b>Por el contratista o empresa ejecutor</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: SAABSA ACEROS S.A. DE C.V. Cargo: CONTRATISTA</p>	<p><b>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Flor de Maria Uribe G. Cargo: Articulador</p>
<p><b>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p><b>Por la Contraloría Municipal</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: CARLOS ALBERTO GONZALEZ RUIZ Cargo: AUXILIAR</p>
<p><b>Por los beneficiarios de la Calle</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p><b>Por los beneficiarios de la Calle</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>

DUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.