

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM-106-2017
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 9 DE marzo DEL 2018
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE TROJES 2DA. ETAPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2017

PROGRAMA DE INVERSION: 2017
 MONTO CONTRATADO: \$1,216,483.16 AMPLIACION: \$17,418.87 REDUCCION: IMPORTE TOTAL: \$1,233,902.03

CONVENIO DE AMPLIACION EN MONTO ; DE FECHA: 09 DE DICIEMBRE 2017

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	11 de septiembre de 2017				11 de septiembre de 2017
FECHA TERMINO :	9 de diciembre de 2017				14 enero del 2018

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2017	\$1,233,902.03	\$1,233,902.03			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2017	\$1,233,902.03	\$1,233,902.03			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ANICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: 11-047-05870 No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1741-2012 No. REG. C.M.I.C.:
 DOMICILIO: QUINTA REAL DE BEGONIAS NUM. 127 COL. GRAN HACIENDA EN CELAYA, GTO. C.P. 38114


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

TUBERIA PVC HIDRAULICO UNION ANGER	3369.16 ML
INSTALACION TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO DE 6.00 M DE LONGITUD	115 PZAS
EXCAVACION A MAQUINA EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROF.	2227.35 M3
COLOCACION DE RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85%	141.51 M3
CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 2	2 CAJAS
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL DE 3" DE DIAMETRO.	3362.71 M

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>5</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	
OTROS		PLANOS DEFINITIVOS		CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-106-2017

RELACION DE ESTIMACIONES


ESTIMACIÓN No.	P E R I O D O	IMPORTE
1 NORMAL ✓	11 de septiembre de 2017 AL 14 de septiembre de 2017	\$ 265,627.70 ✓
2 NORMAL ✓	15 de septiembre de 2017 AL 14 de octubre de 2017	\$ 693,031.25 ✓
3 NORMAL ✓	15 de octubre de 2017 AL 14 de noviembre de 2017	\$ 79,096.53 ✓
4 NORMAL ✓	15 de noviembre de 2017 AL 14 de diciembre de 2017	\$ - ✓
5F NORMAL FINIQUITO ✓	15 de diciembre de 2017 AL 14 de enero de 2017	\$ 196,146.55 ✓
IMPORTE TOTAL		\$ 1,233,902.03 ✓

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1285-02440-8 ✓	21 de agosto de 2017 ✓	ASERTA AFIANZADORA S.A DE C.V.	\$608,241.58
1285-02441-S ✓	22 de agosto de 2017 ✓	ASERTA AFIANZADORA S.A DE C.V. ✓	\$121,468.31
1285-03583-5	27 de febrero de 2017 ✓	ASERTA AFIANZADORA S.A DE C.V.	\$123,390.20

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C. ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C. ING. ROBERTO NIETO CAMACHO
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: ANICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-106-2017

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE:

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

REPRESENTANTE:

ING. ROBERTO NIETO CAMACHO

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. SALVADOR TALAVERA MENDOZA

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

FIRMA:

POR: LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

OPERADO

2017

FAISM