

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO Núm.: DGOP/FAISM-180-2017
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DIA 28 DE DICIEMBRE EL 20 17
 SE REUNIERON EN : EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA DE SAN MIGUEL OCTOPAN A JAUREGUI, DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE A LA ESCUELA DEL CECYTE DE SAN MIGUEL OCTOPAN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2017, OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA DE INVERSION: 2017
 MONTO CONTRATADO: \$1,263,785.00 REDUCCION: \$0.00 AMPLIACION II: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$1,263,785.00

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	CONVENIO III	REAL
FECHA DE INICIO :	6 de noviembre de 2017					6 de noviembre de 2017
FECHA TERMINO :	20 de diciembre de 2017					20 de octubre de 2017

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2017	\$1,263,785.00	\$1,263,785.00			

MONTO EJERCIDO					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2017	\$1,219,646.27	\$1,219,646.27			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA TASAL S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS : GTO-SOP/PUC-1642-2012
 DOMICILIO : AV. 2 DE ABRIL NUM. 109A COL. EL VERGEL EN CELAYA, GTO. C.P. 38070

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA DE SAN MIGUEL OCTOPAN A JAUREGUI, DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE A LA ESCUELA DEL CECYTE DE SAN MIGUEL OCTOPAN			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750	36.00	pza	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO POSTE, DE 10 Kva	1.00	pza	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Luminario marca ATP de 55 watts multivoltaje de LEDS modelo Enur	43.00	pza	
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 4 AWG	1,219.00	pza	
TRAMITES ANTE LA CFE.			

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>2</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO	_____
OTROS PLANOS DEFINITIVOS					

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO Núm.:

DGOP/FAISM-180-2017

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	6 de noviembre de 2017 AL 5 de diciembre de 2017	\$ 1,130,715.07
2 FINIQUITO	6 de diciembre de 2017 AL 20 de diciembre de 2017	\$ 88,931.20
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
IMPORTE TOTAL		\$ 1,219,646.27


GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1847606	20 de octubre de 2017	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	\$500,000.00
1847629	20 de octubre de 2017	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	\$126,378.50
1870900	20 de diciembre de 2017	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	\$121,964.63

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
CONSTRUCTORA ELECTROMECHANICA TASAL S.A. DE C.V.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, a signature on the right, and initials at the bottom right.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO Núm.: DGOP/FAISM-180-2017

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :

NOMBRE:

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

CONSTRUCTORA ELECTROMECHANICA TASAL S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. EDGAR PEREZ PIEDRA

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

ING. ALEJANDRO RAMIREZ CERVANTES

FIRMA:

POR LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES:

NOMBRE:

ING. EDUARDO GARCIA PARADA

FIRMA:

POR: DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE:

ARTURO MEDINA SÁNLHEZ

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA: