

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO DE SERVICIOS Núm.: DGOP/PIDMC/FAISM-191-2017
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 20 18
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES (DOCTORES, INGENIEROS, FRESNO, ARQUITECTOS, QUÍMICOS, LA PALMA, OBSERVATORIO, TOPÓGRAFOS, LA ESPERANZA, TULIPAN, ZAMORA, GUADALUPE, MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE) EN LA COMUNIDAD DE EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) ZONA NORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD (PIDMC) 2017 Y RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PAPA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2017

PROGRAMA DE INVERSION: 2017
 MONTO CONTRATADO: \$2,649,926.94 AMPLIACION I: \$0.00 AMPLIACION II: IMPORTE TOTAL: \$2,649,926.94

FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2017 RECALENDARIZACION CONVENIO I CONVENIO II CONVENIO III REAL
 FECHA TERMINO: 20 de abril de 2018 22 de diciembre de 2017
17 de marzo del 2018

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2017	\$2,649,926.94	\$1,388,561.72	\$1,261,365.22		

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2017	\$2,519,153.14	\$1,257,787.92	\$1,261,365.22		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0698-2001
 DOMICILIO: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1303 INT 104 COL. RENACIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

RED DE DRENAJE SANITARIO
 SE REALIZA TRABAJO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 2,605.74 m, LA CUAL COMPRENDE TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, EXCAVACION CON MAQUINA, RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO Y RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SE COLOCA UNA PLANTILLA DE ARENA Y SE REALIZA LA INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE 50 POZOS DE VISITA.
 DESCARGAS DOMICILIARIAS
 LOS TRABAJOS TAMBIEN COMPRENDEN LA CONSTRUCCION DE 103 DESCARGAS DOMICILIARIAS, PARA LAS CUALES SE REALIZO TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION CON MAQUINA, RELLENOS, PLANTILLA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO DE 6",
 CONSTRUCCION DE REGISTROS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 5 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO X
 OTROS REPORTES DE SUPERVISION

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE ACTA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE SERVICIOS Núm.:

DGOP/PIDMC/FAISM-191-2017


RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	22 de diciembre de 2017	AL 26 de diciembre de 2017 ✓	\$ 284,390.09
2 NORMAL	27 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2017 ✓	\$ 1,106,737.92
3 NORMAL	1 de enero de 2018	15 de enero de 2018 ✓	\$ 387,195.45
4 NORMAL	16 de enero de 2018	15 de febrero de 2018 ✓	\$ 605,939.58
5 FINIQUITO	16 de febrero de 2018	17 de marzo de 2018 ✓	\$ 134,890.10
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 2,519,153.14

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPañIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2164279 ✓	05/12/2017 ✓	Afianzadora Sofimex S. A.	\$794,978.08
2164286 ✓	05/12/2017	Afianzadora Sofimex S. A.	\$264,992.69 ✓
2198802 ✓	19/04/2018 ✓	Afianzadora Sofimex S. A.	\$251,915.31

OBSERVACIONES

<p align="right">Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.</p>


LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

C. P. FRANCISCO JAVIER LUJAN MONZON

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN S.A. DE C.V.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO DE SERVICIOS Núm.: DGOP/PIDMC/FAISM-191-2017

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

C. P. FRANCISCO JAVIER LUJAN MONZON

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ING. RUBEN MARTIN SANTOYO SALAZAR

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

José Luis Villagómez Santoyo

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO ASI COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.