



ACTA DE ENTREGA RECEPCION TOTAL

CONTRATISTA: ROCHA INGENIERIA SOPORTE Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ROQUE ETAPA 2
"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL".

CONTRATO N°: JUMAPA-CELAYA-OP-2017-53

MONTO CONTRATADO	\$2,610,041.20
AMPLIACION	\$741,836.72
MONTO MODIFICADO	\$3,351,877.92
REDUCCION	\$0.00
MONTO REAL EJERCIDO	\$3,351,877.92 ✓

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: lunes, 13 noviembre, 2017

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: martes, 12 diciembre, 2017

FECHA DE INICIO REAL: lunes, 13 noviembre, 2017

FECHA DE FIN REAL: sábado, 30 diciembre, 2017

CONVENIOS DE OBRA

- #1 / PRORROGA / OFICIO 1593/DI-EX/2017 / FECHA TERMINACION 30 DICIEMBRE 2017
- #2 / AMPLIACION MONTO / OFICIO 1680/DI-EX/2017


LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION
Celaya, Gto.

HORA:
1:00:00

FECHA DE RECEPCION
viernes, 16 marzo, 2018

INTERVIENEN


POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.

ING. CHRISTIAN MAURICIO MARTÍNEZ MENDOZA


POR EL CONTRATISTA

ING. ANTONIO ROCHA MIRELES

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR JUMAPA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR CON AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA VALIDADO EN CAMPO POR LA SUPERVISION