

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-225-2017

EN LA LOCALIDAD DE:  
SE REUNIERON EN:

**CELAYA**  
**EL SITIO DE LOS TRABAJOS**

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 28 DE mayo DEL 2017

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE AC HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: **ELECTRIFICACION Y SUBESTACION ELECTRICA DEL POZO DE LA COMUNIDAD DEL PUESTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2017

PROGRAMA DE INVERSION:

2017

MONTO CONTRATADO: \$489,384.19 AMPLIACION: REDUCCION: IMPORTE TOTAL: \$489,384.19

|                   |                         |                   |            |             |                        |
|-------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|------------------------|
| FECHA DE INICIO : | CONTRATADA              | RECALENDARIZACION | CONVENIO I | CONVENIO II | REAL                   |
| FECHA TERMINO :   | 4 de diciembre de 2017  |                   |            |             | 4 de diciembre de 2017 |
|                   | 31 de diciembre de 2017 |                   |            |             | 1 de marzo de 2018     |

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

| AÑO FISCAL | TOTAL        | MUNICIPAL    | ESTATAL | FEDERAL | OTROS |
|------------|--------------|--------------|---------|---------|-------|
| 2017       | \$489,384.19 | \$489,384.19 |         |         |       |

**MONTO EJERCIDO**

| AÑO FISCAL | TOTAL        | MUNICIPAL    | ESTATAL | FEDERAL | OTROS |
|------------|--------------|--------------|---------|---------|-------|
| 2017       | \$430,931.72 | \$430,931.72 |         |         |       |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: **C. SALVADOR CAMPOS RUIZ**  
 No. REG. S.I.E.M.: **11-047-05870** No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-2546-2013** No. REG. C.M.I.C.:  
 DOMICILIO: **CERRO PRIETO NUM. 119 COL. JACARANDAS EN CELAYA, GTO. C.P. 38090**

**DESCRIPCION DEL PROYECTO :**

**ELECTRIFICACION POZO PUESTO**

|   |        |      |
|---|--------|------|
| *POSTE DE CONCRETO PC 12-750  | 18.00  | pza. |
| *SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200                                      | 17.00  | pza. |
| *SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT-200                                      | 10.00  | pza. |
| *SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR TIPO ALFILIR 13PD                          | 34.00  | pza. |
| *SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINO ACSR 1/0.                          | 712.00 | M    |
| *SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 2F 10 KV 13200/220-127 | 1.00   | pza. |
| *SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATAFORMA T3                                       | 1.00   | pza. |
| *SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG 1/0                                       | 7.00   | M    |
| *PAGO DE AUTORIZACION DE PROYECTO ANTE CFE (PAGO)                               | 1.00   | PAGO |
| *PAGO DE LIBRANZA ANTE CFE (PAGO CONTRA RECIBO)                                 | 1.00   | PAGO |

**D O C U M E N T O S   Q U E   S E   E N T R E G A N**

|                     |                                     |                        |                                     |  |                          |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| FINQUITO DE OBRA    | <input checked="" type="checkbox"/> | PRESUPUESTO DEFINITIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO | <input type="checkbox"/> |
| REPORTE FOTOGRAFICO | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTIMACIONES GENERADAS | <input checked="" type="checkbox"/> | CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO                  | <input type="checkbox"/> |
| OTROS               |                                     | PLANOS DEFINITIVOS     | <input checked="" type="checkbox"/> | CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO                   | <input type="checkbox"/> |

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.





DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No. \_\_\_\_\_

DGOP/FAISM-225-2017

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

REPRESENTANTE:

C. SALVADOR CAMPOS RUIZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARG. SALVADOR TALAVERA MENDOZA

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

FIRMA:

POR LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Secretaría del Ayuntamiento - Coordinación de Agua Potable

Gerardo Martínez Figueroa

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA: