

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No. DGOP/PI-086-2018

EN LA LOCALIDAD DE:

CELAYA, GTO.

L MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019

SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS ADICIONALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE "MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA" 2018 (RAMO ADMINISTRATIVO 15 "DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO")

No. DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES: 44 DIRECTOS

PROGRAMA DE INVERSION:

CONVENIO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

MONTO CONTRATADO:

\$2,022,608.99 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$2,022,608.99

FECHA DE INICIO:

1 de octubre de 2018

RECALENDARIZACION

1ER PRORROGA

CONVENIO I

CONVENIO II

REAL

FECHA TERMINO:

29 de diciembre de 2018

1 de octubre de 2018

29 de diciembre de 2019

CONVENIO COSTO/VOLUMEN:

CONVENIO COSTO/VOLUMEN

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$2,022,608.99	\$0.00	\$0.00	\$2,022,608.99	

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$1,984,754.43	\$0.00	\$0.00	\$1,984,754.43	

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR:

CONESPALRO S.A. DE C.V.

No. REG. S.I.E.M.:

No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS:

No. REG. C.M.I.C.:

DOMICILIO: AQUILES SERDAN # 114-1 COL. CENTRO

LOCALIDAD: ACAMBARO, GTO.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS ADICIONALES

CONCEPTO	META EJECUTADA
RELIMINARES	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MANGUERA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS	528.00 M2
DEMOLICION DE MURO DE CUALQUIER TIPO PARA APERTURA DE VANO DE ACCESO AL CUARTO ADICIONAL CON HERRAMIENTA MENOR	90.10 M2
EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B"	41.36 M3
CIMENTACION	
CONSTRUCCION DE ZAPATA DE 50 X 50 X 15 CENTRIMETROS CON CONCRETO ARMADO	176.00 PZA
RELLENO DE CEPAS EN AREAS DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	30.8 M3
CADENA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 20-4	563.2 ML
ALBAÑILERIA	
MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	1,120.68 M2
CASTILLOS DE 15 X 15 CMS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CMS2	655.60 ML
CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 20-4	563.2 ML
DINTEL CON MEDIDAS DE 15 X 15 X 20 COLOCADO EN BASE A LO INDICADO EN EL PROYECTO	162.8 ML
LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA DE 15 X 12 CMS Y PATIN DE 12 CMS	580.80 M2
APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A PLOMO Y REGLA CON UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M	2587.77 M2
APLANADO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA- ARENA EN PROPORCION 1-2-9	492.36 M2
COLOCACION DE PRETIL CON UNA HILADA DE BLOCK MACIZO CON MEDIDAS DE 15 X 20 X 40 CMS	589.60 ML
COLOCACION DE ENTORTADO PARA DAR LA PENDIENTE DEL 2 % DE ACUERDO AL PROYECTO	439.56 M2
COLOCACION DE CHAFLAN ENTRE PRETIL Y ENTORTADO CON UN DESARROLLO DE 7 CMS	563.2 ML
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'c=150 KG/CMS2	439.56 M2
INSTALACION ELECTRICA	
INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA INCANDESCENTE	44.00 SAL
ACABADOS	
PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS	2,617.12 M2
PINTURA EN PLAFON EN COLORES BASICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE APLANADO FINO	492.36 M2
IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSIONES ELASTOMERICA	580.8 M2
MOBILIARIO	
SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1X 1X1/8	44.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.0M DE ALTO X 1.0 DE LARGO	44.00 PZA
DIFUSION DEL PROGRAMA	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 20 CM DE LARGO POR 15 CM DE ALTO	44.00 PZA

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No. DGOP/PI-086-2018

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO ADICIONAL	---
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>5</u>		
OTROS _____					

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1-N	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	\$415,187.84
2-N	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$476,078.92
3-N	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018	\$461,320.75
4-N	DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018	\$443,845.06
5-F (FINIQUITO)	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018	\$188,321.86
IMPORTE TOTAL		\$1,984,754.43

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2246804	10 de septiembre de 2018	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	\$1,011,304.50
2246814	10 de septiembre de 2018	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	\$202,260.90
2288388	30 de diciembre de 2018	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	\$198,475.44

OBSERVACIONES

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ING. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.


ARQ MA TERESA LETICIA RODRIGUEZ PILLE

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

CONESPALRO S.A. DE C.V.

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:


NOMBRE: ING. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES FIRMA: 

POR LA EMPRESA:


NOMBRE: ARQ MA TERESA LETICIA RODRIGUEZ PILLE

REPRESENTANTE: CONESPALRO S.A. DE C.V.

POR LA COORDINACION DE SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE: ARQ MARIA VERONICA TORRES PEREZ FIRMA: 


POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE: ARQ JUAN GUILLERMO CANO MENDOZA FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL:

NOMBRE: ALEJANDRO ARAANZA GARCIA FIRMA: 

POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

"Este programa es publico y no a cualquier partido politico queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
 "Esta obra fue realizada con recursos publicos federales"