

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/CODE/FORTAMUN-110-2018  
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 09:30 HRS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 20 18  
 SE REUNIERON EN: EL SITO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE TENIS EN UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMAN VALDEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Programa de Construccion, rehabilitacion y equipamiento de instalaciones deportivas 2018, Q0146, fuente de financiamiento 1218010102 - Deuda 2018 - \$ 310,136.29 y Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2018 - \$ 310,136.29  
 PROGRAMA DE INVERSION: 2018  
 MONTO CONTRATADO: \$620,272.58 AMPLIACION: \$75,464.01 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$695,736.59  
 FECHA DE INICIO: CONTRATADA 1 DE OCTUBRE DE 2018 RECALENDARIZACION 24 DE OCTUBRE DE 2018 CONVENIO I CONVENIO II REAL  
 FECHA TERMINO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 22 DE DICIEMBRE DE 2018 24 DE OCTUBRE DE 2018 19 DE DICIEMBRE DE 2018

MONTO APROBADO (CONTRATO)					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$695,736.59	\$370,736.59	\$325,000.00		
MONTO EJERCIDO					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$695,736.59	\$370,736.59	\$325,000.00		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONSULTOR: ARQ. ERIC AMADOR GASCA  
 No. REG. S.I.E.M.: \_\_\_\_\_ No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOPPUC-2529-2013 No. REG. C.M.I.C.: \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO: AZTECAS NUM. 453 ZONA CENTRO EN CELAYA, GTO. C.P. 38000

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :**

**INFRAESTRUCTURA FISICA**

PRELIMINARES: ESCARIFICADO DE SUPERFICIE PARA RETIRO DE PINTURA EXISTENTE CON MÁQUINA ESCARIFICADORA. PASO CON DISCO PARA ABRIR Y LIMPIAR TODAS LAS UNIONES ENTRE LOSAS DE CONCRETO

ESMERILADO DE UNIONES PROGRESIVAS DE LAS LOSAS DE CONCRETO EXISTENTES. CALAFATEO PARA RENIVELACION CON PASTA EMULSIONADA SOLFLEX

APLICACION DE SELLADOR EN UNIONES DE CONCRETO COLOCANDO UNA MEMBRANA TEJIDA

RENIVELACION DE CANCHA: RENIVELACION DE CANCHAS CON EL 1% DE PENDIENTE DE MANERA LONGITUDINAL CON CARPETA EMULSIONADA DE 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON EMULSION ASFALTICA AGLUTINANTE

COLOCACION DE MEMBRANA TEJIDA EN TODA EL AREA, TRASLAPADA AL 5% Y PEGADA CON PASTA SOLFLEX

ACABADOS: SELLADO DE SUPERFICIE CON SELLO SOLFLEX, APLICACION DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO ACRILICO SOLFLEX

TRAZO Y PINTADO DE LINEAS DELIMITANTES DE AREAS DE CANCHA DE TENNIS DE 5 CM. DE ANCHO COLOR BLANCO. PINTADO DE POSTES METALICOS

DRENAJE DE AGUA PLUVIAL: RUPTURA Y DEMOLICION DE CANAL EXISTEN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 CM DE ESPESOR. CIMBRA ACABADO COMUN. PARA CANALETA - REJILLA PLUVIAL, CONCRETO HIDRAULICO, HECHO EN OBRA, CON REVOLVEDORA, DE RESISTENCIA F'c = 200 Kg/cm2, PARA CANAL PLUVIAL, APLANADO PULIDO EN INTERIOR DE CANALETA - REJILLA PLUVIAL DE 2 CM. DE ESPESOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE ACERO TIPO IRVING

LIMPIEZA DE DESASOLVE DE RED DE DRENAJE PLUVIAL DE CANCHA Y SISTEMA DE REGISTROS

**D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N**

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO \_\_\_\_\_  
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 5 \_\_\_\_\_  
 OTROS PLANO DEFINITIVO \_\_\_\_\_

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE RECEPCION TOTAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. DGOP/CODE/FORTAMUN-110-2018

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	24 de octubre de 2018 AL 15 de noviembre de 2018	\$ 104,014.00
2 ADICIONAL	24 de octubre de 2018 AL 15 de noviembre de 2018	\$ 60,002.86
3 NORMAL	16 de noviembre de 2018 AL 29 de noviembre de 2018	\$ 222,265.95
4 NORMAL	30 de noviembre de 2018 AL 17 de diciembre de 2018	\$ 243,743.09
5 FINIQUITO	18 de diciembre de 2018 AL 19 de diciembre de 2018	\$ 65,710.69
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 695,736.59</b>

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2245408	13 de septiembre de 2018	Afianzadora SOFIMEX S.A.	\$310,136.29
2245410	13 de septiembre de 2018	Afianzadora SOFIMEX S.A.	\$62,027.26
2276440	18 de diciembre de 2018	Afianzadora SOFIMEX S.A.	\$69,573.66

OBSERVACIONES


LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ARQ. ERIC AMADOR GASCA

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ARQ. ERIC AMADOR GASCA


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


ACTA DE RECEPCION TOTAL


CONTRATO No. DGOP/CODE/FORTAMUN-110-2018

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:  
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES FIRMA: 


POR LA EMPRESA:  
NOMBRE: ARQ. ERIC AMADOR GASCA  
REPRESENTANTE: ARQ. ERIC AMADOR GASCA FIRMA: 


POR LA SUPERVISION DE OBRA:  
NOMBRE: ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ FIRMA: 


POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:  
NOMBRE: COORD. MARCELO ESTEBAN GONZALEZ FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR: COORDINACION DE DE EDIFICACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
NOMBRE: ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ FIRMA: 

POR: LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS  
NOMBRE: ING. FERNANDO MEDINA AGUILAR FIRMA: 

POR:  
NOMBRE: Desarrollo Social  
Susana Rodriguez Rojas FIRMA: 

POR:  
NOMBRE: SI DE  
Jorge Alpuerto Salgado Lopez FIRMA: 

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO ASI COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.