

## Acta de entrega - recepción

Municipio de Celaya, Gto.

En la calle Mariano Jiménez, localidad Santa María del Refugio, municipio de Celaya, Gto.; siendo las 09:30 hrs. del 24 de agosto de 2018, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

### Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: Programa de Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social 2017 e Ingresos derivados de financiamiento

Ejercicio presupuestal: 2017 Programa: ITS/IDF

Nombre de la Obra: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO JIMENEZ, LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL REFUGIO

Localidad: CELAYA, GTO.

### Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: LG CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: Estado:
	GTO-SOP/PUC-1559-2012

### Datos del contrato:

Número de contrato: DGOP/ITS/IDF-111-2017

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
16 de octubre de 2017	12 de febrero de 2018	25 de octubre de 2017	11 de abril de 2018

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión

### Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2,064,130.32		\$27,231.96	\$2,036,898.36	52 directos	

### Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2,064,130.32		\$27,231.96	\$2,036,898.36	52 directos	

\*Convenio modificatorio de tiempo / volumen: 08/noviembre/2017

\*Convenio modificatorio de costo / volumen: 02/febrero/2018

\*Convenio modificatorio de tiempo / volumen: 21/febrero/2018

\*Convenio modificatorio de tiempo / volumen: 21/marzo/2018

\*Convenio modificatorio de costo / volumen: 14/Agosto/2018

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Ma Elena Raquel M.  
Veronica Guzmán Mtz.

## Descripción de los trabajos realizados:

-CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 DE 15.00 CM DE ESPESOR	1,004.50 M2 ✓
-CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO (ESTAMPADO) MR=42 KG/CM2 DE 15.00 CM DE ESPESOR	28.00 M2 ✓
-CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15X20X40 CM F'C= 200 KG/CM2	278.91 ML ✓
-CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2	329.72 M2 ✓
-SUM. E INST. DE LUMINARIO ATP. LED DE 55 W.	5.00 PZAS ✓
-SUM. E INST DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO	123.83 ML ✓
-SUM. E INST DE TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO	148.08 ML ✓

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

## Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	18A39654	Valor de la fianza:	\$206,413.03
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
22 DE AGOSTO DE 2018 ✓		Inicio	Termino
		24 de agosto de 2018 ✓	24 de agosto de 2019 ✓
Nombre de la afianzadora:	FIANZAS DORAMA, S.A.		
Ante :	TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA		
Otras garantías:	Fianza 17A37261 del 02/10/2017 por \$ 165,337.35 ✓		
	Fianza 17A37262 del 02/10/2017 por \$ 496,012.04 ✓		

## Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	N	25/10/2017	16/11/2017 ✓	\$ 262,086.61
2	N	17/11/2017	17/12/2017 ✓	\$ 247,587.41
3	N	18/12/2017	16/01/2018 ✓	\$ 57,424.51
4	N	17/01/2018	18/02/2018 ✓	\$ 139,544.52
5	N	19/02/2018	12/03/2018 ✓	\$ 263,651.99
6	N	13/03/2018	21/03/2018 ✓	\$ 552,508.87
7	F	22/03/2018	11/04/2018 ✓	\$ 541,326.41
Importe total estimado:				\$ 2,064,130.32

## Observaciones:

Observaciones:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Veronica Guzmán Mtz.

Ma Elena Rangel M





SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Los Beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.  
 Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

**Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final.**

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANOS DE RED DE AGUA POTABLE	INDICA LA UBICACIÓN Y DIAMETROS DE TUBERÍA
PLANO GEOMETRICO DEFINITIVO	INDICA LOS NIVELES, PENDIENTES, SEÑALAMIENTO Y ALUMBRADO DE LA OBRA.

**Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:**

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
OFICIO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS	SE VERIFICA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS FISICAMENTE.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de Municipio de Celaya, Gto., representada en este acto por el Ing. Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo en su carácter de Presidente Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

**Los que intervienen en el acto de entrega - recepción**


<p><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA                      Cargo: DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.</p>	<p><b>Por el supervisor de obra.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: DESARROLLADORA EN CONSTRUCCIONES ACTUALES, S.A. DE C.V.                      Cargo: SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS PÚBLICAS</p>
<p><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ING. CARLOS MORELOS GARCIA                      Cargo: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL.</p>	<p><b>Por el contratista o empresa ejecutor</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: LG CONTRUCCIONES Y CANALIZACIONES, S.A. DE C.V.                      Cargo: CONTRATISTA</p>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

<p><b>Por los beneficiarios de la comunidad</b></p> <p>Firma: <u>Ma Elena Rangel M</u></p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: <u>Presidenta</u></p>	<p><b>Por los beneficiarios de la comunidad</b></p> <p>Firma: <u>Veronica Guzman Mtz</u></p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: <u>Vocal</u></p>
---	--

<p><b>Por los beneficiarios de la comunidad</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
--

  
 ARDO, CARLOS SAUCEN ZAMACOS,  
 CONTADOR A/A/E.

Desarrollo Social  
 Jorge Barajas Obrajero 


**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"**



QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SEAN PROHIBIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.