



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Acta de entrega - recepción

Municipio de Celaya, Gto.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

En la Calle Río Atoyac en el municipio de Celaya, Gto.; siendo las 11:00 hrs. del 30 de Noviembre del 2018, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: **PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 2017 E INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO.**

Ejercicio presupuestal: **2017** Programa: **ITS / IDF -2017**

Nombre de la Obra: **PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO ATOYAC DE LA COL. PROGRESO SOLIDARIDAD.**

Localidad: **CELAYA, GTO.**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **SEMMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: Estado:
	GTO-SOP/PUC-0357-2012

Datos del contrato:

Número de contrato: **DGOP/ITS/IDF-200-2017**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
22/12/2017	20/04/2018	12/01/2018	15/11/2018

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización
	Número de oficio Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
2'052,249.20		1'386,898.50	665,350.70		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
2'052,249.20		1'386,898.50	665,350.70		

*Convenio en costo: 28/12/2017, 11/05/2018

*Convenio de ampliación en tiempo: 26/02/2018

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Descripción de los trabajos realizados:

GUARNICION TRAPEZOIDAL 15X20X40 CMS.	291.20	ML.	✓
BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO 10 CMS. ESPESOR	373.52	M2.	✓
PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15.00 CMS. ESPESOR	1,036.49	M2	✓
TUBERIA DE PVC. ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO SERIE 20	155.17	ML.	✓
TUBERIA DE PVC. HCO.RD 32.5 DE 3" DE DIAMETRO	150.64	ML	✓
LUMINARIAS MARCA TIPO ATP TIPO ENURL	7.00	PZS.	✓

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2248266	Valor de la fianza:	\$ 205,224.92
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
30/11/2018	Inicio	Termino	
	30/11/2018	29/11/2019	
Nombre de la afianzadora:	Afianzadora SOFIMEX		
Ante :	TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA		
Otras garantías:	Fianza de anticipo 2158906 del 05/12/2017 por \$ 566,969.20		
	Fianza de 10% 2158909 del 05/12/2017 por \$ 188,989.73		
	Fianza de ampliación		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	N	12/01/2018	11/02/2018	\$ 117,605.00
2	N	12/02/2018	05/03/2018	\$ 610,032.46
3	N	06/03/2018	20/03/2018	\$ 269,045.13
4	N	21/03/2018	14/04/2018	\$ 680,808.03
5	A FINIQ.	15/04/2018	15/11/2018	\$ 374,758.58
Importe total estimado:				\$ 2'052,249.20

Observaciones:

Los Beneficiarios recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

[Handwritten signatures and initials]

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final.

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANO GEOMETRICO DEFINITIVO	INDICA LOS NIVELES, TRAZO Y PLANTA DE LA OBRA.
PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES	INDICA LOS ESPESORES DE LAS TERRACERIAS TRANSVERSALES.
PLANO DE RED HIDRÁULICA	INDICA LA UBICACIÓN DE LA TUBERÍA DE 3" DIÁMETRO COLOCADO EN OBRA.
PLANO DE RED DE DRENAJE.	INDICA LA UBICACIÓN DEL TUBO DE DRENAJE, DIÁMETRO, PENDIENTE Y POZOS DE VISITA.

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:





Archivo de documentos	Descripción
OFICIO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS	SE VERIFICA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS FISICAMENTE.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de Municipio de Celaya, Gto. representada en este acto por el Ing. Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo en su carácter de Presidente Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ARQ. JUAN GASPAR GARCÍA ABOYTES Cargo: DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.</p>	<p>Por el supervisor de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ARQ. CARLOS ALMANZA HUERTA Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS.</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ING. CARLOS MORELOS GARCIA Cargo: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL.</p>	<p>Por la Contraloría Municipal:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutora:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ARQ. MANUEL SERVÍN MANRIQUEZ. Cargo: Representante Legal</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: VERIFICADOR DE OBRA.</p>	<p>Por la Dirección de Desarrollo Social:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por los beneficiarios de la comunidad</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por los beneficiarios de la comunidad</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"