

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

## Acta de entrega - recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En la Comunidad de El Becerro (Santos Degollado), del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 13:00 hrs. del 27 de abril del 2018 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial: 

### Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: Programa Impulso para el Desarrollo de mi Comunidad (PIDMC) 2017 y Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2017

Ejercicio presupuestal: 2017 Programa: PDIMC-FAISM

Nombre de la Obra: Ampliación de la red de drenaje sanitario varias calles (20 de Noviembre, Margarita, Lirio, Violeta, Rosal, Jazmin, Carrizales, Francisco Juárez y sin nombre) Localidad El Becerro (Santos Degollado)

Localidad: El Becerro (Santos Degollado)

### Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: Ing. Raúl Llamas Jáuregui

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
<u>N/A</u>	Municipal: <u>N/A</u> Estado: <u>GTO-SOP/PUC-0814-2011</u>

### Datos del contrato:

Número de contrato: DGOP/PIDMC/FAISM-204-2017

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
<u>22-dic-2017</u>	<u>20-abr-2018</u>	<u>22-dic-2017</u>	<u>28-feb-2018</u>

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
<u>N/A</u>	Número de oficio	Fecha de emisión
	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>

### Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<u>2'396,809.67</u>		<u>2'226,460.66</u>	<u>170,349.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

### Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<u>2'396,809.67</u>		<u>2'157,128.71</u>	<u>239,680.96</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

**Descripción de los trabajos realizados:**

1,840.38 ml de red de drenaje sanitario con tubería de pvc de 8" Ø, 35 pzas de pozo de visita de tabicón de cemento de profundidad variable, 192 pzas de descarga domiciliaria,

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	1900265	Valor de la fianza:	\$239,680.97
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
19 de abril del 2018		Inicio	Termino
		19-abril-2018	18 de abril del 2019
Nombre de la afianzadora:	ACE Fianzas Monterrey, S. A.		
Ante:	La Tesorería Municipal de Celaya, Gto.		
Otras garantías:	Fianza de aplicación del anticipo Núm. 1865368 por \$719,042.90		
	Fianza de cumplimiento Núm. 1865374 por \$239,680.97		

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	Normal	22-12-2017	31-12-2017	1'196,633.36
2	Normal	1-01-2018	31-01-2018	960,495.35
3	Finiquito	1-02-2018	28-02-2018	239,680.96
Importe total estimado:				2'396,809.67

**Observaciones:**

En este mismo acto se entrega la obra a la JUMAPA como entidad responsable de su operación y mantenimiento.

**La Dirección General de Obras Públicas** recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Plano Definitivo	Plano final de la red de drenaje y descargas

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:




Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
Presupuesto Definitivo	Presupuesto de ejecución real de los trabajos
Programa de Obra Real	Programa de ejecución real de los trabajos
Finiquito	Relación de estimaciones pagadas por concepto

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la **JUMAPA** representada en este acto por el C. **Ing. José Luis Villagómez Santoyo** en su carácter de **Director Operativo**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Jorge Enrique Miranda Carrera Cargo: Director General de Obras Públicas</p>	<p><b>Por el supervisor de obra.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Rubén Martín Santoyo Salazar Cargo: Supervisor Externo</p>
<p><b>Por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. José Luis Villagómez Santoyo Cargo: Director Operativo</p>	<p><b>Por el contratista o empresa ejecutora.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Raúl Llamas Jáuregui Cargo: Representante Legal</p>
<p><b>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p><b>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p><b>Por:</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p><b>Por:</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>