



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Acta de entrega - recepción

Municipio: Celaya, Gto.

En la Localidad de San Nicolas de Esquiros, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 10.30 hrs. del 27 de noviembre del 2018 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total x Parcial

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento	Ingresos derivados de financiamiento Y OTROS RECURSOS		
Ejercicio presupuestal:	2017	Programa:	IDF
Nombre de la Obra:	ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE AMPLIACION CORREGIDORA LOCALIDAD SAN NICOLAS DE ESQUIROS		
Localidad:	CELAYA		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	CONSTRUCCIONES HERNANDEZ RABAGO, S.A. DE C.V.
------------------------	---

Registros		
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista	
	Estado:	Federal:
	GTO-SOP/PUC-1993-2012	

Datos del contrato:

Número de contrato:	DGOP/IDF-234-2017
---------------------	-------------------

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
22-dic-17	21-mar-18	22-dic-17	19-abr-18

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Otros	Beneficiarios	Municipal	Estatal	Federal
\$190,413.53			\$190,413.53		

Inversión ejercida:

Total	Otros	Beneficiarios	Municipal	Estatal	Federal
\$190,413.53			\$190,413.53		

Federico Palacios

[Handwritten signature]



IMPULSO
Guanajuato

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Acta de entrega - recepción

Municipio: Celaya, Gto.

Descripción de los trabajos realizados:

Suministro y colocación de Luminaria LED 55 W	9.00 PZAS
Suministro y colocación de poste circular cónico de 8.00 MTS	9.00 PZAS
Suministro y colocación de brazo para luminaria 1.80x1 1/2"	9.00 PZA
Suministro y colocación de cable THW cal 6	32.00 MTS
Suministro y colocación de cable THW cal 10	36.00 MTS
Suministro y colocación de relevador control 2x30 amps	1.00 PZAS
Suministro y colocación de cable neutranel 2+1 cal 6	128.00 MTS

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	1285-04595-7	Valor de la fianza:	\$19,041.35	
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza			
20 DE NOVIEMBRE 2018	Inicio	Termino		
	27 DE NOVIEMBRE DEL 2018	27 DE NOVIEMBRE DEL 2019		
Nombre de la afianzadora:	INSURGENTES, S.A. DE C.V.			
Ante :	TESORERIA MUNICIPAL			
	NO. DE FIANZA	FECHA	AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
Otras garantías:	1285-03259-5	4 de diciembre 2017	ASERTA, S.A. DE C.V.	\$88,506.50
	1285-03260-7	4 de diciembre 2017	ASERTA, S.A. DE C.V.	\$19,060.03

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
1	NORMAL	22-dic-2017	20-ene-2018	\$17,530.12
2	NORMAL	21-ene-2018	19-feb-2018	\$0.00
3	NORMAL	20-feb-2018	21-mar-2018	\$0.00
4	NORMAL	22-mar-2018	9-abr-2018	\$145,501.61
5	NORMAL FINIQUITO	10-abr-2018	19-abr-2018	\$27,381.80
Importe total estimado:				\$190,413.53

Observaciones:

Federico Palacios

Acta de entrega - recepción

Municipio: Celaya, Gto.

La Beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANO DEFINITIVO	PLANO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA IMPRESO Y EN CD

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO DE OBRA	CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ESTIMACION FINIQUITO, NOTAS DE BITACORA, BITACORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, CALENDARIO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS, CD CON INFORMACION DEL FINIQUITO
PRESUPUESTO DEFINITIVO	CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS CANTIDADES TOTALES
REPORTE FOTOGRAFICO	IMÁGENES IMPRESAS EN HOJAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
ESTIMACIONES GENERADAS	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES CON SUBTOTALES Y EN ORDEN PARA SU VERIFICACION

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de Municipio de Celaya, Gto. representada en este acto por la Lic. Elvira Paniagua Rodriguez en su carácter de Presidente Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción:

Federico Palacios



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Acta de entrega - recepción

Municipio: Celaya, Gto.

Por el municipio o entidad contratante:
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

Por el contratista:
CONSTRUCCIONES HERNANDEZ RABAGO, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

Por el municipio o entidad contratante:
ARQ. MIGUEL GERARDO FLORES SEGURA COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

Por el supervisor de obra:
ING. MA. EUGENIA GARCIA RUIZ SUPERVISOR DE OBRA

Por los beneficiarios de la comunidad:
Nombre: <i>Federico Palacios</i>
Cargo: <i>Delegado municipal</i>

Por Contraloría Municipal:
Nombre: <i>ADA. GARCIA SANCHEZ ZAMORA</i>
Cargo: <i>AUDITOR OBRA</i>

Por la Secretaría de la Transparencia de Cuentas
DELEGACION MUNICIPAL SAN NICOLAS DE ESQUIROS 2015-2018
Nombre:
Cargo:

Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:
Nombre:
Cargo:

Por Servicios Municipales
Nombre: <i>DR. EDUARDO GARCIA JIMENEZ</i>
Cargo: <i>DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES</i>

Por Desarrollo Social
Nombre: <i>E. Fabián Encinas C.</i>
Cargo: <i>Promotor Polo II</i>