

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN

TOTAL

CONTRATO No

DGOP/FORTAMUN/MPAL 245-2017

EN LA LOCALIDAD DE
SE REUNIERON EN

CELAYA GTO.
EL SITIO DE LOS TRABAJOS

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 12:00

HRS DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2018

LOS E.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	MUSEO DE ARTE OCTAVIO OCAMPO (6A ETAPA) CELAYA, GTO.				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2017 - \$ 1,000,000.00, Obra Pública Municipal 2016 (Remanentes) - \$ 439,019.41 y Otras fuentes de financiamiento - \$ 59,165.71				
PROGRAMA DE INVERSIÓN:	2017				
MONTO CONTRATADO:	\$1,498,185.32	AMPLIACIÓN:	\$0.00	REDUCCIÓN:	\$0.00
				IMPORTE TOTAL:	\$1,498,185.32
FECHA DE INICIO:	CONTRATADA 2 de enero de 2018	RECALENDARIZACIÓN	CONVENIO I 3 de Marzo de 2018	CONVENIO II	REAL 2 de enero de 2018
FECHA TERMINO:	2 de marzo de 2018		15 de Marzo de 2018		15 de marzo de 2018

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL 2017	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016-2017	\$1,498,185.32	\$1,498,185.32			
MONTO EJERCIDO					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2017	\$1,456,055.01	\$1,456,055.01			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR	MATERIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DISEÑO EN GENERAL DE RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA, S.A. DE C.V.	
No. REG. S.I.E.M.	No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS	No. REG. C.M.I.C.
DOMICILIO	CAMINO AL CERRO DE ALBAÑA NUM. 86, COL. CERRO DE LA ALBAÑA, USUMACINTO, GTO., C.P. 36048	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

1. SERALEÑA	ELABORACIÓN DE SERALEÑA
2. DOS SALAS FRANCISCO EDUARDO Y LOS GUERRAS	SUMINISTRO PARA EXPOSICIÓN DE OBJETOS CERÁMICOS Y ARQUITECTÓNICOS, RESTAURACIÓN DE 43 OBRAS QUE SE EXHIBIRÁN EN LA SALA TRESGUERRAS MAMPARRA INTRODUCTORIA EN CRISTAL, TEMPLADOS LAMINOTED Y MONTAJE DE CÉDULAS INFORMATIVAS, MONTAJE DE OBRAS.
3. DAMPEREÑA	JUEGO DE ENTREPANOS A BASE DE MADERA DE PINO, REACONDICIONAMIENTO DE VENTANA FIJA EN OFICINA DEL DIRECTOR, ELABORACIÓN DE MISTRADOR EN L DE 5.80X 41 ELABORACIÓN DE GUARDROPAS DE 2.40X 70X 40 MTS, ELABORACIÓN DE MUEBLES PARA ALMACENAJE EN PASILLO DE SEGUNDA PLANTA DE 3.05X 43X 73 M, FABRICACIÓN DE REPINAS PARA LIMPIEZA Y BLANQUEO EN ÁREA DEBAJO DE ESCALERA DE SEGUNDA PLANTA 1.30X 12.95 M.
4. OFICINA DE CUBÍCULO	LIBRERO 3 LIBRERO ELABORADO DE MADERA DE PINO DE 3/4 Y TRIPLAY DE 6 MM DE 2.00X 6.35 M. LIBRERO 1 LIBRERO ELABORADO DE MADERA DE PINO DE 3/4 Y TRIPLAY DE 6 MM DE 2.00X 6.35 M. AMAZUELO ANAQUEL ELABORADO A BASE DE MADERA DE PINO DE 3/4 Y TRIPLAY DE 6 MM DE 1.00X 1.20X 30 M. ESA 1 PARA JUNTAS Y DE TRABAJO MESA ELABORADA DE MADERA DE PINO DE 3/4 Y TRIPLAY DE 6 MM DE 1.80X 4.80X 30 M. ESCRITORIO PARA CUBÍCULO. ESCRITORIO ELABORADO DE MADERA DE PINO DE 3/4 DE 1.80X 1.20X 30 M.
5. ÁREA DE CONSERVACIÓN	MESA DE TRABAJO ELABORADA DE MADERA DE PINO DE 3/4 DE 2.00X 1.20X 30 M. Y TRIPLAY DE 6 MM. MUEBLE ESQUINERO PARA ALMACENAR OBRAS Y MATERIAL, ESQUINERO ELABORADO A BASE DE MADERA DE PINO DE 3/4 DE 2.00X 1.17 Y 1.15 POR EL OTRO Y 0.50 M DE PROFUNDIDAD. LIBRERO 3 LIBRERO ELABORADO DE MADERA DE PINO DE 3/4 DE 2.00X 1.20X 30 M. DE PROFUNDIDAD, TRIPLAY DE 6 MM. ESCRITORIO ELABORADO DE MADERA DE PINO DE 3/4 DE 1.80X 1.20X 30 M. TRIPLAY DE 6 MM Y CAJONES CON OJAS REFORZADA BLANCA.
6. FUERA DE CÁTALDO	LIMPIEZA DE PRODUCTOS SALINOS Y MICROORGANISMOS APICOS DE CANTERA, REPOBICIÓN DE FORMA ESCULTÓRICA "HILAVES", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARRA INTRODUCTORIA DE MADERA DE PINO DE 3/4 Y TRIPLAY DE 6 MM.

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINQUITO DE OBRA	X	PRESUPUESTO DEFINITIVO	X	CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN TIEMPO	X
REPORTE FOTOGRAFICO	X	ESTIMACIONES GENERADAS	X		
OTROS		PLANO DEFINITIVO			

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIMÉ NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	2 de enero de 2018 Al 2 de febrero de 2018	\$ 33,853.33
2 NORMAL	3 de febrero de 2018 Al 3 de marzo de 2018	\$ 910,467.08
3 NORMAL	4 de marzo de 2018 Al 15 de marzo de 2018	\$ 419,576.46
4 ADICIONAL/INQUITO	4 de marzo de 2018 Al 15 de marzo de 2018	\$ 112,148.12
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 1,486,056.01

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
3428-01724-7	27 de diciembre de 2017	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$719,509.80
3428-01725-8	27 de diciembre de 2017	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$1,438,188.50
3428-01850-3	24 de Abril de 2018	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$145,805.50

OBSERVACIONES

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C

ING. ENRIQUE MIRANDA CARRERA

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C

RBM. JUAN MONTOYA POLIN

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

MATERIALIZACION DE PROYECTOS DE DISEÑO EN GENERAL DE RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA, S.A. DE C.V.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

OGOPFORTAMUN/MPAL-245-2017

CONCLUYENDOSE EL ACTA FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

NOMBRE:

ING. ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA

POR LA EMPRESA

NOMBRE:

MATERIALIZACION DE PROYECTOS DE DISEÑO EN GENERAL DE RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE

RBM. JUAN MONTOYA POLIN

FIRMA

POR LA SUPERVISION DE OBRA

NOMBRE:

ARQ. GUSTAVO GONZALEZ RODRIGUEZ

FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE:

ARQ. KRAEL RODRIGUEZ NAUDONADO

FIRMA

LOS BENEFICIARIOS:

ASILE

Director General de Asilos y Centros de Rehabilitación

FIRMA

POR COORDINACION DE DE EDIFICACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA

POR NOMBRE:

FIRMA

POR NOMBRE:

FIRMA

POR NOMBRE:

FIRMA

POR NOMBRE:

FIRMA

POR NOMBRE:

FIRMA

POR NOMBRE:

FIRMA

POR NOMBRE:

FIRMA

POR NOMBRE:

FIRMA