

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL Contrato de Servicios Núm.: DGOP/FORTAMUN/OFF-001-2019  
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 14 DE abril DEL 20 20  
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS (SUMINISTRO E INSTALACION)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **CAMBIO DE ESTRUCTURA FINANCIERA, DECÍA:** Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2019 - \$ 9,000,000.00, Remanentes de recursos de libre disposición de años anteriores - \$ 13,500,000.00, Recursos de libre disposición 2019 - \$ 2,500,000.00 y Otras Fuentes de Financiamiento - \$ 18,679,874.70, **AHORA:** Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2019 - \$ 21,021,964.30, Remanentes de recursos de libre disposición de años anteriores - \$ 1,478,035.70, Recursos de libre disposición 2019 - \$ 2,500,000.00 y Otras Fuentes de Financiamiento - \$ 18,679,874.70 Y **POSTERIORMENTE:** CAMBIO DE ESTRUCTURA FINANCIERA, QUEDANDO FINALMENTE: Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2019 - \$ 21,242,823.16, Remanentes de recursos de libre disposición de años anteriores - \$ 1,257,176.84, Recursos de libre disposición 2019 - \$ 2,500,000.00 y Otras Fuentes de Financiamiento - \$ 18,679,874.70

PROGRAMA DE INVERSION: 2019  
 MONTO CONTRATADO: \$43,679,874.70 AMPLIACION: \_\_\_\_\_ REDUCCION: \_\_\_\_\_ IMPORTE TOTAL: \$43,679,874.70

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	CONVENIO III	REAL
FECHA DE INICIO :	23 de septiembre de 2019	4 de octubre de 2019				4 de octubre de 2019
FECHA TERMINO :	21 de diciembre de 2019	1 de enero de 2020				1 de enero de 2020

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$43,679,874.70	\$ 43,679,874.70			

**MONTO EJERCIDO**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$43,679,874.70	\$ 43,679,874.70			

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.  
 No. REG. S.I.E.M.: \_\_\_\_\_ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOPP/PUC-3771-2017  
 DOMICILIO: AV. JAVIER ROJO GOMEZ NUM. 510 COL. LEYES DE REFORMA EN IZTAPALAPA, CDMX. C.P. 09310

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :**

**Suministro e instalación de luminarios led con certificado del Programa de Ahorro de Energia del Sector Electrico y garantia del fabricante por 10 años, en 51 colonias de la zona urbana y en el Boulevard Adolfo Lopez Mateos, incluyendo suministro e instalación de brazos, fotocontactores y cableado, para sustitución de infraestructura existente en malas condiciones, así como postes y bases requeridos en nuevas ubicaciones.**

**Cantidades sustituidas según contrato:**

En colonias:	Luminario tipo led de 50 watts	6,230 pza
	Luminario tipo led de 70 watts	14 pza
En Boulevard A. L. M.:	Luminario tipo led de 50 watts	1 pza
	Luminario tipo led de 70 watts	79 pza
	Luminario tipo led de 165 watts	184 pza
	<b>Subtotal luminarias contratadas:</b>	<b>6,508 pza</b>

**Cantidades sustituidas adicionales al contrato:**

Colonias:	Luminario tipo led de 50 watts	368 pza
	<b>Subtotal luminarias adicionales:</b>	<b>368 pza</b>
	<b>Total luminarias instaladas:</b>	<b>6,876 pza</b>

**D O C U M E N T O S   Q U E   S E   E N T R E G A N**

FINQUITO DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO	<input type="checkbox"/>
REPORTE FOTOGRAFICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTIMACIONES GENERADAS	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS PLANOS DEFINITIVOS	<input type="checkbox"/>				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

Contrato de Servicios Núm.:

**DGOP/FORTAMUN/OFF-001-2019**

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	P E R I O D O		IMPORTE
1 NORMAL	4 de octubre de 2019	AL 3 de noviembre de 2019	\$ 7,879,754.26 ✓
2 NORMAL	4 de noviembre de 2019	10 de noviembre de 2019	\$ 5,177,193.91 ✓
3 NORMAL	11 de noviembre de 2019	30 de noviembre de 2019	\$ 8,517,949.23 ✓
4 NORMAL	1 de diciembre de 2019	14 de diciembre de 2019	\$ 6,251,705.86 ✓
5 NORMAL	15 de diciembre de 2019	24 de diciembre de 2019	\$ 9,390,583.17 ✓
6 FINIQUITO	2 de diciembre de 2019	1 de enero de 2020	\$ 6,462,688.27 ✓
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
<b>IMPORTE TOTAL</b>			<b>\$ 43,679,874.70</b> ✓

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPañIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1159-01081-0 ✓	23/09/2019 ✓	ASEGURADORA ACERTA, S.A. DE C.V. ✓	\$13,103,962.41 ✓
1159-01082-9	23/09/2019	ASEGURADORA ACERTA, S.A. DE C.V.	\$4,367,987.47 ✓
1159-01156-5	01/04/2020	ASEGURADORA ACERTA, S.A. DE C.V.	\$4,367,987.47 ✓
* _____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

OBSERVACIONES

PREVIA REVISION NOCTURNA DE VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS LUMINARIOS Y HABIENDOSE ATENDIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE EL RECORRIDO, MEDIANTE ESTE ACTO, SE HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
DE ACUERDO A OFICIO DEL CONTRATISTA EN EL QUE RATIFICO QUE SUS LUMINARIOS LED NO REQUIEREN LA INSTALACION DE VARILLAS DE TIERRA FISICA Y QUE LAS INCLUYO EN EL COSTO DE SU PROPUESTA, Y AL NO INSTALARLAS NO INVALIDA LA GARANTIA POR 10 AÑOS PARA CUBRIR CUALQUIER DESPERFECTO QUE PUDIERA SURGIR DURANTE LA OPERACION NORMAL DE LOS LUMINARIOS. MOTIVO POR EL CUAL EN SUSTITUCION DE LAS VARI-LLAS DE TIERRA Y POR VARIACION EN LA RELACION DE MATERIALES DURANTE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS, SE SUMINISTRARON E INSTALARON LUMINARIOS LED, CONTACTORES Y BRAZOS DE MANERA ADICIONAL A LO CONTRATADO.
ADICIONAL A LA FIANZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA INGRESO AL ALMACEN DE LA DIRECCION DE CONTROL DE ACTIVOS 100 LUMINARIOS LED COMO STOCK REVOLVENTE PARA SUSTITUIR EN SU CASO LAS QUE PRESENTEN FALLA Y SEA NECESARIO REALIZAR LA RE-CLAMACION DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE DURANTE SU VICENCIA DE 10 AÑOS.

A DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

**ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES**

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

**ING. GREGORIO GARCIA GONZALEZ**

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

**INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

Contrato de Servicios Núm.: DGOP/FORTAMUN/OFF-001-2019

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

ING. GREGORIO GARCIA GONZALEZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE LA SUSTITUCION:

NOMBRE:

ING. EDUARDO GARCIA PARADA

FIRMA:

POR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS:

NOMBRE:

ING. FRANCISCO JAVIER BECERRA MARTINEZ

FIRMA:

POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES:

NOMBRE:

C. JOSE ALVARO RIVERA RANGEL

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

C.P. José Reyes Gutiérrez Román

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.