

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/CODE/OFF-004-2019
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 20 19
 SE REUNIERON EN : EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DEPORTIVO, FRACC. GALAXIAS DEL PARQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Programa Q0148 Gto Me Mueve para el ejercicio fiscal 2019 (fuente de financiamiento 1119151200 -100% impuesto sobre nómina 2019) - \$ 2,390,409.06 y Otras fuentes de financiamiento: Recursos de libre disposición 2019 - \$ 2,390,409.06

PROGRAMA DE INVERSION: 2019
 MONTO CONTRATADO: \$4,780,818.12 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$4,720,282.06

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	AMPLIACION	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	17 de junio de 2019		15 de octubre de 2019		17 de junio de 2019
FECHA TERMINO :	14 de octubre de 2019		9 de noviembre de 2019		9 de noviembre de 2019

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$4,780,818.12	\$2,390,409.06	\$2,390,409.06		

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$4,720,282.06	\$2,360,141.03	\$2,360,141.03		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN, S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: B42-36954-10-2 No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0598-2001 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: _____

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

PRELIMINARES	HERRERIA
Trazo y nivelacion	Suministro y colocacion de porterías de futbol de 2.20 x 5.00 m
Demoliciones	Suministro y colocacion de red para porteria
Excavacion	DRENAJE
BASES Y SUBBASES	Suministro e instalacion de tubería para conectarse a pozo de visita existente
Base de filtro	Registros hechos en obra de seccion 40x60x100
Relleno de calidad subbase	ENMALLADO
Relleno de calidad subrasante	Colocacion de malla perimetral a 3.60 mts de altura
Relleno de calidad base	Colocacion de malla perimetral a 5.40 mts de altura
Riego de impregnacion	Colocacion de puertas de acceso
Poreo con arena	ANDADORES
Colocacion de membranas	Construccion de losa de concreto estampado de 10 cm de espesor
CIMENTACION	Suministro y colocacion de piso de adocreto tipo Holandes de 10x20x8 cm
Muerdos de concreto para porterías, bancas y grádas	INSTALACION ELECTRICA
ACABADOS	Poste metalico de 10 m de altura
Suministro e instalacion de empastado sintetico marca sportgrass	Luminaria tipo reflector para areas deportivas de 100 w marca atp
Suministro y colocacion de banderolas	Punta poste para dos reflectores modelo SPK lumark marca COOPER LIGHTING

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>7</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	_____
OTROS	<u>PLANOS DEFINITIVOS</u>			CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	_____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

(Handwritten signatures and initials)

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/CODE/OFF-004-2019

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	17 de junio de 2019	30 de junio de 2019	\$ 377,482.48
2 NORMAL	1 de julio de 2019	14 de julio de 2019	\$ 280,176.41
3 ADICIONAL	15 de julio de 2019	31 de julio de 2019	\$ 339,748.21
4 NORMAL	15 de julio de 2019	31 de julio de 2019	\$ 172,363.95
5 NORMAL	1 de agosto de 2019	31 de agosto de 2019	\$ 600,871.72
6 NORMAL	1 de septiembre de 2019	30 de septiembre de 2019	\$ 2,172,873.57
7 FINIQUITO	1 de octubre de 2019	9 de noviembre de 2019	\$ 776,767.74
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 4,720,282.06

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2321922	31 de mayo de 2019	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	\$2,390,409.06
2321935	31 de mayo de 2019	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	\$478,081.81
2376779	14 de noviembre de 2019	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	\$472,028.21

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES
 Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN, S.A. DE C.V.
 QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
C.P. FRANCISCO JAVIER LUSAN MONZON

(Handwritten signatures and initials)

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. _____ DGOP/COFE/OFF-004-2019

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

REPRESENTANTE:

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN, S.A. DE C.V.

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:

NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. MARIO ADRIAN CENTENO VIDAL

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

C.P. José R. Gutiérrez Román

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Desarrollo Social
Maximo Gonzalez Hernandez

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

SIDEC.
Jorge A. Medina Pérez

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECAUDADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA OBLIGATORIEDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.