

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

CONTRATO No. **DGOP/SDES/FORTAMUN/OFF-006-2019**

EN LA LOCALIDAD DE: **CELAYA**  
SE REUNIERON EN: **EL SITIO DE LOS TRABAJOS**

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **13:00** HRS. DEL DIA **11** DE **DICIEMBRE** DEL **2019**

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: **PLAN DE MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA AL MERCADO MORELOS (REHABILITACION DE TECHUMBRE)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **Recursos con cargo al proyecto estratégico Q0328 denominado "Programa Modernización de los Centros de Abasto" con clave presupuestal 10.Q0328.03.01.01.1025 partida presupuestal 6120 denominada "Edificación no habitacional" -\$ 2,398,106.70; Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2019 - \$ 1,598,737.82**

BENEFICIARIOS: **280,347 personas**  
PROGRAMA DE INVERSION: **2019**  
MONTO CONTRATADO: **\$3,996,844.52** AMPLIACION: **\$500,000.00** REDUCCION:  IMPORTE TOTAL: **\$4,496,844.52**

FECHA DE INICIO: **CONTRATADA** 29 de julio de 2019 **CONVENIO I** **CONVENIO II** **REPROGRAMACIÓN** **REAL** 29 de julio de 2019  
FECHA TERMINO: **CONTRATADA** 25 de noviembre de 2019 **CONVENIO I** **CONVENIO II** **REPROGRAMACIÓN** **REAL** 25 de noviembre de 2019

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$4,496,844.52	\$1,798,737.82	\$2,698,106.70		

**MONTO EJERCIDO**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$4,360,434.24	\$1,744,173.71	\$2,616,260.53		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: **DESARROLLADORA EN CONSTRUCCIONES ACTUALES S.A. DE C.V.**  
No. REG. S.I.E.M.:  No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-2690-2014** No. REG. C.M.I.C.:   
DOMICILIO: **CTO. AGUA AZUL ORIENTE NUM. 188 OTE COL. PARQUE VERDE EN CELAYA, GTO. C.P. 38035**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	34,661.92 KG
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ARMADURAS EXISTENTES	34,661.92KG /
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CUBIERTA A BASE DE MULTYTECHO	1,747.28 M2 /
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA T-942	458.70 M2 /
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE GRAVEDAD	58.90 ML /
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR COD. 200UFOLEDL65MVN Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN	44 PZAS /

**D O C U M E N T O S   Q U E   S E   E N T R E G A N**

FINIQUITO DE OBRA  PRESUPUESTO DEFINITIVO  CONVENIO ADICIONAL   
 REPORTE FOTOGRAFICO  ESTIMACIONES GENERADAS  8  
 OTROS:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. DGOP/SDS/FORTAMUN/OFF-006-2019

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	29 de julio de 2019 AL 28 de agosto de 2019	\$ 665,285.04
2 NORMAL	29 de agosto de 2019 AL 2 de septiembre de 2019	\$ 406,253.55
3 ADICIONAL	3 de septiembre de 2019 AL 7 de septiembre de 2019	\$ 185,431.89
4 NORMAL	3 de septiembre de 2019 AL 7 de septiembre de 2019	\$ 65,674.70
5 NORMAL	8 de septiembre de 2019 AL 7 de octubre de 2019	\$ 1,245,750.52
6 NORMAL	8 de octubre de 2019 AL 25 de octubre de 2019	\$ 691,272.69
7 NORMAL	26 de octubre de 2019 AL 13 de noviembre de 2019	\$ 325,411.77
8 FINIQUITO	14 de noviembre de 2019 AL 25 de noviembre de 2019	\$ 775,354.08
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 4,360,434.24</b>

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
			\$1,199,053.36
BKY-0022-0025794	11 de julio de 2019	Berkley Internacional Fianzas México, S.A. de C.V.	\$399,684.45
BKY-0022-0025795	11 de julio de 2019	Berkley Internacional Fianzas México, S.A. de C.V.	\$449,684.45
BKY-0022-0025795	20 de septiembre de 2019	Berkley internacional Fianzas México, S.A. de C.V.	\$436,043.42
8134-03569-9	4 de diciembre de 2019	Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.	

OBSERVACIONES

Empty lines for observations.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.  
**ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES**  
 Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.  
**ING. RUBEN MARTIN SANTOYO SALAZAR**  
 QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:  
**DESARROLLADORA EN CONSTRUCCIONES ACTUALES S.A. DE C.V.**

Handwritten signatures and stamps on the left and right sides of the document.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/SDES/FORTAMUN/OFF-006-2019

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE: ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS I OPEZ HERRERA

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE URBANIZACIÓN:

NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCÍA

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE: DESARROLLADORA EN CONSTRUCCIONES ACTUALES S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: ING. RUBEN MARTIN SANTOYO SALAZAR

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE: ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE: Plt Union de Locatarios Mercado Morelos  
Enrique Martinez Godinez



FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: c.p. José Reyes Gutierrez Román

FIRMA:

POR: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SDES.

NOMBRE: JOSÉ LUIS REYES LARA

FIRMA:

POR: Desarrollo Social  
NOMBRE: Armando Castañeda Fontanel

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECAUDADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.