

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No DGOP/SDES/OFF-007-2019  
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20 20  
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES.

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: PLAN DE MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA AL MERCADO HIDALGO (REHABILITACION DE TECHUMBRE LATERALES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos con cargo al proyecto estratégico Q0328 denominado "Programa Modernización de los Centros de Abasto" con clave presupuestal 10.Q0328.03.01.01.1025 partida presupuestal 6120 denominada "Edificación no habitacional" - \$ 1,193,482.66 Y RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION - \$ 795,655.10

PROGRAMA DE INVERSION: 2019  
 MONTO CONTRATADO: \$1,989,137.76 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCIÓN: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$1,989,137.76

	<u>CONTRATADA</u>	<u>RECALENDARIZACION</u>	<u>AMPLIACION</u>	<u>CONVENIO II</u>	<u>REAL</u>
FECHA DE INICIO :	<u>5 de agosto de 2019</u>		<u>18 de noviembre de 2019</u>		<u>5 de agosto de 2019</u>
FECHA TERMINO :	<u>17 de noviembre de 2019</u>		<u>30 de enero de 2020</u>		<u>20 de diciembre de 2019</u>

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$1,989,137.76	\$795,655.10	\$1,193,482.66		

**MONTO EJERCIDO**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$1,933,788.61	\$773,515.44	\$1,160,273.17		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.  
 No REG S.I.E.M.: B52-28777-10-4 No REG PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0408-2011 No REG C.M.I.C.: \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO: \_\_\_\_\_

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :**

<b>PRELIMINARES</b>
DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA Y TRANSLUCIDA EXISTENTE EN TECHUMBRE 1,044.43 M2
<b>REPARACION Y PINTURA</b>
LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS LARGEROS, ARMADURAS COLUMNAS Y CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL PARA REVISAR ESTADO GENERAL
SUMINISTRO Y APLICACION DE SOLDADURA EN REPARACION CON ELECTRODO REVESTIDO
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA EXISTENTE 1 CAPA DE PRIMARIO ESTRUCTURAL SHERWIN WILLIAMS Y 2 CAPAS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX
<b>ESTRUCTURA METALICA</b>
FABRICACION Y MONTAJE DE CUERDAS SUPERIORES E INFERIORES EN ARMADURAS 1,670.61 KG
FABRICACION Y MONTAJE DE MONTANTES Y DIAGONALES EN ARMADURAS 114.13 KG
FABRICACION Y MONTAJE DE DIAGONALES EN ARMADURAS 154.90 KG
SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE DE CABLE DE ACERO DE 1/2" 20 M
<b>LAMINACION</b>
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA PINTRO TIPO R-101 823.44 M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACRILICA ACRYLIT TIPO 1-B1 261.85 M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA PINTRO TIPO R-101 25.09 M2
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA OCEAN ELEMENTAL MODELO IN4040BBN A 16W 148 PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 2 CIRCUITOS MARCA SQUARE D 2 PZAS

**D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N**

FINQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>4</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	_____
OTROS	_____	PLANOS DEFINITIVOS	_____	CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	_____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

*(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Pally' and 'H'. There are also some scribbles and marks.)*

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

CONTRATO No

DGOP/SDS/OFF-007-2019

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	5 de agosto de 2019	4 de septiembre de 2019	\$ 207,309.38
2 NORMAL	5 de septiembre de 2019	4 de octubre de 2019	\$ 549,801.28
3 NORMAL	5 de octubre de 2019	31 de octubre de 2019	\$ 1,032,636.16
4 FINIQUITO	1 de noviembre de 2019	20 de diciembre de 2019	\$ 143,951.79
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
<b>IMPORTE TOTAL</b>			<b>\$ 1,933,788.61</b>

**GARANTIAS**

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2035157-0000	19 de julio de 2019	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	\$198,913.78
2035156-0000	19 de julio de 2019	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	\$596,741.33
2113885-0000	27 de diciembre de 2019	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	\$193,378.86

**OBSERVACIONES**


LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C. **ARQ. JUAN GASPARD GARCIA ABOYTES** Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C. **SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.** QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA **C. ALEJANDRO ARROYO CARDENAS**

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature: Betty]*

*[Handwritten signature: A]*

*[Handwritten signature: C. A.]*

*[Handwritten signature: H]*

*[Handwritten signature: G. H.]*

*[Handwritten signature: O]*

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No DGOP/SDS/OFF-007-2019

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
NOMBRE

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA

POR LA EMPRESA:  
NOMBRE:  
REPRESENTANTE

Alfonso Arias Cisneros  
SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

FIRMA

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION  
NOMBRE

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:  
NOMBRE

ARQ. MARIO ADRIAN CENTENO VIDAL

FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
NOMBRE

CARLOS ALBERTO GONZALEZ ROD

FIRMA

POR:  
NOMBRE

ARTURO CARRERA MORALES

FIRMA:

POR  
NOMBRE

Miguel Antonio Baeza Gallegos

FIRMA

POR:  
NOMBRE

Mercado Hidalgo Planeacion Tecnica.  
Ana Lilia Teller Chauriz

FIRMA

POR  
NOMBRE

S. RICHINO DEL ESPINOS  
JOSE LUIS REYES LARA PROYECTO DE ATENCION A  
CLUBES DE ABASTO SOCIAL

FIRMA

POR  
NOMBRE

DE. D. P.  
Juan Lopez Hernandez

FIRMA

POR  
NOMBRE

DESARROLLO SOCIAL  
ARTURO MEDINA SANCHEZ

FIRMA

POR  
NOMBRE

Mercado Hidalgo Secretario de Finanzas  
Beatriz de Jesus Fragosa Rivera

FIRMA