

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No. **DOG/PSDES/OFF-007-2019**  
 EN LA LOCALIDAD DE **CELAYA** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS **10:00** HRS DEL DIA **16** DE **ENERO** DEL 20 **20**  
 SE REUNIERON EN **EL SITIO DE LOS TRABAJOS**

LOS C/C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRABA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: **PLAN DE MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA AL MERCADO HIDALGO (REHABILITACION DE TECHUMBRE LATERALES)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos con cargo al proyecto estratégico Q032B denominado "Programa Modernización de los Centros de Abasto" con clave presupuestal 10 Q032B.03 01 01.1025 partida presupuestal 6120 denominada "Edificación no habitacional" - \$ 1,153,482.66 Y RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION - \$ 795,655.10

PROGRAMA DE INVERSION: **2019**  
 MONTO CONTRATADO: **\$1,989,137.76** AMPLIACION: **\$0.00** REDUCCION: **\$0.00** IMPORTE TOTAL: **\$1,989,137.76**

FECHA DE INICIO: **CONTRATADA** 5 de agosto de 2019 **RECALENDARACION** 11 de noviembre de 2019 **CONVENIO B** 5 de agosto de 2019 **REAL** 20 de diciembre de 2019  
 FECHA TERMINO: **CONTRATADA** 17 de noviembre de 2019 **RECALENDARACION** 30 de enero de 2020 **CONVENIO B** 30 de enero de 2020 **REAL** 20 de diciembre de 2019

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$1,989,137.76	\$795,655.10	\$1,193,482.66		

**MONTO EJERCIDO**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$1,933,788.61	\$773,515.44	\$1,160,273.17		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: **SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.**  
 No. REG. S.I.E.M: **B52-28777-10-4** No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: **GTO-60P-PUC-068-2011** No. REG. C.M.I.C: \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO: \_\_\_\_\_

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

<b>PRELIMINARES</b>	DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA Y TRANSLUCIDA EXISTENTE EN TECHUMBRE 1,044.43 M2
<b>REPARACION Y PINTURA</b>	LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS LARGEROS, ARMADURAS, COLUMNAS Y CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL PARA REVISAR ESTADO GENERAL. SUMINISTRO Y APLICACION DE SOLDADURA EN REPARACION CON ELECTRODO REVESTIDO SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, 1 CAPA DE PRIMARIO ESTRUCTURAL SHERWAN WILLIAMS Y 2 CAPAS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX
<b>ESTRUCTURA METALICA</b>	FABRICACION Y MONTAJE DE CUERDAS SUPERIORES E INFERIORES EN ARMADURAS 1,670.61 KG FABRICACION Y MONTAJE DE MONTANTE Y DIAGONALES EN ARMADURAS 114.13 KG FABRICACION Y MONTAJE DE DIAGONALES EN ARMADURAS 154.90 KG SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE DE CABLE DE ACERO DE 12" 20 M
<b>LAMINACION</b>	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA PINTURA TIPO R-101 825.44 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACRILICA ACRYLIT DFD 1 61 291.85 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA PINTURA TIPO R-101 25.09 M2
<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA OCEAN ELEMENTAL MODELO 184049501A 10W 148 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 2 CIRCUITOS MARCA SQUARE D 2 PZAS

**D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N**

PROYECTO DE OBRA  PRESUPUESTO DEFINITIVO  CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO \_\_\_\_\_  
 REPORTE FOTOGRAFICO  ESTIMACIONES GENERADAS  CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO \_\_\_\_\_  
 OTROS  PLANOS DEFINITIVOS \_\_\_\_\_ CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO \_\_\_\_\_

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS QUE SURTAN EN LAS OBRAS CIVILES Y DE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

*[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Pallas' and 'H'. There are also some scribbles and marks.]*

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, OTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/SDES/OFF-007-2010

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	5 de agosto de 2010	4 de septiembre de 2010	\$ 207,309.38
2 NORMAL	5 de septiembre de 2010	4 de octubre de 2010	\$ 549,801.28
3 NORMAL	5 de octubre de 2010	31 de octubre de 2010	\$ 1,032,829.16
4 FINQUITO	1 de noviembre de 2010	31 de diciembre de 2010	\$ 143,961.79
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 1,933,780.61

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2035157-0000	19 de julio de 2010	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	\$188,013.78
2035158-0000	18 de julio de 2010	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	\$596,741.33
2113805-0000	27 de diciembre de 2010	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	\$103,378.80

OBSERVACIONES


LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.  
ARG. JUAN GASPAS GARCIA ABOYTES  
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.  
SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.  
EN LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA  
C. ALEJANDRO ARROYO CARDENAS












*[Handwritten signatures and initials]*

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION: TOTAL

CONTRATO No: DGOP/SDEG/OFF-007-2019

CONCURRENDORE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. NOMBRE:	<u>ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES</u>	FIRMA	
POR LA EMPRESA NOMBRE: REPRESENTANTE	<u>Salentina Araya Cordero</u> <u>SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</u>	FIRMA	
POR LA COORDINACION DE EDIFICACION NOMBRE:	<u>ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ</u>	FIRMA	
POR LA SUPERVISION DE OBRA NOMBRE:	<u>ARQ. MARIO ADRIAN CENTENO VIDAL</u>	FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL NOMBRE:	<u>CARLOS ALBERTO GONZALEZ PUE</u>	FIRMA	
POR NOMBRE:	<u>ARTURO CARRERA MENDOZA</u>	FIRMA	
POR NOMBRE:	<u>Miguel Antonio Baeza Gallegos</u>	FIRMA	
POR NOMBRE:	<u>Marceyldalga Planacion Tecnica</u> <u>Analilia Teller Chacuz</u>	FIRMA	
POR NOMBRE:	<u>SUPLENTE DEL USUARIO</u> <u>JOSE LUIS RUIZ LUNA</u> <u>SECRETARÍA DE ADMINISTRACION</u> <u>CENTRO DE ABASTECIMIENTO</u>	FIRMA	
POR NOMBRE:	<u>DE. DP</u> <u>Juan Lopez Herrera</u>	FIRMA	
POR NOMBRE:	<u>DESARROLLO SOCIAL</u> <u>ARTURO MEDINA SANCHEZ</u>	FIRMA	
POR NOMBRE:	<u>Marceyldalga Secretaria de Finanzas</u> <u>Beatriz de Jesus Fragosa Buita</u>	FIRMA	