

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOPI/FAISM-012-2019  
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 20 19.  
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE PUERTA DEL MONTE (ELGUERA), SAN JOSE DE GUANAJUATO, EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) Y ESTRADA, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2019

BENEFICIARIOS: 34 FAMILIAS  
 PROGRAMA DE INVERSION: 2019  
 MONTO CONTRATADO: \$2,755,602.55 AMPLIACION: \_\_\_\_\_ REDUCCION: \_\_\_\_\_ IMPORTE TOTAL: \$2,755,602.55

FECHA DE INICIO: 1 de julio de 2019 CONVENIO I: 14 de octubre de 2019 CONVENIO II: \_\_\_\_\_ REPROGRAMACION: \_\_\_\_\_ REAL: 1 de julio de 2019  
 FECHA TERMINO: 13 de octubre de 2019 CONVENIO I: 2 de noviembre de 2019 CONVENIO II: \_\_\_\_\_ REPROGRAMACION: \_\_\_\_\_ REAL: 2 de noviembre de 2019

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$2,755,602.55	\$2,755,602.55			

**MONTO EJERCIDO**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$2,741,664.25	\$2,741,664.25			

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS PARA CONCRETO TORRES, S.A. DE C.V.  
 No. REG. S.I.E.M.: \_\_\_\_\_ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1629-2012 No. REG. C.M.I.C.: \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 901 OTE., ZONA CENTRO EN CELAYA, GTO, C.P. 38070

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

- 7.00 CUARTOS EN EL BECERRO
- 10.00 CUARTOS EN SAN JOSÉ DE GUANAJUATO
- 8.00 CUARTOS EN ESTRADA
- 9.00 CUARTOS EN PUERTA DEL MONTE (ELGUERA)

**QUE CONSISTEN EN:**

- TRAZO Y NIVELACIÓN, DESPALME, EXCAVACION CARGA MANUAL Y ACARREO, COMPACTACIÓN, RELLENO, MEMBRANA DE POLIURETANO
- LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
- MURO DE TABICÓN 10X14X20CM DE 14 CM DE ESPESOR
- CASTILLO DE 15X15CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'c=200KG/CM2, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20CM H.O. R.N.
- LOSA MACIZA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE 10CMS DE ESPESOR H.O. F'c= 200 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y BASTONES DE VARILLA
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMÉRICO CON 3 AÑOS DE GARANTÍA
- APLANADOS DE MUROS Y EMBOQUILLADO EN VANOS Y ARISTAS
- PINTURA VINILICA COLOR BLANCO EN PLAFÓN, MUROS INTERNOS Y EXTERNOS
- SALIDA DE LUMINARIAS, CONTACTO Y APAGADORES, FOCO AHORRADOR
- PUERTA Y VENTANA
- LIMPIEZA PARA SU RECEPCION Y OCUPACION
- PLACA INFORMATIVA
- LETRERO INFORMATIVO

**OPERADO**  
 \_\_\_\_\_, 2019  
**FAISM**

**D O C U M E N T O S   Q U E   S E   E N T R E G A N**

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO ADICIONAL	<u>X</u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>5</u>		

OTROS \_\_\_\_\_

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOP/FAISM-012-2019

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	1 de julio de 2019 AL 19 de julio de 2019	\$ 250,831.95
2 NORMAL	20 de julio de 2019 AL 19 de agosto de 2019	\$ 1,179,328.45
3 NORMAL	20 de agosto de 2019 AL 19 de septiembre de 2019	\$ 910,354.14
4 NORMAL	20 de septiembre de 2019 AL 13 de octubre de 2019	\$ 133,002.36
5 ADICIONAL FINIQUITO	14 de octubre de 2019 AL 2 de noviembre de 2019	\$ 268,147.35
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 2,741,664.25</b>

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
BKY-0022-0023850	11 de junio de 2019	Berkley Internacional Fianzas México, S.A. de C.V.	\$1,377,001.28
BKY-0022-0023851	11 de junio de 2019	Berkley Internacional Fianzas México, S.A. de C.V.	\$275,500.25
BKY-0022-0034635	4 de diciembre de 2010	Berkley Internacional Fianzas México, S.A. de C.V.	\$274,100.42

OBSERVACIONES

<p>OPERADO</p> <p>2019</p> <p>FAISM</p>
---

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C. ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C. RAFAEL TORRES FRANCO

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS PARA CONCRETO TORRES, S.A. DE C.V.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No DGOPI/FAISM-012-2019

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

NOMBRE: ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA

POR LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA

POR LA COORDINACION DE URBANIZACION:

NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCIA

FIRMA

OR LA EMPRESA

NOMBRE: IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS PARA CONCRETO TORRES, S.A. DE C.V.

FIRMA

POR LA SUPERVISION DE OBRA

NOMBRE: ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ

FIRMA

POR LOS BENEFICIARIOS

NOMBRE: Desarrollo Social  
Cliente patino terran

FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: ABD. CARLOS SANDEN ZAVALA

FIRMA

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

**OPERADO**  
-- 1 -- 2019  
**FAISM**

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECAUDADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE PROTECCIÓN DE CONFIDENCIALIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD