

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No DGOPI/FORTAMUN-024-2019
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 20 20
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REDES DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE PRESA NEUTLA TRAMO: PRESA DE LOS SANTOS-AV. IRRIGACION Y MALLA CICLONICA. PRIMERA ETAPA. COL. ALFREDO V. BONFIL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Remanentes de recursos de libre disposición de años anteriores

PROGRAMA DE INVERSION: 2019
 MONTO CONTRATADO: \$5,954,787.20 AMPLIACION: \$450,000.00 REDUCCION: IMPORTE TOTAL: \$6,404,787.20

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	05 DE AGOSTO DE 2019		3 de diciembre de 2019	2 de febrero de 2020	5 de agosto de 2019
FECHA TERMINO :	02 DE DICIEMBRE DE 2019		1 de febrero de 2020	31 de marzo de 2020	31 de marzo de 2020

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$5,954,787.20	\$6,404,787.20			
MONTO EJERCIDO					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$6,404,787.20	\$6,404,787.20			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA ARQ. JOSÉ ADRIÁN HERRERA FRANCO
 No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3892-2017 No. REG. C.M.I.C.:
 DOMICILIO: LEONA VICARIO NUM. 277-A ZONA CENTRO EN ACAMBARO, GTO.

La construcción de la calle Presa Neutla permitirá la comunicación peatonal entre Av. Irrigación y Presa de los Santos, además de formar un par vial con la calle Presa Falcón, que favorecerá la circulación vehicular en la zona, al permitir la comunicación vial entre la Av. Irrigación y la Av. García Cubas o Presa de los Santos, conectando hasta la Av. México Japón.
 Esta calle tendrá un ancho de arroyo vehicular de 7.00 m. con una longitud de 396.93 m de los cuales 189.69 m cruzan por el terreno de lo que fue la Secundaria Francisco Villa, requiriendo demoliciones parciales de construcciones que interfieren con el trazo.

Metas Por Acción:

- Trazo y nivelación
- Terracerías: base hidráulica y base granular
- Pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor $M_{f'c}=42$ kg/cm²
- Carpeta de concreto asfáltico de 7 cm de espesor
- Guarnición trapezoidal de $f'c=200$ kg/cm²
- Banqueta de concreto $f'c=150$ kg/cm² y 10 cm de espesor, con ancho mínimo de 1.40 m y un máximo de 7.00 m
- Banqueta de adocreto de 7 x 20 x 20 cm
- Red de drenaje de pvc sanitario 10" Ø
- Red de agua potable de pvc hidráulico de 3" Ø
- Alumbrado público (16 luminarias de 55 watts led sobre postes metálicos de 7.0 m, transformador de 5 kva,
- Demolición de construcciones existentes
- Cercado con malla ciclónica

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 8

OTROS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOPI/FORTAMUN-024-2019

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	5 de agosto de 2019	AL 4 de septiembre de 2019	\$ 562,504.93
2 NORMAL	5 de septiembre de 2019	AL 4 de octubre de 2019	\$ 578,884.39
3 NORMAL	5 de octubre de 2019	AL 29 de octubre de 2019	\$ 693,601.47
4 NORMAL	30 de octubre de 2019	AL 10 de noviembre de 2019	\$ 352,044.54
5 NORMAL	11 de noviembre de 2019	AL 24 de noviembre de 2019	\$ 770,409.38
6 NORMAL	25 de noviembre de 2019	AL 24 de diciembre de 2019	\$ 804,883.14
7 NORMAL	25 de diciembre de 2019	AL 21 de enero de 2020	\$ 1,597,235.81
8 ADICIONAL FINIQUITO	14 de enero de 2020	AL 31 de marzo de 2020	\$ 1,045,223.54
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 6,404,787.20

GARANTIAS

Nº. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANÍA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
19A29253	23 de julio de 2019	DORAMA	\$1,786,436.16
19A29273	23 de julio de 2019	DORAMA	\$595,478.72
4191-00312-3	22 de mayo de 2020	ASERTA	\$640,478.75
19A29273	2 de diciembre de 2019	DORAMA	\$595,478.72
19A29273	31 de enero de 2020	DORAMA	\$595,478.72
19A29273	3 de abril de 2020	DORAMA	\$640,478.72

OBSERVACIONES

[Handwritten signatures and notes in the Observaciones section]

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ARQ. JOSÉ ADRIÁN HERRERA FRANCO

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ARQ. JOSÉ ADRIÁN HERRERA FRANCO

[Large handwritten signature and initials on the right side of the page]

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOP/FORTAMUN-024-2019

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO :
NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

ARQ. JOSE ADRIAN HERRERA FRANCO

REPRESENTANTE:

ARQ. JOSÉ ADRIÁN HERRERA FRANCO

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. CECILIA FLORES GUTIERREZ

FIRMA:

POR LA COORDINACION:

NOMBRE:

ARQ. MIGUEL GERMARDO FLORES SEGURA

FIRMA:

POR LA DIRECCION TECNICA:

NOMBRE:

ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

Rafael Rodriguez Corona

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

JUMAPA
Ing. J Eleazar Aguilar Aguilar

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Presidenta de Colonia
Celia Mendoza Ochoa

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Desarrollo Social
Maria Aide Patino Arollano

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Dirección General de Tránsito y policía vial,
José Ascención Hernández Flores

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

D. Sc
Felipe de Jesús Castillo Rodríguez

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA: