

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM-025-2019
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 20 19
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS: FELIPE ANGELES, LOS LAGOS, MONTEBLANCO, EJIDAL, PROGRESO SOLIDARIDAD 1RA. SECCION Y DEL BOSQUE 1RA, 2DA Y 3RA SECCION, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2019
 BENEFICIARIOS: 25 familias
 PROGRAMA DE INVERSION: 2019
 MONTO CONTRATADO: \$2,045,652.54 AMPLIACION: _____ REDUCCION: _____ IMPORTE TOTAL: \$2,045,652.54

FECHA DE INICIO: CONTRATADA 15 de julio de 2019 / CONVENIO I 12 de noviembre de 2019 / CONVENIO II _____ / REPROGRAMACION _____ / REAL 15 de julio de 2019
 HA TERMINO: CONTRATADA 11 de noviembre de 2019 / CONVENIO I 1 de diciembre de 2019 / CONVENIO II _____ / REPROGRAMACION _____ / REAL 1 de diciembre de 2019

MONTO APROBADO (CONTRATO)

| AÑO FISCAL | TOTAL | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | OTROS |
|------------|----------------|----------------|---------|---------|-------|
| 2019 | \$2,045,652.54 | \$2,045,652.54 | | | |

MONTO EJERCIDO


| AÑO FISCAL | TOTAL | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | OTROS |
|------------|----------------|----------------|---------|---------|-------|
| 2019 | \$1,986,577.65 | \$1,986,577.65 | | | |

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: MCH SERVICES S. DE R.L. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-2804-2014 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: HERMENEGILDO BUSTOS NUM. 110 ZONA CENTRO EN CELAYA, GTO. C.P. 38000

DESCRIPCION DEL PROYECTO

- 8.00 CUARTOS EN COLONIA MONTEBLANCO
- 3.00 CUARTOS EN COLONIA FELIPE ANGELES
- 3.00 CUARTOS EN COLONIA LAGOS
- 2.00 CUARTOS EN COLONIA EJIDAL
- 3.00 CUARTOS EN COLONIA PROGRESO SOLIDARIDAD 1RA SECCION
- 6.00 CUARTOS EN COLONIA DEL BOSQUE: 1ERA, 2DA Y 3ERA SECCION



QUE CONSISTEN EN:

- TRAZO Y NIVELACION, DESPALME, EXCAVACION CARGA MANUAL Y ACARREO, COMPACTACION, RELLENO, MEMBRANA DE POLIURETANO
- LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE 10CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
- MURO DE TABICÓN 10X14X28CM DE 14 CM DE ESPESOR
- CASTILLO DE 15X15CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'C=200KG/CM2, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20CM H.O. R.N.
- LOSA MACIZA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE 10CMS DE ESPESOR H.O. F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y BASTONES DE VARILLA
- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO CON 3 AÑOS DE GARANTIA
- APLANADOS DE MUROS Y EMBOQUILLADO EN VANOS Y ARISTAS
- PINTURA VINILICA COLOR BLANCO EN PLAFÓN, MUROS INTERNOS Y EXTERNOS
- SALIDA DE LUMINARIAS, CONTACTO Y APAGADORES, FOCO AHORRADOR
- PUERTA Y VENTANA
- LIMPIEZA PARA SU RECEPCION Y OCUPACION
- PLACA INFORMATIVA
- LETRERO INFORMATIVO

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

| | | | | | |
|---------------------|----------|------------------------|----------|--------------------|----------|
| FINIQUITO DE OBRA | <u>X</u> | PRESUPUESTO DEFINITIVO | <u>X</u> | CONVENIO ADICIONAL | <u>X</u> |
| REPORTE FOTOGRAFICO | <u>X</u> | ESTIMACIONES GENERADAS | <u>8</u> | | |
| OTROS _____ | | | | | |

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

(Handwritten signatures and initials)

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-025-2019

RELACION DE ESTIMACIONES

| ESTIMACIÓN No. | PERIODO | IMPORTE |
|----------------------|--|------------------------|
| 1 NORMAL ✓ | 15 de julio de 2019 AL 27 de julio de 2019 | \$ 214,689.04 |
| 2 NORMAL ✓ | 28 de julio de 2019 AL 15 de agosto de 2019 | \$ 348,752.13 |
| 3 NORMAL ✓ | 16 de agosto de 2019 AL 31 de agosto de 2019 | \$ 189,149.11 |
| 4 NORMAL ✓ | 1 de septiembre de 2019 AL 15 de septiembre de 2019 | \$ 312,403.96 |
| 5 NORMAL ✓ | 16 de septiembre de 2019 AL 30 de septiembre de 2019 | \$ 817,063.80 |
| 6 NORMAL ✓ | 1 de octubre de 2019 AL 15 de octubre de 2019 | \$ 221,596.19 |
| 7 NORMAL ✓ | 16 de octubre de 2019 AL 31 de octubre de 2019 | \$ 233,973.33 |
| 8 FINIQUITO ✓ | 1 de noviembre de 2019 AL 1 de diciembre de 2019 | \$ 148,950.09 |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| IMPORTE TOTAL | | \$ 1,986,577.65 |

OPERADO
... 2019
FAISM

GARANTIAS

| No. DE FIANZA | DE FECHA | COMPANIA AFIANZADORA | VALOR DE LA FIANZA |
|---------------|-------------------------|---|--------------------|
| 2330518 ✓ | 27 de junio de 2019 | Sofimex, Institución de garantías, S.A. ✓ | \$1,022,826.27 |
| 2330522 ✓ | 27 de junio de 2019 | Sofimex, Institución de garantías, S.A. ✓ | \$204,565.25 |
| 2389985 ✓ | 19 de diciembre de 2019 | Sofimex, Institución de garantías, S.A. ✓ | \$198,657.76 |

OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
C. JUAN PABLO MARTINEZ TREJO
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
MCH SERVICES S. DE R.L. DE C.V.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature] *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]*

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. DGOPI/FAISM-025-2019

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

NOMBRE: ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA: 

POR LA DIRECCIÓN TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA: 

POR LA COORDINACION DE URBANIZACIÓN:

NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCÍA

FIRMA: 

POR LA EMPRESA:

NOMBRE: MCH SERVICES S. DE R.L. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. JUAN PABLO MARTINEZ TREJO

Juan Pablo Martinez Trejo

FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE: ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ

FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE: Desarrollo Social.
Claudia L. Rivera Garcia

FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: ISRAEL RODRIGUEZ MALDONADO

FIRMA: 

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

