

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION TOTAL ACTA DE ENTREGA CONTRATO No DGOP/FAISM-030-2019
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019

SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C/C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO SILVA ACEVES (PROGRAMA DE EDUCACION) LOCALIDAD EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2019

PROGRAMA DE INVERSION: 2019
 MONTO CONTRATADO: \$185,835.14 AMPLIACION: \$17,199.45 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$203,034.59

FECHA DE INICIO: 29 DE JULIO DE 2019 REAL: 29 DE JULIO DE 2019
 FECHA TERMINO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$ 203,034.59	\$ 203,034.59		\$0.00	

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$ 203,034.59	\$ 203,034.59		\$0.00	

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ING. ARQ. GUSTAVO HERNANDEZ RODRIGUEZ
 No. REG. S.I.E.M. No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS GTO-SOP/PUC-0215-2009 No. REG. C.M.I.C.
 DOMICILIO: CIRCUITO DEL OLMO NUM. 107 COL. ARBOLEDAS DEL CAMPESTRE EN CELAYA, GTO. C.P. 38080

METAS

- PRELIMINARES: 42.66 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, 35.55 ML DE DEMOLICIÓN DE CADENA, 67.10 M2 DE DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE, 20.00 ML DE DEMOLICIÓN DE CASTILLO DE 15X20 CMS., 35.55 DEMOLICION DE CONTRATRABE 15X25 CMS., 9.00 ML DE DEMOLICIÓN DE DADO DE 25X25 CMS., DEMOLICIÓN DE 10 ZAPATAS DE 1.00X1.00 MTS.
- CIMENTACIÓN: 26.99 M3 DE EXCAVACIÓN, 24.40 M3 DE RELLENO, 27.40 M2 DE PLANTILLA DE 5 CMS., 12 ZAPATAS DE 1.20X1.20 MTS.
- ALBAÑILERÍA: 67.70 M2 DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO APARENTE A UNA CARA, LETRERO INFORMATIVO, 2.34 ML DE CASTILLO DE 15X20 CMS., 1.04 ML DE COLUMNA DE CONCRETO DE 25X25 CMS., 37.70 ML DE CADENA DE REMATE DE 15X20 CMS., 1 CONTRAFUERTE
- LIMPIEZA: 92.62 M2 DE LIMPIEZA DE LA OBRA.

CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:

- CIMENTACIÓN: 41.61 M3 DE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 35.55 ML DE CADENA DE DESPLANTE DE 18X25 CMS.
- ALBAÑILERÍA: 24.60 ML DE CASTILLO 18X20 CMS., 35.55 ML DE CADENA DE REMANTE 18X20 CMS., 18 POSTES GALVANIZADOS PARA CONCERTINA, 35.55 ML DE CADENA INTERMEDIA DE 18X15 CMS., 9.10 M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACABADO A DOS CARAS., 1.04 ML DE CASTILLO DE 15X20 CMS., 10.90 M2 DE PINTURA VINILICA, 6.15 ML DE CASTILLO PARA ADOSAMIENTO DE 10X15 CMS., 1.80 ML DE CADENA DE REMATE., ARREGLO DE PORTON, PINTURA DE ESMALTE EN PORTON.



D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL X
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 2

OTROS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

ACTA DE ENTREGA

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-030-2019


RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1	DEL 29 DE JULIO DE 2019 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019	\$ 117,129.80
2	DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 85,904.79
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 203,034.59

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2334701	11 DE JULIO DE 2019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. DE C.V.	\$ 55,750.54
2334724	11 DE JULIO DE 2019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. DE C.V.	\$ 18,583.51
2365261	15 DE OCTUBRE DE 2019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. DE C.V.	\$ 20,303.46

OBSERVACIONES

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES
 Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
ING. ARQ. GUSTAVO HERNANDEZ RODRIGUEZ
 QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
ING. ARQ. GUSTAVO HERNANDEZ RODRIGUEZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-030-2019

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA

NOMBRE:
REPRESENTANTE:

ING. ARQ. GUSTAVO HERNANDEZ RODRIGUEZ
ING. ARQ. GUSTAVO HERNANDEZ RODRIGUEZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA
NOMBRE:

ARQ. GUSTAVO GONZALEZ RODRIGUEZ

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:

NOMBRE:

ARQ. VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA DIRECCION TECNICA:

NOMBRE:

ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

BRENDA ESTER EJOUANIS VARGAS

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

Alejandro Ramirez Lopez

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Manuel Campos Campos

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

