

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOPI/FAISM-048-2019
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 17 DE ENERO DEL 20 20

SE REUNIERON EN : EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO RAMIREZ LOPEZ. (PROGRAMA DE EDUCACIÓN).
COL. GUANAJUATO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2019

PROGRAMA DE INVERSION:

2019

MONTO CONTRATADO: \$454,767.93 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$454,767.93

FECHA DE INICIO : 05 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATADA RECALENDARIZACION CONVENIO I CONVENIO II REAL 05 DE AGOSTO DE 2019
 FECHA TERMINO : 31 DE DICIEMBRE DE 2019 23 DE DICIEMBRE DE 2019

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$ 454,767.93	\$ 454,767.93		\$0.00	

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$ 440,107.19	\$ 440,107.19		\$0.00	

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ARQUITECTURA Y REPRESENTACION DIGITAL, S.C.
 No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-4271-2018 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: PRIVADA DE JESUS ORTIZ NUM. 106 ZONA CENTRO EN CELAYA, GTO. C.P. 38040

METAS

- PRELIMINARES: (PODA DE MALEZA 65.66 M2, TRAZPO Y NIVELACIÓN, 175.59 M2, CORTE CON DISCO DE CONCRETO 27.00 M, DEMOLICIÓN MANUAL DE PISO DE CONCRETO 9.41 M2, DEMOLICION MANUAL DE MURO DE TABIQUE 7.28 M2, RANURADO DE MURO DE TABIQUE 35.00 M, DESMONTAJE DE PUERTA DE HERRERÍA 5.79 M2, DESMONTAJE DE TECHUMBRE 25.65 M2, DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA 77.37 M).
- CIMENTACIÓN: (EXCAVACIÓN MANUAL 78.06 M3, ACARREOS EN CARRETILLA 74.51 M3, CARGA Y ACARREO 56.02 M3, RELLENO DE MATERIAL INERTE 46.87 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 21.60 M3 PLANTILLA DE CONCRETO 35.04 M2, ZAPATA AISLADA 1.00X1.00 M 30' PIEZAS, DADO 30X30 CMS 21.00 M,
- ESTRUCTURA Y BANQUETA: (CADENA DE DESPLANTE 30X20CMS 95.48 M, TRABE DE 35X20 CMS 4.70 M, TRABE DE 25X20 CMS 2.33 M, CADENA DE CERRAMIENTO 15X20 CMS 107.77 M, CASTILLO 15X20 6.90M, CASTILLO 20X25 82.00 M, MURO DE TABICÓN 138.85 M2, BANQUETRA DE 10 CM DE ESPESOR 60 M2, PISO DE 10 CMS 10.89 M2, PINTURA DE ESMALTE 31.99 M2).
- HERRERIA Y MALLA CICLÓNICA: (REINSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA 5.79 M2, REINSTALACIÓN DE TECHUMBRE 25.65 M2.)
- LIMPIEZA Y LETRERO INFORMATIVO: (LIMPIEZA GENERAL DURANTE AL OBRA 232.74 M2, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 234.74 M2)
- FUERA DE CATALOGO: (APLANADO EN MURO 64.32 M2, APLANADO EN BOQUILLAS 12:00 M, PINTURA ACRILICA EN MURO 67.32 M2, CONCERTINA 212.19 M).

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL _____
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 5

OTROS _____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]


SECRETARIA DE EDUCACIÓN
GUANAJUATO
JARDIN DE NIÑOS
IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
11DJN02808
CELAYA, GTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-048-2019

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	5 de agosto de 2019 AL 30 de agosto de 2019 ✓	\$ 112,721.04 ✓
2 NORMAL	31 de agosto de 2019 AL 30 de septiembre de 2019 ✓	\$ 150,727.19 ✓
3 NORMAL	1 de octubre de 2019 AL 30 de octubre de 2019 ✓	\$ 99,401.22 ✓
4 NORMAL	31 de octubre de 2019 AL 30 de noviembre de 2019 ✓	\$ 5,851.04 ✓
5 FINIQUITO	1 de diciembre de 2019 AL 23 de diciembre de 2019 ✓	\$ 71,406.70 ✓
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 440,107.19

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
8134-03174-7 ✓	31 de julio de 2019 ✓	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$ 136,430.38
8134-03175-8 ✓	31 de julio de 2019 ✓	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$ 45,476.79
1285-06185-4 ✓	26 de diciembre de 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$ 44,010.72

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES
 Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
ARQUITECTURA Y REPRESENTACION DIGITAL, S.C.
 QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
C. NESTOR ANDRES CASTRO RAMOS

[Handwritten signatures]



**SECRETARIA DE EDUCACION
 GUANAJUATO
 JARDIN DE NIÑOS
 IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
 11DJN0280M
 CELAYA GTO.**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. _____ DGOP/FAISM-048-2019

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA: _____

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: ARQUITECTURA Y REPRESENTACION DIGITAL. S.C.
REPRESENTANTE: C. NESTOR ANDRES CASTRO RAMOS

FIRMA: _____

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. GUSTAVO GONZALEZ RODRIGUEZ

FIRMA: _____

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:
NOMBRE: ARQ. VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA: _____

POR LA DIRECCION TECNICA:
NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA: _____

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: Mra. Socorro López Prosas

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GUANAJUATO
JARDÍN DE NIÑOS

FIRMA: _____

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: Alejandro Ramirez Cipriotes

IGNACIO RAMÍREZ LÓPEZ
FIRMA: _____
IDJUN0288M
CELAYA, GTO.

POR:
NOMBRE: DESARROLLO SOCIAL / DIR. EDUCACIÓN.
OSCAR MORALES UJETA

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____



Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'Ignacio Ramirez Lopez'.