

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION TOTAL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
 CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-071-2019
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 / HRS. DEL DIA 22 DE ENERO DEL 20 20
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES SOBRE CAMELONES EN CALLE MONTE EVEREST

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2019 Y RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2019

PROGRAMA DE INVERSION: 2019

MONTO CONTRATADO: \$4,899,802.44 / AMPLIACION: \$447,975.30 / REDUCCION: \$0.00 / IMPORTE TOTAL: \$5,347,777.74

FECHA DE INICIO: 21 DE OCTUBRE DE 2019 / RECALENDARIZACION: AMPLIACION / CONVENIO II: REAL / REAL: 21 DE OCTUBRE DE 2019
 FECHA TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2019 / REAL: 29 DE DICIEMBRE DE 2019

MONTO APROBADO (CONTRATO)					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$5,347,777.74	\$5,347,777.74			
MONTO EJERCIDO					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$5,314,377.47	\$5,314,377.47			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: GRUPO CELARK, S.C.
 No. REG. S.I.E.M.: B42-47096-10-9 No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0553-2012 No. REG. C.M.I.C.:
 DOMICILIO: CEDRO NUM. 113-B, COL. PASEOS DEL CAMPESTRE, CELAYA, GTO. C.P. 38088

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

PRELIMINARES	Recubrimiento para canchas
Trazo y nivelacion	Trazo y pintado de líneas para cancha
Demoliciones	Bolardos
TERRACERÍAS	MAMPOSTERÍA
Excavaciones	Demolición
Compactación	Muros de mampostería
Capa estabilizadora	MOBILIARIO Y EQUIPO
Relleno de calidad subrasante	5 módulos de ejercitadores
Relleno de calidad base	4 módulos de juegos
Riego de impregnacion	24 pzas de barandal
Poreo con arena	Malla ciclónica
ALBAÑILERÍAS	2 puertas de ciclónica
Firme de concreto estampado	TABLERO DE BASKETBALL
Firme de acabado rayado fino	2 TABLEROS CON POSTE
Guardalosa de concreto	JARDINERÍA
Guarnición de concreto	Árbol Palo Blanco
Pintura tráfico	

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	<u>X</u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>4</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	
OTROS	<u>PLANOS DEFINITIVOS</u>			CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	<u>X</u>

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

Maria Margarita Perez Delgado

P

B

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-071-2019

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :

NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

GUSTAVO CERESNA UNIDOUADO

REPRESENTANTE:

GRUPO CELARK, S.C.

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:

NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. ANDREA ROJAS ZAMORA

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

Alejandro Ramirez Cipriotes

FIRMA:

POR:

Desarrollo Social

NOMBRE:

ABRAHAM GONZALEZ MARRINER

FIRMA:

POR:

Parques y Jardines
Carlos Luna Bordonave

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

Presidenta de colonos cortagos
Mama Margarita Perez Delgado

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE CIERRE FINANCIERO DE OBRA

Contrato Núm.

DGOP/FORTAMUN-071-2019 /

En la ciudad de Celaya, Guanajuato siendo las 12:00 hrs. del día 14 de enero de 2020, se levanta la presente Acta de Cierre Financiero de obra pública en la Dirección General de Obras Públicas ubicada en Av. Lázaro Cárdenas Núm.- 704 de la Colonia Villas del Romeral de esta Ciudad.

Los C.C. Representantes de la Dirección General Obras Públicas, que Intervienen en la presente acta, hacen constar sobre el estado físico - financiero en que se encuentra la obra pública denominada:

Obra:

CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES SOBRE CAMELONES EN CALLE MONTE EVEREST /

Datos generales del contratista

Contratista:

GRUPO CELARK, S.C. /

Reg. P.U.C.:

GTO-SOP/PUC-0553-2012 /

Financiamiento

Origen del recurso:	Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2019 Y RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2019			Ejercicio fiscal:	2019 /
Monto contrato orig.	Convenios modificatorios				Total
\$ / 4,899,802.44	AMPLIACION	\$ / 447,975.30	REDUCCION	-	5,347,777.74 /
Fecha/inicio :	21 DE OCTUBRE DE 2019 /		Fecha/término:	29 DE DICIEMBRE DE 2019 /	

Estado Financiero de Obra Pública:

Importe contratado:	5,347,777.74 /	Importe ejercido:	5,314,377.47 /	Saldo no ejercido:	33,400.27 /	% Av. Fin.	99.38% /
Anticipo %	50.00%	Importe Anticipo:	2,449,901.22 /	Importe amortizado:	2,449,901.22 /	% Av. Fis.	100.00% /
Núm. de estimaciones:	4						

Relación de estimaciones:

Estimación No.	Tipo	Fecha	Periodo	Importe	Facturas Núm.	Fecha	Importe
1-N /	NORMAL /	6-nov-2019 /	del 21-oct-2019 al 4-nov-2019 /	649,752.05 /	A643 /	21/11/2019 /	649,752.05 /
2-N /	NORMAL /	28-nov-2019 /	del 5-nov-2019 al 28-nov-2019 /	3,724,496.17 /	A644 / A645 /	15/12/2019 / 15/12/2019 /	3,724,496.17 /
3-N /	NORMAL /	26-dic-2019 /	del 29-nov-2019 al 14-dic-2019 /	393,240.31 /			393,240.31 /
4-F /	FINIQUITO /	30-dic-2019 /	del 26-dic-2019 al 29-dic-2019 /	546,888.94 /			546,888.94 /
				Importe total	5,314,377.47 /	Importe facts.	5,314,377.47 /

Observaciones:

Por la Coordinación de obra:

Nombre: Arq. Andrea Rojas Zamora
Cargo: SUPERVISOR

Firma: