

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-091-2019
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20 20

SE REUNIERON EN : EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO URBANO EN CAMELLONES, PASOS PEATONALES Y ALUMBRADO SOBRE AV. 12 DE OCTUBRE, TRAMO: DE SAN JOSE DE GUANAJUATO A TORRES LANDA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33, Fondo para el fortalecimiento municipal (FORTAMUN) 2019

PROGRAMA DE INVERSION: 2019
 MONTO CONTRATADO: \$1,830,000.00 AMPLIACION: \$119,941.86 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$1,949,941.86

FECHA DE INICIO : 14 DE OCTUBRE DE 2019 REAL 14 DE OCTUBRE DE 2019
 FECHA TERMINO : 31 DE DICIEMBRE DE 2019 REAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$ 1,949,941.86	\$ 1,949,941.86			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$ 1,949,941.86	\$ 1,949,941.86			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: PRODUCTORA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3706-2016/ No. REG. C.M.I.C.:
 DOMICILIO : SIERRA ACONCAGUA 103 COL. ARBOLEDAS 1A. SECCION C.P. 38060 EN CELAYA, GTO.

METAS

LETRERO INFORMATIVO:
PRELIMINARES GENERALES: TRAZO Y NIVELACION 1665.57 M2, CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA 29.78 ML, EXCAVACION MANUAL EN RAMPAS 4.08 M3 Y ANDADORES 17.02 M3, TALA DE 18.00 ARBOLES, RETIRO DE 4.00 TRONCOS, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE Y DESPALME DE 20 CMS, EN ANDADORES Y AREA JARDINADA 2,588.97 M2, CARGAS Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 549.85 M3.
BASES Y SUB-BASES: AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL 1357.02 M2, RELLENOS CON MATERIAL CALIDAD SUBRASANTE 282.05 M3.
ACABADOS: GUARNICION TRAPEZOIDAL 37.10 ML, GUARDALOSA 8.25 ML, JUNTA DE SEPARACION PARA ANDADORES 590.00 ML, RIEGO DE IMPREGNACION 17.93 M2, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO 17.93 M2, ADOQUIN PEATONAL 23.89 M2, ANDADOR DE TEZONTLE 1,294.09 M2, RAMPA DE CONCRETO 20.38 M2, PINTURA DE TRAFICO TERMOPLASTICA 61.60 ML.
JARDINERIA: PODA DE BAJO IMPACTAO A 4.5 MTS 32.00 PZAS, CAPA DE CONFITILLO 64.74 M2, RELLENO DE TIERRA VEGETAL 129.49 M2, ACOMODO DE ROCIO ROSA O ROJO 93.23 M2, PLANTACION DE LANTANA 671.00 PZAS, PLUMBAGO 679.00 PZAS, PENNYNSETUM 112 PZAS Y ARBOL PALO BLANCO 12 PZAS.
ALUMBRADO PUBLICO: LIMPIEZA Y TRAZO DE TERRENO NATURAL 988.76 ML, CABLE NEUTRANEL 988.76 ML, CABLE THW CAL 10 126.00 ML, 7 POSTES DE ALUMBRADO, 34 BRAZOS METALICOS, 7 PZAS DE BASES DE CONCRETO, 70 LUMINARIAS.

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL X
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 5

OTROS _____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FORTAMUN-091-2019

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL ✓	14 de octubre de 2019 AL 5 de noviembre de 2019 ✓	\$ 542,126.67 ✓
2 NORMAL ✓	6 de noviembre de 2019 AL 27 de noviembre de 2019 ✓	\$ 672,853.93 ✓
3 NORMAL ✓	28 de noviembre de 2019 AL 13 de diciembre de 2019 ✓	\$ 59,432.07 ✓
4 ADICIONAL ✓	14 de diciembre de 2019 AL 24 de diciembre de 2019 ✓	\$ 276,209.61 ✓
5 FINIQUITO ✓	25 de diciembre de 2019 AL 31 de diciembre de 2019 ✓	\$ 399,319.58 ✓
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 1,949,941.86 ✓

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1285-05674-2 ✓	26 de septiembre de 2019 ✓	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. ✓	\$915,000.00 ✓
1285-05675-9 ✓	26 de septiembre de 2019 ✓	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. ✓	\$183,000.00 ✓
1285-06195-1 ✓	2 de enero de 2020 ✓	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. ✓	\$194,994.19 ✓

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

PRODUCTORA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

C. JOSE FELIX PATIÑO VELAZQUEZ

[Handwritten signatures and marks]

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-091-2019

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

PRODUCTORA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.
C. JOSE FELIX PATIÑO VELAZQUEZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. GUSTAVO GONZALEZ RODRIGUEZ

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:

NOMBRE:

ARQ. VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA DIRECCION TECNICA:

NOMBRE:

ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

Parques y Jardines
Zeus Alfonso Colorado

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

C.P. Felipe J. B. Hdz

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Desarrollo Social
Mariano Gonzalez Hernandez

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE CIERRE FINANCIERO DE OBRA



Contrato Núm.

DGOP/FORTAMUN-091-2019 ✓

En la ciudad de Celaya, Gto. siendo las 14:00 Hrs. del día 02 de ENERO de 2020, se levanta la presente Acta de Cierre Financiero de Obra Pública en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Av. Lázaro Cárdenas No. 704, Colonia Villas del Romeral de esta ciudad.

Los C.C. Representantes de la Dirección General Obras Públicas, que Intervienen en la presente acta, hacen constar sobre el estado físico - financiero en que se encuentra la Obra Pública denominada:

Obra:

MEJORAMIENTO URBANO EN CAMELONES, PASOS PEATONALES Y ALUMBRADO SOBRE AV. 12 DE OCTUBRE, TRAMO: DE SAN JOSE DE GUANAJUATO A TORRES LANDA. ✓

Datos generales del contratista

Contratista: PRODUCTORA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. ✓

Reg. P.U.C.:

GTO-SOP/PUC-3706-2016 ✓

Financiamiento

Origen del recurso:	Ramo 33, Fondo para el fortalecimiento municipal (FORTAMUN) 2019 ✓			Ejercicio fiscal:	2019
Monto contratado	Convenios modificatorios			Total	
1,830,000.00	Ampliación:	\$119,941.86 ✓	Reducción:	1,949,941.86 ✓	
Fecha de inicio:	14 de octubre de 2019 ✓		Fecha de termino:	31 de diciembre de 2019 ✓	

Estado Financiero de Obra Pública:

Importe contratado:	1,949,941.86	Importe Ejercido:	1,949,941.86	Saldo no ejercido:	-	% Av. Fin.	100.00% ✓
Anticipo %	50.00%	Importe Anticipo:	915,000.00	Importe amortizado:	915,000.00	% Av. Fis.	100.00% ✓

Relación de estimaciones:

Estimacion Núm.	Tipo	Fecha	Periodo	Importe	Factura Núm.	Fecha	Importe
1	NORMAL ✓	6-nov-2019 ✓	del: 14-oct-2019 al: 5-nov-2019 ✓	542,126.67 ✓	091 ✓	28-nov-2019 ✓	542,126.67 ✓
2	NORMAL ✓	27-nov-2019 ✓	del: 6-nov-2019 al: 27-nov-2019 ✓	672,853.93 ✓	095 ✓	09-dic-2019 ✓	672,853.93 ✓
3	NORMAL ✓	16-dic-2019 ✓	del: 28-nov-2019 al: 13-dic-2019 ✓	59,432.07 ✓			59,432.07 ✓
4	ADICIONAL ✓	26-dic-2019 ✓	del: 14-dic-2019 al: 24-dic-2019 ✓	276,209.61 ✓			276,209.61 ✓
5	FINIQUITO ✓	31-dic-2019 ✓	del: 25-dic-2019 al: 31-dic-2019 ✓	399,319.58 ✓			399,319.58 ✓
Numero de estimaciones 5				Importe total	1,949,941.86	Importe Facturado	1,949,941.86

Observaciones

Por la Dirección General de Obras Públicas:

Nombre: ARQ. GUSTAVO GONZALEZ RODRIGUEZ ✓

Cargo: SUPERVISOR ✓