

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION: TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM 095-2019  
EN LA LOCALIDAD DE CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019  
SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRAS EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE HERRADURA DE CALLE CAMINO A PLANCARTE A FONDO DE LA CALLE Y CALLE CAMINO A PLANCARTE Y CALLE PRIVADA SANTA MARIA A CALLE HERRADURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2019

PROGRAMA DE INVERSION: 2019  
MONTO CONTRATADO: \$211,363.39 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$211,363.39

FECHA DE INICIO: 14 DE OCTUBRE DE 2019 RECALENDARIZACION: \_\_\_\_\_ CONVENIO I: \_\_\_\_\_ CONVENIO II: \_\_\_\_\_ REAL: 14 DE OCTUBRE DE 2019  
FECHA TERMINO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 REAL: 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$211,363.39	\$211,363.39			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$200,685.12	\$200,685.12		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA SASAL S.A. DE CV  
No. REG. S.I.E.M: \_\_\_\_\_ No. REG. PADRON DE CONTRATISTAS: 370301411/0423017 No. REG. C.M.T.C.: \_\_\_\_\_  
DOMICILIO: AV. FIDE ARRIAS NUM. 956 COL. EL VERDE EN CELAYA, GTO. C.P. 38018

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

INFRAESTRUCTURA FISICA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750		4 PZAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR DE 10		130 ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE, DE 15 KVA		1 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE Luminario marca ATP de 55 watts multivoltage de LEDs de 5179 suminis modelo Enuf I (CARCASA GRIS)		4 PZAS
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 4 AWG		150 ML
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CALIBRE 6 AWG	60 ML	3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO R3		PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO R1		3 PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA		4 PZAS

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>2</u>		
OTROS	<u>PLANO DEFINITIVO</u>				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

Karen Tuct  
Nevares etc

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION: TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-095-2019

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	14 de octubre de 2019 Al 5 de noviembre de 2019	\$ 182,972.65
2 FINIQUITO	6 de noviembre de 2019 Al 12 de noviembre de 2019	\$ 17,712.47
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 200,685.12</b>


GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2049140	19 de diciembre de 2019	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	\$30,068.51

OBSERVACIONES


LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.  
**ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES**  
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.  
**ING. LEONEL BERRI AVENCZ**  
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA  
**CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA TASAL S.A. DE C.V.**

*Ing. Berri Avencz*  


*Noboa A. J.*  
*Sup. Contratación*  




Kiran Iuct  
Navasite




DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION: TOTAL

CONTRATO No: DGOPI/FAISM-095-2018

CONCLUYENDOSE EL ACTA FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES FIRMA:

POR LA EMPRESA  
NOMBRE: CONSTRUCTORA ELECTROMECHANICA TABAL S.A. DE C.V. FIRMA:   
REPRESENTANTE: ING. LEONEL NORIS JIMENEZ

POR LA SUPERVISION DE OBRA  
NOMBRE: ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
NOMBRE: ARQ. ISRAEL RODRIGUEZ M. FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS  
NOMBRE: Delegado Ruben Rosendo Hdez FIRMA:

POR COORDINACION DE DE URBANIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCIA FIRMA:

POR LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS  
NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA FIRMA:

POR:  
NOMBRE: Desarrollo Social Cecarado Ramirez Gomez FIRMA:

POR:  
NOMBRE: Karen Ivett Navarrete FIRMA: Karen Ivett Navarrete

POR:  
NOMBRE: Rafael Sanchez Rojas FIRMA: Rafael S.R.

POR:  
NOMBRE: Alga Lidia Arreola Macias FIRMA: Alga Lidia Arreola

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

NOTA: POR ELIZACION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SE LE INFORMA QUE EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SE ENCONTRA EN EL ESTADO DE LIQUIDACION DE LA ADMINISTRACION LOCAL Y POR LO TANTO, LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENVIEN A LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. DEBEN DE SER FIRADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE HA SIDO NOMBRADO EN EL ACTA DE RECEPCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. PARA PODER SER ENTREGADAS A LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. PARA SU ENTREGA Y RECEPCION.