

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No DGOR/OFF-106-2019  
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020  
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANA MARIA MACHUCA, EN LA COLONIA LIBERACION, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2019

PROGRAMA DE INVERSION: 2019  
 MONTO CONTRATADO: \$1,656,111.09 AMPLIACION: \_\_\_\_\_ REDUCCION: \_\_\_\_\_ IMPORTE TOTAL: \$1,656,111.09

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO:	28 de octubre de 2019				28 de octubre de 2019
FECHA TERMINO:	10 de enero de 2020				17 de diciembre de 2019

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$1,656,111.09	\$1,656,111.09			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$1,539,539.67	\$1,539,539.67			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR: IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS PARA CONCRETO TORRES, S.A. DE C.V.  
 No. REG. S.I.E.M.: \_\_\_\_\_ No. REG. PADRON DE CONTRATISTAS: GTO-50MPVC-165-2012 No. REG. C.M.I.C.: \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 901 OTE. ZONA CENTRO EN CELAYA, GTO. C.P. 38076

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

Descripción de los Trabajos:  
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO  
Metas Por Acción:

- Losa de concreto de MR= 38kg/cm<sup>2</sup> y 17.5cm de espesor..... 755.55m<sup>2</sup>
- Construcción de banquetta de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm<sup>2</sup>..... 305.40 m<sup>2</sup>
- Guarnición de sección trapezoidal 15x20x40cm de f'c=200kg/cm<sup>2</sup>..... 233.46ml
- Registro sanitario tipo 40x60x100cm..... 29.00pzas
- Suministro e instalación de tubería de PVC de 3" de diámetro..... 127.5ml
- Suministro e instalación de toma domiciliar de 1/2" de diámetro de 6m de longitud..... 29.00 pzas
- Suministro y colocación de luminario marca ATP modelo ENUR de 55 watts multivoltaje..... 6.00 pzas
- Suministro y colocación de poste para alumbrado, cónico circular de acero de 7m de largo..... 3.00pzas
- Cable neutranet 2 x 1x6 AAC..... 64.62 ml
- Suministro y colocación de fotocelda de 240v..... 6.00 pzas
- Suministro y aplicación de pintura tráfico colocar blanco..... 109.46ml
- Señalamiento vertical..... 10.00 pzas

**OPERANDO**  
2019  
**FAISM**

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINQUITO DE OBRA  PRESUPUESTO DEFINITIVO  CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO \_\_\_\_\_  
 REPORTE FOTOGRAFICO  ESTIMACIONES GENERADAS  \_\_\_\_\_

OTROS PLANO DEFINITIVO PLANOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO \_\_\_\_\_  
 ASI MISMO SE ENTREGAN EN ORIGINAL \_\_\_\_\_

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOP/OFF-106-2019

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	28 de octubre de 2019 Al 20 de noviembre de 2019	\$ 743,839.55
2 NORMAL	21 de noviembre de 2019 Al 28 de noviembre de 2019	\$ 548,479.82
3 ADICIONAL	21 de noviembre de 2019 Al 28 de noviembre de 2019	\$ 116,743.07
4 FINQUITO	29 de noviembre de 2019 Al 17 de diciembre de 2019	\$ 132,477.23
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 1,539,539.67</b>

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2365185	14 de octubre de 2019	Afianzadora SOFIMEX S.A.	\$496,833.33
2365182	14 de octubre de 2019	Afianzadora SOFIMEX S.A.	\$165,811.10
2401240	10 de enero de 2020	Afianzadora SOFIMEX S.A.	\$153,953.97

OBSERVACIONES


	

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.  
ARO. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES  
Y PERMISIVO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA SIENDO EL C.  
ING. RAFAEL TORRES GEMAGOS  
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA  
IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS PARA CONCRETO TORRES, S.A. DE C.V.



H





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOP/OFF-106-2019

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:  
NOMBRE:  
REPRESENTANTE:

IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS PARA CONCRETO TORRES, S.A. DE C.V.  
ING. RAFAEL TORRES GRANADOS

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:  
NOMBRE:

ARQ. CECILIA DEL CARMEN FLORES GUTIERREZ

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:  
NOMBRE:

ISRAEL RODRIGUEZ NALDOLMDO

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:  
NOMBRE:

David Garcia Manriquez

FIRMA:

POR: COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
NOMBRE:

ARQ. MIGUEL GERARDO FLORES SEGURA

FIRMA:

POR: LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS  
NOMBRE:

ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

DESARROLLO SOCIAL  
ARTURO MEDINA SANCHEZ

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO  
EDUARDO SPAINA PARADA

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

**OPERADO**

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

**2019**

FIRMA:

**FAISM**

POR:  
NOMBRE:

FIRMA: